Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	40
	дата	13.03.2018
Дополнительное соглашение	номер	40/1
	дата	26.07.2018
	номер	40/2
	дата	30.01.2019
	номер	40/3
	дата	10.06.2019

Номер документа	Дата составления
10	10.06.2019

Отчетный период	
с	по
06.06.2019	10.06.2019

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе								
			Смета: 2-1-1 Хоз-питьевой противопожарный водопровод от точки врезки до ВНС								
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1532,056	18,51	17,5	28363	26816	8049	0,01	11
				м3	1,01	4,41	1547	6751	97	0,02	23
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	154,973	38,59	36,49	5981	5656	1697	0,01	2
				м3	2,1	9,19	325	1424	97	0,03	5
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	17,219	791,1	0	13622	0	15393	4,27	74
				м3	791,1	0	13622	0	113	0	0
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	151,048	32,23	30,77	4869	4648	1431	0,01	1
				м3	1.42	8.34	214	1260	97	0.03	4
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	151,048	14,93	13,7	2256	2069	747	0	0
				м3	0	5,1	0	770	97	0,02	4
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	215,999	54	54	11664	11664	2333	0	0
				т	0	10,8	0	2333	100	0,23	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	151,048	3,77	3,24	569	490	234	0	1
				м3	0,48	1,12	73	169	97	0	1
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1397,88	6,48	6,48	9057	9057	2852	0	0
				м3	0	2,1	0	2941	97	0,01	11
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1397,88	21,55	4,52	30119	6313	23092	0,11	151
				м3	17,03	0	23806	0	97	0	0
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	155,32	134,1	0	20828	0	23536	0,97	151
				м3	134,1	0	20828	0	113	0	0
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	136,496	306,2	152,52	41795	20818	37411	1,02	139
				м3	153,68	57,15	20977	7801	130	0,28	38
12	12	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	1,594	128941,01	60473,38	205500	96379	139780	306	488
				км	51300	16165,35	81759	25764	130	63,72	102
13	14	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0018	103738,9	47796,27	187	86	143	286	1
				км	48375	12572,33	87	23	130	49,07	0
14	15	С130804-951 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,818	1795		3263				
				м							
15	16	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,006	48086,09	17877,09	289	107	268	173	1
				км	29700	4698,68	178	28	130	18,1	0
16	17	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,06	105		636				
				м							
17	23	Прайс-лист	Счетчик холодной воды Ду-200 мм, WOITEX	1	91054,94		91055				
				шт							
			Отпускная цена		91055		91055				
			Сметная стоимость оборудования				*91055*				
18	24	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек диам. 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
				шт	902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
19	25	С130902-349 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа AVK	1	82868		82868				
				шт.							
20	26	С130809-41 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 мм	2	2465		4930				
				шт.							
21	27	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				шт	144	2,25	288	5	130	0,01	0
22	28	С130902-341 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK	2	13990		27980				
				шт.							
23	29	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 мм	4	448		1792				
				шт.							
24	30	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	378,84	17,71	379	18	363	1,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
25	31	С130903-3	Вантузы диаметр 50 мм	1	13000		13000				
				компл							
26	32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
				шт	69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
27	36	С130804-3385 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	999		1998				
				шт.							
28	37	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	244		1220				
				шт.							
29	39	С130804-3235 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 315x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	13423		26846				
				шт.							
30	40	С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	391		1173				
				шт.							
31	41	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
				шт	102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
32	42	С130804-2819 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280x280x280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	9987		9987				
				шт.							
33	43	С130804-3091 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315x110x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	21738		65214				
				шт.							
34	44	Е0106-1-13	Опоры под задвижки ОП-1,ОП-2 и под вантуз	0,121	6748,33	95,97	817	12	103	4,9	1
				м3	771,75	36,25	93	4	105	0,18	0
35	45	Е0116-10-11	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 377x4,0 мм	1,6	5653,43	104,14	9045	167	1034	2,63	4
				м	465,75	38,99	745	62	128	0,19	0
36	46	Е0116-10-10	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 325x4,0 мм	0,4	4001,07	85	1600	34	225	2,31	1
				м	407,25	31,84	163	13	128	0,16	0
37	47	Е0116-10-9	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 273x4,0 мм	0,4	3707,86	70,85	1483	28	193	1,98	1
				м	351	26,53	140	11	128	0,13	0
38	48	Е0116-10-5	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 108x4,0 мм	0,8	1240,75	20,8	993	17	142	0,72	1
				м	130,5	7,79	104	6	128	0,04	0
39	49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,912	16,36	0,05	48	0	15	0,03	0
				м2	5,81	0,02	17	0	90	0	0
40	50	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,912	16,58	0,02	48	0	11	0,02	0
				м2	4,16	0	12	0	90	0	0
41	51	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	26,5	611,3	24,55	16199	651	1598	0,26	7
				м2	39,83	9,2	1055	244	123	0,04	1
42	52	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	12,08	15624,35	1879,87	188742	22709	30999	8,86	107
				м3	1435,5	538,43	17341	6504	130	2,06	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,08	183		2211				
				м3							
44	54	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	10,68	10580		112994				
				м							
45	55	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	5	2371		11855				
				шт.							
46	56	С Прайс	Стоимость полимерного люка	5	2454,11		12271				
				шт							
47	57	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	10	43,33	20,47	433	205	306	0,13	1
				отверст.	22,86	7,74	229	77	100	0,04	0
48	58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	58,4	245,44	3,82	14334	223	2673	0,21	12
				м2	37,35	1,44	2181	84	118	0,01	0
49	59	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,0485	128055		6211				
				т							
50	62	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7,6	611,3	24,55	4646	187	458	0,26	2
				м2	39,83	9,2	303	70	123	0,04	0
51	63	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,94	15624,35	1879,87	45936	5527	7544	8,86	26
				м3	1435,5	538,43	4220	1583	130	2,06	6
52	64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,94	183		538				
				м3							
53	65	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	3,56	7740		27554				
				м							
54	66	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	2	2371		4742				
				шт.							
55	67	С Прайс	Стоимость полимерного люка	2	2454,11		4908				
				шт							
56	68	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	4	43,33	20,47	173	82	122	0,13	1
				отверст.	22,86	7,74	91	31	100	0,04	0
57	69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,96	245,44	3,82	4163	65	776	0,21	4
				м2	37,35	1,44	633	24	118	0,01	0
58	70	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,0194	128055		2484				
				т							
59	73	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,78	402,75	0	1522	0	1720	2,8	11
				м3	402,75	0	1522	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	74	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,68	134,1	0	225	0	255	0,97	2
				м3	134,1	0	225	0	113	0	0
61	75	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7,56	1222,6	49,1	9243	371	912	0,53	4
				м2	79,66	18,4	602	139	123	0,04	0
62	76	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	2,1	7199,27	95,97	15118	202	1782	4,9	10
				м3	771,75	36,25	1621	76	105	0,18	0
63	77	Е0125-57-1	Установка предупреждающего знака	21	423,45	1,57	8892	33	6237	1,68	35
				шт	247,5	0	5198	0	120	0	0
64	78	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость конструкции предупреждающего знака	0,1126	143295		16129				
				т							
65	79	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	2,94	32,71	0,1	96	0	31	0,06	0
				м2	11,62	0,04	34	0	90	0	0
66	80	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,94	33,16	0,04	97	0	22	0,04	0
				м2	8,32	0	24	0	90	0	0
67	81	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1062,5	29,61	28,58	31458	30361	10876	0,01	7
				м3	0,99	9,56	1052	10160	97	0,04	37
68	82	Е010333-А5-1	Транспортировка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1700	54	54	91800	91800	18360	0	0
				т	0	10,8	0	18360	100	0,23	386
69	83	Е0101-20-2	Устройство обвалование из грунта 2 группы	1062,5	3,77	3,24	4002	3447	1649	0	4
				м3	0,48	1,12	510	1190	97	0	4
70	84	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	965,81	27,88	27,88	26929	26929	4631	0	0
				м3	0	4,94	0	4774	97	0,02	19
71	85	Е0101-90-2	Планировка верха насыпи и откосов обваловки вручную	3863,24	20,27	0	78308	0	88488	0,13	498
				м2	20,27	0	78308	0	113	0	0
72	86	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,35	408,11	169,61	551	229	436	1,55	2
				м3	238,5	4,07	322	5	133	0,01	0
73	87	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	2,25	66,75	51,25	150	115	75	0,12	0
				м3	15,5	9,62	35	22	133	0,04	0
74	88	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	15	247,69	27,83	3715	417	289	0,03	0
				м2	5	9,47	75	142	133	0,03	1
75	89	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0105	40097,59	339,59	421	4	2	0,58	0
				т	0	140,94	0	1	133	0,58	0
76	90	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15	363,53	15,35	5453	230	219	0,03	1
				м2	5,94	5,06	89	76	133	0,02	0
77	91	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15	85,07	0	1276	0	0	0	0
				м2	0,02	0	0	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	92	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	15	391,22	15,35	5868	230	219	0,03	1
				м2	5,94	5,06	89	76	133	0,02	0
79	93	Е0122-8-11	Укладка стальных кожухов из труб диам. 530х6 мм	0,018	307552,18	115368,43	5536	2077	5090	857	15
				км	162000	55530	2916	1000	130	271,21	5
80	94	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из стальных труб, D 530х6 мм	18	6655		119790				
				м							
81	95	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	19,44	940,52	76,33	18284	1484	2452	0,54	10
				м2	81	24,12	1575	469	120	0,11	2
82	96	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 400 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
83	97	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 315 мм	18	439,99	0,69	7920	12	3734	0,91	16
				м	159,3	0,27	2867	5	130	0	0
84	98	Е0122-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,018	1202759,29	127573,29	21650	2296	1533	98,3	2
				км	17302,5	48192,75	311	867	130	235,37	4
85	99	С130804-953 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	499,95	2751		1375362				
				м							
86	100	С130804-951 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	499,95	1795		897410				
				м							
87	101	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1950,31	558		1088273				
				м							
88	128	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	148,215	611,3	24,55	90604	3639	8938	0,26	39
				м2	39,83	9,2	5903	1364	123	0,04	7
89	129	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	57,336	15624,35	1879,87	895836	107784	147130	8,86	508
				м3	1435,5	538,43	82306	30871	130	2,06	118
90	130	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	57,336	183		10492				
				м3							
91	131	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	69,427	7740		537366				
				м							
92	132	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	39	2371		92469				
				шт.							
93	133	С Прайс	Стоимость полимерного люка	39	2454,11		95710				
				шт							
94	134	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	78	43,33	20,47	3380	1597	2387	0,13	10
				отверст.	22,86	7,74	1783	604	100	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	135	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	330,754	245,44	3,82	81180	1263	15139	0,21	70
				м2	37,35	1,44	12354	476	118	0,01	2
96	136	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,3783	128055		48448				
				т							
97	165	Е0122-8-8	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм	0,22	203956,79	85907,16	44870	18900	36694	504	111
				км	95850	32451,75	21087	7139	130	158,5	35
98	166	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из труб Ду-325х6 мм	220	3401		748220				
				м							
99	167	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	81,4	940,52	76,33	76558	6213	10268	0,54	44
				м2	81	24,12	6593	1963	120	0,11	9
100	168	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 300 мм	11	4618,68	559,8	50805	6158	19020	7,99	88
				футляр	1320,75	9,29	14528	102	130	0,02	0
101	169	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 110 мм	220	244,98	0,28	53895	62	42053	0,84	186
				м	146,93	0,11	32325	24	130	0	0
102	170	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диам. 300 мм	0,1436	771380,56	104398,81	110789	14994	9653	68,3	10
				км	12262,5	39438	1761	5664	130	192,61	28
			Объект: 2-5 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2								
			Смета: 2-5-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №2								
1	94	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	246,506	611,3	24,55	150689	6052	14866	0,26	65
				м2	39,83	9,2	9818	2268	123	0,04	11
2	95	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	95,359	15624,35	1879,87	1489921	179262	244701	8,86	845
				м3	1435,5	538,43	136888	51344	130	2,06	197
3	96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	95,359	183		17451				
				м3							
4	97	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	115,469	7740		893727				
				м							
5	98	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	99,8	2371		236626				
				шт.							
6	99	С Прайс	Стоимость полимерного люка	99,8	2454,11		244920				
				шт							
7	100	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	129,74	43,33	20,47	5622	2656	3970	0,13	17
				отверст.	22,86	7,74	2966	1004	100	0,04	5
8	101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	550,098	245,44	3,82	135016	2101	25179	0,21	117
				м2	37,35	1,44	20546	792	118	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	102	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,9681	128055		123965				
				т							
			Объект: 7-1 Резервуарный парк с насосной								
			Смета: 7-1-3 Ограждение территории								
1	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручнуюв траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	50,82	218,93	0	11126	0	12572	1,54	78
				м3	218,93	0	11126	0	113	0	0
2	2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21,78	134,1	0	2921	0	3300	0,97	21
				м3	134,1	0	2921	0	113	0	0
3	3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	93,696	611,3	24,55	57276	2300	5651	0,26	25
				м2	39,83	9,2	3732	862	123	0,04	4
4	4	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов ФМ-1, ФМ-2	0,531	7551,17	95,97	4010	51	451	4,9	3
				м3	771,75	36,25	410	19	105	0,18	0
5	5	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов ФМ-3	34,398	7379	311,32	253823	10709	20176	2,82	97
				м3	441	117,61	15170	4046	105	0,57	20
6	6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	123,984	245,44	3,82	30431	474	5675	0,21	26
				м2	37,35	1,44	4631	179	118	0,01	1
7	7	Е0108-23-1	Кладка стен ограждения	82,902	1303,22	309,62	108040	25668	56127	3,13	259
				м3	456,75	117	37865	9700	118	0,57	47
8	8	СЦЕНА заказчика	Стоимость ракушечника	81,244	3500		284354				
				м3							
9	9	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки	450	38,93	0	17519	0	20672	0,22	99
				м2	38,93	0	17519	0	118	0	0
10	10	Е0109-53-3	Монтаж стоек Ст-1,Ст-2	0,0622	16367,84	681,42	1018	42	828	95	6
				т	14670	132,75	912	8	90	0,65	0
11	11	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стоек Ст-1,Ст-2	0,0622	143295		8909				
				т							
12	16	Е0109-30-1	Монтаж Кр-1	8,199	14334,75	5522,03	117528	45274	54585	35,9	294
				т	6075	1322,37	49808	10842	90	4,73	39
13	17	С11011-683	Проволока колючая	294,5	36		10602				
				кг							
14	18	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 26	Сталь угловая 50х50х5 мм	7,82	56255		439925				
				т							
15	19	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1074	63560		6824				
				т							
			ИТОГО:				1354305	84519			908
							144093	25656			111
			Итого по стройке:				12623089				
			- оборудования				91055				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1162389				
			На металломонтажные работы				55413				
			На сантехнические работы				1593				
			Всего накладных расходов:				1219396				
			Итого с накладными	Страниц - 9			13842481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**825086**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**14667567**				
			Итого с временными, 2,4 %				**15017403**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				**15069197**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**15128902**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**15278165**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,01548				**46071059,86**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**921421,20**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**46992481,06**				
			Коэффициент понижения по договору №40 от 13.03.2018г.				**0,95000000293**				
			ВСЕГО с коэффициентом понижения				**44642857,14**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5357142,86**				
			Итого с НДС				**50000000,00**				
			Всего:				**50000000,00**				

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ Нурбаев С.К.

Заказчик:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ Калжанов М.И.

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"

Эксперт _____ Жайлаубаев А.К.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"

Эксперт _____ Панаев Б.