Заказчик: Государственное учереждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска"

Исполнитель: ТОО "KST Company"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт площади в городе Лисаковске

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 г.

Код заказчика		Код подр	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			63	2019-04-29					

Название пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт площади в городе Лисаковске	17 812 219,07	6 911 893,10	6 911 893,10						829 427,17	7 741 320,27

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ТОО "KST Company" _____ **Л.А.Проваторова**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ **Н.К. Курмангалиев**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска"
Исполнитель: ТОО "KST Company"
Наименование стройки Текущий ремонт площади в городе Лисаковске
Договор № 63 от 2019-04-29

Акт выполненных работ за июнь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Тротуар										
		Демонтажные работы										
2	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары . Разборка НР - 72%, СП - 8%	м2 основания	2803		154,67 154,67	– –	433541,13 433541,13	– –	–	312149,61 59655,26	805346,01
3	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 100%, СП - 8%	м3 конструкции	3,78		2731,12 1526,75	1204,37 488,70	10323,64 5771,11	4552,53 1847,27	–	8227,86 1484,12	20035,63
		Земляные работы										
4	1101-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	852,5		80,05 6,61	73,35 34,88	68239,38 5634,99	62533,49 29731,18	70,89	25463,64 7496,24	101199,26
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Котр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	75		1851,70 1851,70	– –	138877,20 138877,20	– –	–	99991,58 19109,50	257978,29
6	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство / толщине менее 10см НР - 108%, СП - 8%	м3	71,9		1755,83 201,96	1553,87 331,15	126244,17 14520,92	111723,25 23809,63	–	41397,00 13411,29	181052,47
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство/ толщине менее 10см НР - 108%, СП - 8%	м3	693		2658,20 132,19	1022,53 213,96	1842132,81 91609,06	708617,11 148272,62	1041911,64	259072,21 168096,40	2269301,42
		Покрытие										
11	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м3	12,6		1755,83 201,96	1553,87 331,15	22123,46 2544,70	19578,76 4172,48	–	7254,55 2350,24	31728,25
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м3	7,97		2658,20 132,19	1022,53 213,96	21185,86 1053,57	8149,55 1705,24	11982,74	2979,52 1933,23	26098,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня полимерного. Устройство НР - 100%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	22	8317,27 201,96	1553,87 331,15	130979,94 4443,12	34195,14 7289,18	109391,68	72666,68 12131,73	163778,34
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отгрузкой НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	22	1543,08 1543,08	–	33947,76 33947,76	–	–	24442,39 4671,21	63061,06
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 100%, СП - 8%	м бортового камня	500	4666,91 719,56	30,63 11,29	2333453,00 395282,00	15314,05 5646,30	1962857,00	389001,56 117860,65	2941116,06
				Малые формы							
18	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж урны на двух стойках НР - 80%, СП - 8%	шт	12	722,12 821,49	100,63 48,54	8665,44 7457,83	1207,60 582,52	–	7236,32 1273,14	17173,89
19	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	17	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
20	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж скамьи промышленной без спинок НР - 80%, СП - 8%	шт	15	722,12 821,49	100,63 48,54	10831,00 9322,29	1509,51 728,15	–	9045,40 1590,18	21467,27
				Ремонт колодцев							
24	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Разборка бетонной плиты колодца НР - 118%, СП - 8%	м3 сборных конструкций	1,2	5279,73 1087,58	2192,15 648,58	6335,67 3705,09	2630,58 778,30	–	5298,40 930,09	12506,14
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6911893,10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1107718,78				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					969996,57			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					224558,98			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3117173,89		
		- Накладные расходы	Тенге							1205019,72	
		- Сметная прибыль	Тенге							511992,08	
		ИТОГО ПО АКТУ без НДС:	Тенге				6 911 893,10				
		НДС 12%	Тенге				829 427,17				
		ИТОГО С НДС	Тенге				7 741 320,27				

Исполнитель:

Директор _____ Л.А.Проваторова

Мастер участка _____ А.С. Исмаилов

Заказчик:

Руководитель _____ Н.К. Курмангалиев

Технический надзор

Директор ТОО "Эксперт-МК" _____ М.К. Омаров