Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Дополнительное соглашение № 26/3 от 03.01.2019 г.,№26/4 от 24.05.2019 г. к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка -гр.РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 20
приемки выполненных работ от 31 мая 2019 года
за май месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м Соотношение штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км разметки	74	17336,51	9206,46	1282901	681278	408191	409052	1827310
					2613,95	2504,32	193432	185320	–	135356	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	235,32						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	140,6						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4015	258486					

			64,38	1446	93093
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5547	422792
			76,2200	1210	92226
2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	479	372183
			777,000		
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	36008
			0,0592		
2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (2204-0902-0201->2204-0902-0202)	кг	6,4	317	150131
			473,600		

Итого по смете	**1 827 310**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	193 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	681 278
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	185 320
- материалы, изделия и конструкции, тенге	408 191
Накладные расходы, тенге	409 052
- в т.ч. зарплата, тенге	36 815
Сметная прибыль (8 %), тенге	135 356
Итого в текущих ценах, тенге	1 827 310
К=0,888566	1623685,36

НДС 12% 194 842,24

Всего 1818527,61

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Дюсембаева А.К.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист технического отдела автомобильных дорог

_____ Черепанова Н.Л.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Марченко В.Д.