Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Дополнительное соглашение № 26/3 от 03.01.2019 г., №26/4 от 24.05.2019 г. к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка - гр. РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 21

приемки выполненных работ от 31 мая 2019 года
за май месяц 2019 года
Содержание автомобильной дороги Ивановка - Трофимовка- гр.РФ км 0-95 (95 км)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	1710	230,8	129,6	394668	221616	–	298628	748759
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)			101,2	60,5	173052	103455	–	55464	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	171						
			чел-ч	0,05	85,5						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	221616					
				85,5	1210	103455					

201-0259-0101	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	1330,0	313,39	–	416809	–	–	450153	936319
				313,39	–	416809	–	–	69357	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0,37	492,100						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3 1291-0005-0101	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км прохода по одному следу	950	2232,56	2232,56	2120932	2120932	–	390044	2711854
				–	380,16	–	361152	–	200878	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	209						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10148	2120932					
			209	1728	361152					
4 1291-0166-0101	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	89,6	13395,29	13395,29	1200218	1200218	–	220724	1534617
				–	2280,96	–	204374	–	113675	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	118,272						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10148	1200224					
			118,272	1728	204374					
5 1291-0242-0101	Сухая очистка щитков дорожных знаков и указателей от пыли и грязи НР = 108 %	100 шт	1,8	3294,83	0	5931	0	–	6405	13323

0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)			3294,83	0	5931	0	–	987	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	3,89 0	7,002 0						
6 1291-0243-0101	Очистка от пыли и грязи километровых столбов НР=108%	100 шт	0,95	8876,56	–	8433	–	–	9107	18943
				8876,56	–	8433	–	–	1403	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	10,48 –	9,956 –						
7 1291-0090-0101	Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	40	17743,96	382,86	709758	15314	514961	193841	975888
				4487,07	–	179483	0	–	72288	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)									
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	4,83 –	193,2 –						
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-час	0,54	709	15314					
			21,6	0	0					
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103	1097	4520					
			4,120							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,10609	120285	510441					
			4,24360							

4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	3,18270	1003 0		3192 0	– –	0 255	3448
9 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=145,000	т·км	461,492	31 0		14306 0	– –	0 1144	15451
10 4102-0103-1125	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 125 км	т	4,6350	1762 0		8167 0	– –	0 653	8820
11 4102-0103-2005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 125 км К=5	т·км	0,0000	132 0		0 0	– –	0 0	0
17 1291-0125-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактическо го ремонта	250	3777,56 984,74	1411,12 531,868	944390 246185	352779 132967	345426 –	409484 108310	1462184
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,06	265						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	111						

3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,086	52	1118
			21,5	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,08	366	7320
			20,00	17	340
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,034	2311	19644
			8,50	1012	8602
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,1	2683	67075
			25	1210	30250
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,19	3227	153283
			47,50	1210	57475
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,12	3478	104340
			30,0	1210	36300
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	337186
			26,500		

2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	8240					
			0,06850							
18 1291-0127-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	290	2987,61	937,03	866408	271739	400694	320504	1281865
				668,88	354,441	193975	102788	–	94953	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,72	208,8						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	85,84						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,058	52	875					
			16,82	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,049	366	5201					
			14,210	17	242					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,023	2311	15414					
			6,670	1012	6750					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,071	2683	55243					
			20,590	1210	24914					

3201-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,12	3227	112300					
			34,80	1210	42108					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,082	3478	82707					
			23,780	1210	28774					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	391136					
			30,740							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	9558					
			0,07946							
19 1291-0128-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактическо го ремонта	370	2757,23	818,13	1020175	302707	511230	346272	1475762
				557,40	309,1459	206238	114384	–	109316	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,6	222						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	95,46						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,049	52	943					

			18,13	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,043	366	5823
			15,910	17	270
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,019	2311	16246
			7,030	1012	7114
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,06	2683	59563
			22,200	1210	26862
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,11	3227	131339
			40,70	1210	49247
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,069	3478	88793
			25,530	1210	30891
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	499035
			39,220		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	12194
			0,10138		

	1102-0101-1185	Перевозка строительных грузов (смесь асфальтобетонная) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 185 км	т	96,460	4517		435710		–	0	470567
					0		0		–	34857	
21	1147-0202-0101	Земли старопахотные. Вспашка с одновременным боронованием почвы на глубину до 30 см. Почвы легкие. НР= 88%	га	44,611326	1288,57	1288,57	196440	196440	–	52727	269101
					–	274,64		59917	–	19933	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,11	49,5185719						
	3206-0102-1001	Навесное оборудование	маш.-ч	1,11	87	4308					
				49,51857186	–	–					
	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,11	3880	192132					
				49,51857186	1210	59917					

Итого по акту	11926901
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 430 105
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 681 746
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 079 037
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 772 310
- перевозка грузов, тенге	461 375
Накладные расходы, тенге	2 697 890
- в т.ч. зарплата, тенге	242 810
Сметная прибыль (8 %), тенге	883 474
Итого в текущих ценах, тенге	11 926 901
К=0,888566	10 597 838,37

НДС 12%	1 271 740,60
Всего	11 869 578,97

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Дюсембаева А.К.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист технического отдела автомобильных дорог

_____ Черепанова Н.Л.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО фирма "Каирский ПДУ"

_____ Марченко Е.А.