УТВЕРЖДАЮ
аким города Тараз
Тортаев И.А.
№418-р 25.11.09

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «___» _____2009г. г. Тараз

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Тараза

от «25» ноября 2009г. № 418-р

Распоряжением акима города Тараза

Комиссия в составе:

председатель: **Быкыбаев Ермек Быкыбаевич –** заместитель акима города Тараз;

заместитель председателя комиссии – **Жорабеков Сансызбай,** начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Жамбылской области;

члены комиссии:

заказчик: **Жорабеков Марат Бакытович** – начальник ГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

представитель местного исполнительного органа: **Усен Бауыржан Дуйсенович** - советник акима города Тараза по строительству.

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Бекежанов Илияс Тургынбекович – начальник ГУ «отдела архитектуры и градостроительства акимата города Тараза»

эксплуатационной организации: **Тамаев Керимхан Сарсенбаевич** - начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорого акимата города Тараза»

Оспанбеков Тлеухан Оспанбекович – реабилитационный управляющий ГКП «Тараз-су»

генподрядчик: **Джунусов Руслан Алиевич – директор ТОО «Кожа ДАР»**

генпроектировщик: **Тойшыманов Рысбек** – директор ТОО «Мекен-Жай Тараз»

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчик (подрядчик совместно с заказчиком) **ГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»**

предъявленный к приемке в эксплуатацию объект **«Строительство магистральных водопроводных сетей и канализации в микрорайоне «Байтерек» г. Тараз (для участка №7)»**

2.Строительство осуществлено **генеральным подрядчиком ТОО«Кожа ДАР» подрядчик ТОО«СтроиИнНур»**

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Мекен-Жай Тараз»**

4. Исходные данные для проектирования;

Водоснабжения проектируемого жилого массива (участок №7) предусмотрено из городского водопровода диаметром 0,5 м к существующему жилому массиву Коктем, получающего воду от насосной станции II-го подъема по ул. Дукен-улы с последующей подачей воды двумя водоводами в разветвляющую сеть жилого массива «Байтерек» (участок №7)

Водопроводная сеть В1 микрорайона «Байтерек» принята кольцевой и запроектирована из чугунных напорных труб класса ЛА с резиновыми манжетами по ГОСТ 9583-90*.

По гидравлическому расчету диаметры разводящих сетей водопровода приняты 125, 150, 200 и 250 мм, диаметр водовода - 300мм.

Водовод II в местах переходов через дренажный канал запроектирован надземным из стальных электросварных в усиленной изоляции труб диаметром 325х8 (ГОСТ 8732-78*) в стальных футлярах диаметром 530х4 (ГОСТ 8696-74). Надземная часть трубопроводов прокладывается по акведуку.

Внутриквартальная и уличная канализационная сеть микрорайона запроектирована из керамических труб диаметром 150…450мм по ГОСТ 286-82. Смотровые колодцы приняты по ГОСТ 8020-90 из сборных железобетонных элементов. Предусмотрено гидроизоляция дна и стен колодцев на 0,5 м выше максимального уровня грунтовых вод.

Протяженность:

водовода -	788,0м
внутриквартальной водопроводной сети -	1540,0м
внутриквартальной канализационной сети -	350,0м

5. Строительство осуществляется по проектно-сметной документации, **утвержденной государственной экспертизой №08-206/09 от 11.04.2009г**.

6. Проектно-сметная документация утверждена **приказом начальника отдела ГУ «Отдел строительства акимата города Тараза» №88 от 28.05.2009г**.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работы май 2009 года, окончание работ август 2009 года.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **проектно-сметная документация, исполнительная техническая документация, акты скрытых работ.**

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и

антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены согласно проекту и требованиям СНиП.** характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

11. Обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организации приведен в приложении к акту.

12. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **38 525,94 тыс. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **32 793,61 тыс. тенге,** оборудования, инструменты и инвентаря

14. Сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию – **38 525 940 тенге.**

15. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических **хорошее**

архитектурно-строительных (включая объемно – планировочное и по применению материалов и конструкций) **хорошее**

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект **«Строительство магистральных водопроводных сетей и канализации в микрорайоне «Байтерек» г.Тараз»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Быкыбаев Е.Б.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Жорабеков С.Ж.

_____ Жорабеков М.Б.

_____ Усен Б.Д.

_____ Тамаев К.С.

_____ Бекежанов И.Т.

_____ Оспанбеков Т.О.

_____ Джунусов Р.А.

_____ Тойшыманов Р.