Форма 2-В

Заказчик **ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска", расположенного по адресу: г.Лисаковск, п.октябрьский, ул.Горького, дом 28**

(наименование, адрес)

Объект **Пожарная сигнализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **29.03.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приёмки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**52928,81**	**52929**
			Накладные расходы			*15207,89*	*15208*
			Сметная прибыль			*3920,65*	*3921*
2	2	23-080303-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П**	**шт.**	**1**	**19870,81**	**19871**
			Накладные расходы			*639,34*	*639*
			Сметная прибыль			*1471,91*	*1472*
3	3	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**2929,03**	**2929**
			Накладные расходы			*810,89*	*811*
			Сметная прибыль			*216,97*	*217*
4	4	23-080306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1**	**2251,85**	**2252**
			Накладные расходы			*72,45*	*72*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*166,80*	*167*
5	5	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**1366,45**	**2733**
			Накладные расходы			*383,87*	*768*
			Сметная прибыль			*101,22*	*202*
6	6	23-080302-0204 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D**	**шт.**	**2**	**2649,04**	**5298**
			Накладные расходы			*85,23*	*170*
			Сметная прибыль			*196,23*	*392*
7	7	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**76**	**2732,54**	**207673**
			Накладные расходы			*767,73*	*58348*
			Сметная прибыль			*202,41*	*15383*
8	8	23-080302-0302 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**76**	**856,12**	**65065**
			Накладные расходы			*27,55*	*2093*
			Сметная прибыль			*63,42*	*4820*
9	9	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**17**	**1660,87**	**28235**
			Накладные расходы			*445,32*	*7570*
			Сметная прибыль			*123,03*	*2091*
10	10	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**	**17**	**764,73**	**13000**
			Накладные расходы			*24,61*	*418*
			Сметная прибыль			*56,65*	*963*
11	11	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**22**	**14889,09**	**327560**
			Накладные расходы			*4273,86*	*94025*
			Сметная прибыль			*1102,90*	*24264*
12	12	23-080304-0313 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**2**	**2528,15**	**5056**
			Накладные расходы			*81,34*	*163*
			Сметная прибыль			*187,27*	*375*
13	13	23-080304-0507 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**20**	**458,91**	**9178**
			Накладные расходы			*14,77*	*295*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*33,99*	*680*
14	**14**	**23-080306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**112**	**66,34**	**7430**
			Накладные расходы			*2,13*	*239*
			Сметная прибыль			*4,91*	*550*
15	**15**	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**1236**	**695,70**	**859888**
			Накладные расходы			*97,59*	*120619*
			Сметная прибыль			*51,53*	*63695*
16	**16**	**23-060408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**1,3668**	**15297,25**	**20908**
			Накладные расходы			*492,19*	*673*
			Сметная прибыль			*1133,13*	*1549*
17	**17**	**23-060408-0512 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,0306**	**29572,37**	**905**
			Накладные расходы			*951,49*	*29*
			Сметная прибыль			*2190,55*	*67*
18	**18**	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**9**	**271,92**	**2447**
			Накладные расходы			*58,68*	*528*
			Сметная прибыль			*20,14*	*181*
19	**19**	**23-011305-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХдиаметром 16 мм**	**м**	**9,18**	**44,58**	**409**
			Накладные расходы			*1,43*	*13*
			Сметная прибыль			*3,30*	*30*
20	**20**	**13-100105-0508 РСНБ РК 2015**	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**м провода**	**70**	**406,70**	**28469**
			Накладные расходы			*60,56*	*4239*
			Сметная прибыль			*30,13*	*2109*
21	**21**	**21-050307-0905 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73**	**т**	**0,005047**	**188749,11**	**953**
			Накладные расходы			*6073,01*	*31*
			Сметная прибыль			*13981,42*	*71*
22	**22**	**13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**125**	**3391,25**	**423906**
			Накладные расходы			*204,06*	*25508*
			Сметная прибыль			*251,20*	*31400*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23**	**23-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**128,75**	**359,42**	**46275**
			Накладные расходы			***11,56***	***1489***
			Сметная прибыль			***26,62***	***3428***
			ИТОГО:				**2133371**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**333950**
			Сметная прибыль				**158027**
			Итого с временными		**1,2 %**	**25600,45**	**2158971**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**47497,37**	**2206469**
			Итого в текущих ценах на 2018 год		**1,0599383**		**2338721**
			Итого с НДС		**12 %**	**280646,50**	**2619367**
			Итого с понижающим коэффициентом		**0,914461**	**256640,28**	**2395309**

Заказчик:
Директор ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия"
ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска" **Журавлев О.П.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "ТоболСтройGroup" **Шакибаев Е.Е.**

Подрядчик:
Прораб ТОО "Елена Д" **Тулешов Ж.М.**