Заказчик **ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"**

(организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска", расположенного по адресу: г.Лисаковск, п.Октябрьский, ул.Горького, дом 28**

(наименование, адрес)

Объект **Сантехнические работы ОВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 29.03.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приёмки выполненных работ № 11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Индивидуальный тепловой пункт				
1	доп.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**21**	**2832,09**	**59474**
			Накладные расходы			*903,77*	*18979*
			Сметная прибыль			*209,78*	*4405*
2	доп.	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6**	**897,78**	**5387**
			Накладные расходы			*28,89*	*173*
			Сметная прибыль			*66,50*	*399*
3	доп.	23-040501-0230 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4**	**2442,35**	**9769**
			Накладные расходы			*78,58*	*314*
			Сметная прибыль			*180,91*	*724*
4	доп.	23-040501-0105 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4**	**1360,16**	**5441**
			Накладные расходы			*43,76*	*175*
			Сметная прибыль			*100,75*	*403*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**доп.**	**23-040902-0107 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**16606,72**	**99640**
			Накладные расходы			*534,32*	*3206*
			Сметная прибыль			*1230,13*	*7381*
6	**доп.**	**23-041001-0104 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1**	**5337,37**	**5337**
			Накладные расходы			*171,73*	*172*
			Сметная прибыль			*395,36*	*395*
7	**доп.**	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**4**	**2736,80**	**10947**
			Накладные расходы			*223,86*	*895*
			Сметная прибыль			*202,73*	*811*
8	**доп.**	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2**	**25669,63**	**51339**
			Накладные расходы			*8408,26*	*16817*
			Сметная прибыль			*1901,45*	*3803*
9	**доп.**	**ПРАЙС**	**Насос WilO-TOP-S 30/10**	**насос**	**2**	**269557,20**	**539114**
			Накладные расходы			*8673,01*	*17346*
			Сметная прибыль			*19967,20*	*39934*
10	**доп.**	**11-180701-0105 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**106663,61**	**213327**
			Накладные расходы			*7911,10*	*15822*
			Сметная прибыль			*7901,01*	*15802*
11	**доп.**	**11-181001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**3**	**20947,46**	**62842**
			Накладные расходы			*1233,99*	*3702*
			Сметная прибыль			*1551,66*	*4655*
12	**4**	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6**	**2592,50**	**15555**
			Накладные расходы			*490,46*	*2943*
			Сметная прибыль			*192,04*	*1152*
13	**5**	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4**	**2047,95**	**8192**
			Накладные расходы			*409,13*	*1637*
			Сметная прибыль			*151,70*	*607*
14	**6**	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**10**	**112,18**	**1122**
			Накладные расходы			*39,87*	*399*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,31*	*83*
15	7	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей-1,1 (3слоя)	м2	6	37,99	228
			Накладные расходы			*12,87*	*77*
			Сметная прибыль			*2,81*	*17*
16	8	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	1,5	2364,85	3547
			Накладные расходы			*76,09*	*114*
			Сметная прибыль			*175,17*	*263*
17	9	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,13	44686,39	5809
			Накладные расходы			*11994,20*	*1559*
			Сметная прибыль			*3310,10*	*430*
18	10	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1612	15444,37	2490
			Накладные расходы			*496,92*	*80*
			Сметная прибыль			*1144,03*	*184*
19	11	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,6	571,77	8920
			Накладные расходы			*18,40*	*287*
			Сметная прибыль			*42,35*	*661*
			Теплоснабжение калорифера П1				
20	12	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2907,54	5815
			Накладные расходы			*930,57*	*1861*
			Сметная прибыль			*215,37*	*431*
21	13	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	897,78	1796
			Накладные расходы			*28,89*	*58*
			Сметная прибыль			*66,50*	*133*
22	14	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2592,50	20740
			Накладные расходы			*490,46*	*3924*
			Сметная прибыль			*192,04*	*1536*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**15**	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**8**	**112,18**	**897**
			Накладные расходы			*39,87*	*319*
			Сметная прибыль			*8,31*	*66*
24	**16**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,73**	**37,99**	**218**
			Накладные расходы			*12,87*	*74*
			Сметная прибыль			*2,81*	*16*
25	**17**	**21-130801-0608 РСНБ РК 2015**	**Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл**	**кг**	**1,433**	**2364,85**	**3388**
			Накладные расходы			*76,09*	*109*
			Сметная прибыль			*175,17*	*251*
26	**18**	**11-260101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,12**	**44686,39**	**5362**
			Накладные расходы			*11994,20*	*1439*
			Сметная прибыль			*3310,10*	*397*
27	**19**	**21-110203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,1488**	**15444,37**	**2298**
			Накладные расходы			*496,92*	*74*
			Сметная прибыль			*1144,03*	*170*
			Раздел 2: Отопление				
28	**доп.**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**219**	**2907,54**	**636751**
			Накладные расходы			*930,57*	*203795*
			Сметная прибыль			*215,37*	*47167*
29	**доп.**	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**43**	**897,78**	**38604**
			Накладные расходы			*28,89*	*1242*
			Сметная прибыль			*66,50*	*2860*
30	**22**	**23-040501-0228 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**176**	**1096,64**	**193008**
			Накладные расходы			*35,28*	*6210*
			Сметная прибыль			*81,23*	*14297*
31	**доп.**	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2940,47**	**5881**
			Накладные расходы			*938,14*	*1876*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*217,81*	*436*
32	доп.	23-040501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2442,35	4885
			Накладные расходы			*78,58*	*157*
			Сметная прибыль			*180,91*	*362*
33	28	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	71	336,59	23898
			Накладные расходы			*87,05*	*6181*
			Сметная прибыль			*24,93*	*1770*
34	29	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	157,235	1092,74	171817
			Накладные расходы			*384,52*	*60460*
			Сметная прибыль			*80,94*	*12727*
35	доп.	23-051001-0231 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	280	2119,25	593390
			Накладные расходы			*68,19*	*19092*
			Сметная прибыль			*156,98*	*43955*
36	доп.	23-051001-0248 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	531	2340,97	1243053
			Накладные расходы			*75,32*	*39995*
			Сметная прибыль			*173,40*	*92078*
37	доп.	23-051001-0107 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	секция	48	2315,22	111131
			Накладные расходы			*74,49*	*3576*
			Сметная прибыль			*171,50*	*8232*
38	31	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	57,84	1188,69	68754
			Накладные расходы			*352,07*	*20364*
			Сметная прибыль			*88,05*	*5093*
39	32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,62	37,99	176
			Накладные расходы			*12,87*	*59*
			Сметная прибыль			*2,81*	*13*
40	33	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	1,155	2364,85	2731
			Накладные расходы			*76,09*	*88*
			Сметная прибыль			*175,17*	*202*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	34	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,15	44686,39	6703
			Накладные расходы			*11994,20*	*1799*
			Сметная прибыль			*3310,10*	*497*
42	35	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,186	15444,37	2873
			Накладные расходы			*496,92*	*92*
			Сметная прибыль			*1144,03*	*213*
43	36	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1391,47	48701
			Накладные расходы			*226,08*	*7913*
			Сметная прибыль			*103,07*	*3608*
44	37	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	106	1503,98	159421
			Накладные расходы			*229,70*	*24348*
			Сметная прибыль			*111,41*	*11809*
45	39	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	347	1775,41	616067
			Накладные расходы			*238,43*	*82735*
			Сметная прибыль			*131,51*	*45635*
46	40	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1900,16	228020
			Накладные расходы			*242,44*	*29093*
			Сметная прибыль			*140,75*	*16890*
47	41	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2313,02	57825
			Накладные расходы			*303,91*	*7598*
			Сметная прибыль			*171,33*	*4283*
48	42	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	633	111,24	70415
			Накладные расходы			*39,84*	*25219*
			Сметная прибыль			*8,24*	*5216*
49	43	23-021104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	4,4	5951,66	26187
			Накладные расходы			*191,49*	*843*
			Сметная прибыль			*440,86*	*1940*
50	44	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,213	571,77	25851
			Накладные расходы			*18,40*	*832*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*42,35*	*1915*
			Раздел 3: Вентиляция				
			П 1				
51	**45**	**11-201901-0101 РСНБ РК 2015**	**Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка**	**агрегат**	**1**	**13093,09**	**13093**
			Накладные расходы			*3052,97*	*3053*
			Сметная прибыль			*969,86*	*970*
52	**46**	**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Приточная установка, исполнение общепромышленное, северное 1 в комплекте со шкафом управления, комплектом защиты калорифера от замерзания и воздушным конденсатором КЦКП-10-С1-У3**	**комплект**	**1**	**6772982,95**	**6772983**
			Накладные расходы			*217920,94*	*217921*
			Сметная прибыль			*501702,44*	*501702*
53	**47**	**41-310101-0601 РСНБ РК 2015**	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка**	**т**	**1,023**	**279,72**	**286**
			Накладные расходы			*9,00*	*9*
			Сметная прибыль			*20,72*	*21*
54	**48**	**41-310101-0602 РСНБ РК 2015**	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка**	**т**	**1,023**	**279,72**	**286**
			Накладные расходы			*9,00*	*9*
			Сметная прибыль			*20,72*	*21*
55	**49**	**41-010201-4902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 200 км**	**т**	**1,023**	**18818,34**	**19251**
			Накладные расходы			*605,48*	*619*
			Сметная прибыль			*1393,95*	*1426*
56	**50**	**41-010201-4991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**964,689**	**78,77**	**75988**
			Накладные расходы			*2,53*	*2445*
			Сметная прибыль			*5,83*	*5629*
			П 1.8				
57	**51**	**11-201101-0105 РСНБ РК 2015**	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	**дверь**	**1**	**18166,64**	**18167**
			Накладные расходы			*1919,41*	*1919*
			Сметная прибыль			*1345,68*	*1346*
58	**54**	**11-200801-0103 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка**	**дефлектор**	**2**	**20518,24**	**41036**
			Накладные расходы			*3082,40*	*6165*
			Сметная прибыль			*1519,87*	*3040*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	**65**	**11-200401-0105 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**1980,23**	**1980**
			Накладные расходы			*649,02*	*649*
			Сметная прибыль			*146,68*	*147*
60	**66**	**ПРАЙС**	**Воздушный клапан универсальныйм РЕГУЛЯТОР-Л-150х150-Н-1РУЧКА-У2**	**шт.**	**1**	**2356,27**	**2356**
			Накладные расходы			*75,81*	*76*
			Сметная прибыль			*174,54*	*175*
61	**67**	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**9**	**27766,28**	**249897**
			Накладные расходы			*8797,71*	*79179*
			Сметная прибыль			*2056,76*	*18511*
62	**68**	**21-110206-0106 РСНБ РК 2015**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**11,16**	**29540,03**	**329667**
			Накладные расходы			*950,45*	*10607*
			Сметная прибыль			*2188,15*	*24420*
63	**69**	**11-130301-1803 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 (огнезащитный состав)**	**м2**	**2,1**	**1297,87**	**2726**
			Накладные расходы			*52,36*	*110*
			Сметная прибыль			*96,14*	*202*
64	**70**	**11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховодыкласса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,8**	**5201,07**	**9362**
			Накладные расходы			*1031,80*	*1857*
			Сметная прибыль			*385,26*	*693*
65	**71**	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**40,8**	**4829,40**	**197040**
			Накладные расходы			*840,15*	*34278*
			Сметная прибыль			*357,73*	*14596*
66	**72**	**11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**50,4**	**4323,91**	**217925**
			Накладные расходы			*655,75*	*33050*
			Сметная прибыль			*320,29*	*16143*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	**73**	**11-200101-0312 РСНБ РК 2015**	**Воздуховодыкласса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**22,4**	**4018,80**	**90021**
			Накладные расходы			*546,44*	*12240*
			Сметная прибыль			*297,69*	*6668*
68	**74**	**11-200101-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2поверхности воздуховодов**	**35,325**	**5387,77**	**190323**
			Накладные расходы			*1037,94*	*36665*
			Сметная прибыль			*399,09*	*14098*
69	**75**	**11-200101-0307 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**47,1**	**4970,30**	**234101**
			Накладные расходы			*842,24*	*39669*
			Сметная прибыль			*368,17*	*17341*
70	**76**	**11-200101-0402 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,1**	**5608,64**	**11778**
			Накладные расходы			*1044,92*	*2194*
			Сметная прибыль			*415,45*	*872*
			ИТОГО:				**13963403**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1118838**
			Сметная прибыль				**1034326**
			Итого с временными		**1,2 %**	**167560,84**	**14130964**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**310881,20**	**14441845**
			Итого в текущих ценах ан 2018 год		**1,0599383**		**15307465**
			Итого с НДС		**12 %**	**1836895,76**	**17144360**
			Итого в понижающим коэфициентом		**0,914461**	**1679769,54**	**15677849**

Заказчик:
Директор ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия"
ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска" **Журавлев О.П.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "ТоболСтройGroup" **Шакибаев Е.Е.**

Подрядчик:
Прораб ТОО "Елена Д" **Тулешов Ж.М.**