Заказчик **ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска", расположенного по адресу: г.Лисаковск, п.Октябрьский, ул.Горького, дом 28**
(наименование, адрес)

Объект **Сантехнические работы ВК**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 29.03.2018г.**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 17.05.2019 | 01.05.2019 | 31.05.2019 |

## Акт приёмки выполненных работ № 12

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 1: Водопровод В1** | | | | |
| **1** | **доп.** | **11-160501-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **28,58** | **3454,71** | **98736** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1170,70* | *33459* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *255,90* | *7314* |
| **2** | **доп.** | **23-010501-1501 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **28,58** | **95,35** | **2725** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,07* | *88* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,06* | *202* |
| **3** | **доп.** | **11-160501-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **41,5** | **2628,72** | **109092** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *905,13* | *37563* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *194,72* | *8081* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4** | **доп.** | **23-010501-1502 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **41,5** | **109,73** | **4554** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,53* | *147* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,13* | *337* |
| **5** | **доп.** | **11-160501-0205 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **14,5** | **2710,75** | **39306** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *895,66* | *12987* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *200,80* | *2912* |
| **6** | **доп.** | **23-010601-0106 РСНБ РК 2015** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | **14,5** | **1087,45** | **15768** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *34,99* | *507* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,55* | *1168* |
| **7** | **4** | **11-161101-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **70,08** | **108,02** | **7570** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *38,68* | *2711* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,00* | *561* |
| **8** | **5** | **11-161101-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **14,5** | **108,96** | **1580** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *38,71* | *561* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,07* | *117* |
| **9** | **12** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **2,27** | **100,82** | **229** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,38* | *46* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,47* | *17* |
| **10** | **13** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **4,54** | **79,45** | **361** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,15* | *60* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,89* | *27* |
| **11** | **14** | **11-161001-0108 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети** | **врезка** | **1** | **15448,21** | **15448** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4391,13* | *4391* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1144,31* | *1144* |
| | | | **Водомерный узел холодного водоснабжения** | | | | |
| **12** | **15** | **11-160901-0501 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | **счетчик (водомер)** | **1** | **737,10** | **737** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *262,94* | *263* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,60* | *55* |
| 13 | 16 | 23-030301-0210 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20 | шт. | 1 | 6104,15 | 6104 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,40* | *196* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *452,16* | *452* |
| 14 | 17 | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 2736,80 | 2737 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *223,86* | *224* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *202,73* | *203* |
| 15 | 18 | 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 480,27 | 480 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,45* | *15* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,58* | *36* |
| 16 | 19 | 11-160601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 3 | 5123,97 | 15372 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1618,45* | *4855* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *379,55* | *1139* |
| 17 | доп. | 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 7046,46 | 21139 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *226,72* | *680* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *521,96* | *1566* |
| 18 | доп. | 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 878,12 | 5269 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,25* | *170* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,05* | *390* |
| 19 | 24 | 11-181001-0103 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка | фильтр | 1 | 1853,08 | 1853 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *619,83* | *620* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *137,26* | *137* |
| 20 | 25 | 23-041013-0704 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 1208,95 | 1209 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *38,90* | *39* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,55* | *90* |
| 21 | доп. | 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 8,4 | 2710,75 | 22770 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *895,66* | *7524* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *200,80* | *1687* |
| 22 | доп. | 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 8,4 | 1087,45 | 9135 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *34,99* | *294* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,55* | *677* |
| 23 | 30 | 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 8,4 | 108,96 | 915 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *38,71* | *325* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,07* | *68* |
| 24 | 31 | 11-201301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 10,28 | 363,18 | 3733 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41,21* | *424* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,90* | *277* |
| 25 | 32 | 11-090305-0304 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж | т конструкций | 0,0109 | 174173,72 | 1897 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *60378,00* | *658* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12901,76* | *141* |
| 26 | 33 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 10,89 | 571,77 | 6227 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,40* | *200* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,35* | *461* |
| | | | Раздел 2: Оборудование | | | | |
| 27 | 34 | 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 4 | 4551,55 | 18206 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1465,54* | *5862* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *337,15* | *1349* |
| 28 | 35 | 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 4 | 12150,20 | 48601 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *390,93* | *1564* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *900,01* | *3600* |
| 29 | доп. | 11-170401-0101 РСНБ РК 2015 | Писсуары настенные. Установка | комплект | 2 | 1653,84 | 3308 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *524,66* | *1049* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,51* | *245* |
| 30 | доп. | 23-030102-0803 РСНБ РК 2015 | Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96 | шт. | 2 | 11334,32 | 22669 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *364,68* | *729* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *839,58* | *1679* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31** | **37** | **11-170101-0105 РСНБ РК 2015** | **Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды** | **комплект** | **2** | **2975,77** | **5952** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *981,51* | *1963* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *220,43* | *441* |
| **32** | **38** | **23-030102-0944 РСНБ РК 2015** | **Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96** | **шт.** | **2** | **9653,33** | **19307** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *310,60* | *621* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *715,06* | *1430* |
| **33** | **39** | **23-030102-1201 РСНБ РК 2015** | **Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **2** | **1222,73** | **2445** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,34* | *79* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,57* | *181* |
| **34** | **40** | **23-030102-1301 РСНБ РК 2015** | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | **шт.** | **2** | **612,18** | **1224** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,70* | *39* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *45,35* | *91* |
| **35** | **36** | **11-160501-0212 РСНБ РК 2015** | **Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж** | **м подводок** | **4,8** | **917,55** | **4404** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *195,78* | *940* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *67,97* | *326* |
| **36** | **доп.** | **ПРАЙС** | **Поручни для инвалидов** | **комплект** | **2** | **89773,86** | **179548** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2888,48* | *5777* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6649,92* | *13300* |
| **37** | **доп.** | **ПРАЙС** | **Кабинки общественных туалетов из ЛДСП** | **комплект** | **2** | **269557,20** | **539114** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8673,01* | *17346* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19967,20* | *39934* |
| | | | **Раздел 3: Водопровод В2** | | | | |
| **38** | **доп.** | **11-160301-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **28,5** | **2859,29** | **81490** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *350,78* | *9997* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *211,80* | *6036* |
| **39** | **46** | **11-160601-0103 РСНБ РК 2015** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | **шт.** | **6** | **5123,97** | **30744** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1618,45* | *9711* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *379,55* | *2277* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | доп. | 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 21152,21 | 84609 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *680,57* | *2722* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1566,83* | *6267* |
| 41 | 48 | 23-041001-1103 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91 | шт. | 2 | 13461,51 | 26923 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *433,12* | *866* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *997,15* | *1994* |
| 42 | доп. | 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 878,12 | 7025 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,25* | *226* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,05* | *520* |
| 43 | доп. | 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1490,87 | 5963 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47,97* | *192* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,44* | *442* |
| 44 | 50 | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 2736,80 | 5474 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *223,86* | *448* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *202,73* | *405* |
| 45 | 51 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 12,69 | 571,77 | 7256 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,40* | *233* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,35* | *537* |
| 46 | 52 | 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 28,5 | 108,96 | 3105 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *38,71* | *1103* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,07* | *230* |
| 47 | 53 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 33,04 | 100,82 | 3331 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,38* | *673* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,47* | *247* |
| 48 | 54 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за два раза) | м2 | 66,08 | 79,45 | 5250 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,15* | *869* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,89* | *389* |
| 49 | 55 | 11-180501-0101 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 2 | 25669,63 | 51339 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8408,26* | *16817* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1901,45* | *3803* |
| 50 | доп. | ПРАЙС | **Насос пожарный STAirs** | шт. | 2 | 709943,92 | 1419888 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22842,47* | *45685* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52588,44* | *105177* |
| | | | **Раздел 4: Канализация К1** | | | | |
| 51 | 58 | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | м трубопровода | 23,7 | 1006,54 | 23855 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *368,50* | *8733* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *74,56* | *1767* |
| 52 | 60 | 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014** | м | 23,7 | 898,30 | 21290 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,90* | *685* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,54* | *1577* |
| 53 | 62 | 23-020403-0606 РСНБ РК 2015 | **Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013** | шт. | 2 | 497,76 | 996 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,02* | *32* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,87* | *74* |
| 54 | 63 | 23-020403-0803 РСНБ РК 2015 | **Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013** | шт. | 4 | 406,91 | 1628 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,09* | *52* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,14* | *121* |
| 55 | 64 | 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 | **Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013** | шт. | 4 | 393,79 | 1575 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,67* | *51* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,17* | *117* |
| 56 | 69 | 23-020403-0324 РСНБ РК 2015 | **Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013** | шт. | 8 | 238,81 | 1911 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,68* | *61* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,69* | *142* |
| 57 | 71 | 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 | **Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013** | шт. | 1 | 494,54 | 495 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,91* | *16* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,63* | *37* |
| 58 | 72 | 23-020403-1808 РСНБ РК 2015 | **Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013** | шт. | 3 | 129,47 | 388 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,17* | *12* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,59* | *29* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 3024256 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **В том числе :** | | | | **244162** |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **224019** |
| | | | **Сметная прибыль** | | **1,2 %** | **36291,07** | **3060547** |
| | | | **Итого с временными** | | **2,2 %** | **67332,04** | **3127879** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,0599383** | | **3315359** |
| | | | **Итого в текущих ценах ан 2018 год** | | **12 %** | **397843,06** | **3713202** |
| | | | **Итого с НДС** | | **0,914461** | **363811,97** | **3395578** |
| | | | **Итого в понижающим коэфициентом** | | | | |

**Заказчик:**
**Директор ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия"**
**ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"** **Журавлев О.П.**

**Технический надзор:**
**Эксперт ТОО "ТоболСтройGroup"** **Шакибаев Е.Е.**

**Подрядчик:**
**Прораб ТОО "Елена Д"** **Тулешов Ж.М.**