Форма 2-В

Заказчик **ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска", расположенного по адресу: г.Лисаковск, п.Октябрьский, ул.Горького, дом 28**

(наименование, адрес)

Объект **Наружная теплосеть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 29.03.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приёмки выполненных работ № 13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Демонтаж трубопроводов				
1	**1**	**11-240101-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0312**	**782295,54**	**24408**
			Накладные расходы			***226072,42***	***7053***
			Сметная прибыль			***57947,82***	***1808***
2	**2**	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Демонтаж изоляции**	**м трубопровода**	**19**	**252,66**	**4801**
			Накладные расходы			***81,82***	***1555***
			Сметная прибыль			***18,72***	***356***
			Раздел 2: Земляные работы				
3	**3**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**42,125**	**163,31**	**6879**
			Накладные расходы			***28,19***	***1187***
			Сметная прибыль			***12,10***	***510***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**11-010205-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**9,281**	**1865,58**	**17314**
			Накладные расходы			*679,39*	*6305*
			Сметная прибыль			*138,19*	*1283*
5	**5**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**46,54**	**31,78**	**1479**
			Накладные расходы			*5,94*	*277*
			Сметная прибыль			*2,35*	*110*
6	**6**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4,751**	**1200,75**	**5705**
			Накладные расходы			*437,28*	*2078*
			Сметная прибыль			*88,94*	*423*
7	**7**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**46,54**	**226,88**	**10559**
			Накладные расходы			*69,43*	*3231*
			Сметная прибыль			*16,81*	*782*
			Раздел 3: Железобетонные конструкции канала				
8	**8**	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,8**	**11569,74**	**20826**
			Накладные расходы			*2687,23*	*4837*
			Сметная прибыль			*857,02*	*1543*
9	**9**	**21-040303-0109 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,32**	**65176,77**	**86033**
			Накладные расходы			*2097,06*	*2768*
			Сметная прибыль			*4827,91*	*6373*
10	**10**	**21-040302-0221 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,48**	**48708,93**	**23380**
			Накладные расходы			*1567,21*	*752*
			Сметная прибыль			*3608,07*	*1732*
11	**11**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,5**	**19573,27**	**9787**
			Накладные расходы			*1232,59*	*616*
			Сметная прибыль			*1449,87*	*725*
12	**12**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**6,492**	**3253,13**	**21119**
			Накладные расходы			*644,81*	*4186*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*240,97*	*1564*
			Раздел 4: Трубопроводы				
13	13	11-240101-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0126	1394044,81	17565
			Накладные расходы			*408731,49*	*5150*
			Сметная прибыль			*103262,58*	*1301*
14	14	23-010201-0181 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	12,6	2317,78	29204
			Накладные расходы			*74,57*	*940*
			Сметная прибыль			*171,69*	*2163*
15	15	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	19,792	375,16	7425
			Накладные расходы			*19,24*	*381*
			Сметная прибыль			*27,79*	*550*
16	16	11-260101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	м3 изоляции	1,979	76445,61	151302
			Накладные расходы			*22817,82*	*45161*
			Сметная прибыль			*5662,64*	*11208*
17	17	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	19,792	2734,22	54116
			Накладные расходы			*896,79*	*17749*
			Сметная прибыль			*202,53*	*4009*
18	18	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,02	1494682,72	29894
			Накладные расходы			*333754,79*	*6675*
			Сметная прибыль			*110717,24*	*2214*
19	19	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8	1414,40	11315
			Накладные расходы			*45,51*	*364*
			Сметная прибыль			*104,77*	*838*
			ИТОГО:				533111
			В том числе :				
			Накладные расходы				111266

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**39490**
			Итого с временными		**1,2 %**	**6397,33**	**539508**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**11869,18**	**551378**
			Итого в текущих ценах ан 2018 год		**1,0599383**		**584426**
			Итого с НДС		**12 %**	**70131,14**	**654557**
			Итого в понижающим коэфициентом		**0,914461**	**64132,19**	**598567**

Заказчик:
Директор ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия"
ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска" **Журавлев О.П.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "ТоболСтройGroup" **Шакибаев Е.Е.**

Подрядчик:
Прораб ТОО "Елена Д" **Тулешов Ж.М.**