УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела по водным ресурсам
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата
Костанайской области
_____ **Курмангалиев К. К.**

июнь 2019г

АКТ № 6

приёмки материалов и оценки качества выполненных работ **за июнь месяц 2019 года** по объекту:

"Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 8 сел Костанайской области в т.ч.: Денисовский район - с. Аксу, с. Караоба, с.Покровка; Костанайский район – Семилетка, с.Майалап; Фёдоровский район - с.Дубровка, с.Дорожное, с.Новошумное"

Программа 081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов», подпрограмма 015, специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

Комиссия в составе: Курмангалиева К.К. - руководителя отдела по водным ресурсам - член комиссии, со стороны «Заказчика», в присутствии Кабулова Э.Ж. - директора и Камиева А.Д. - инженера-геолога ТОО "Тобыл Гидрогеология", со стороны "Подрядчика", произвела приёмку и оценку первичных материалов выполненных работ за июнь месяц 2019 года, а также документов подтверждающих их выполнение:

Сметная стоимость – 25 858 000 тенге

Лимит бюджетных средств на 2019 год – 11 858 000 тенге.

За отчетный период по объекту в соответствии с проектом были проведены работы по составлению отчета.

Виды и объёмы выполненных работ:

	Лабораторные работы		
1	Анализ вод по СанПин	анализ	35
2	СХА	анализ	4

Комиссия отмечает:

1. Работы выполнены в соответствии с проектом в пределах установленного лимита ассигнований.
2. Выполненные объемы работ подтверждены документацией.
3. Фактически выполненные работы за июнь месяц 2019 года принять.

Члены комиссии:

от "Заказчика" Курмангалиев К.К.

от "Подрядчика" Кабулов Э.Ж.

Камиев А.Д.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Тобыл Гидрогеология»
Адрес: г. Костанай, Маяковского, 108, 30
тел.: 8(777)526-01-01

E-mail: tobil_gidro@mail.ru
БИН 180540037824
ИИК KZ97914092203KZ001PK
БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»
Кбе 17

ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области
Адрес: г.Костанай, ул. Касымханова 36
тел. факс 8(7142) 54-26-60
E-mail: energy@kostanay.gov.kz
БИН 070340004253
ИИК KZ40070102KSN3901000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"
Кбе 12

Акт
выполненных работ
№ 6 от « » июня 2019 года

г. Костанай

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - ТОО «Тобыл Гидрогеология», в лице Директора Кабулова Эрика Жангельдиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика -Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области" **Исенбаев А.М.**, с другой стороны, действующего на основании Положения составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 106 "7" августа 2018 года по объекту **«Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 8 сел Костанайской области в т.ч.: Денисовский район - с. Аксу, с. Караоба, с.Покровка; Костанайский район – Семилетка, с.Майалап; Фёдоровский район - с.Дубровка, с.Дорожное, с.Новошумное»** в рамках бюджетной программы 081 "Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов", подпрограмма 015, специфики 159 "Оплата прочих услуг и работ".

Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за июнь **месяц 2019 года**

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ	Полная сметная стоимость	Лимит на 2019 год		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за июнь 2019 года
								июнь		с начала года		с начала работ		
					Объем работ	Стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Собственно-геологоразведочные работы**			**35 878 380**		**15 103 159**			**3 000 000**		**3 000 000**		**3 000 000**	**3 000 000**
1	**Подготовительные работы**													
2	Подготовительные работы	бр.-мес.	3	5 745 274			1 915 091,4					3	5 745 274	
3	Дешифрирование АКФМ	кв.км	800	145 859			182,32					800	145 859	
4	**Итого подготовительных работ**			**5 891 133**									**5 891 133**	
5	**Полевые работы**													
6	**Маршрутные исследования**													
7	Рекогносцировочные маршруты	км	75,00	3 492 169			46 562,25					75	3 492 169	
8	Обследование скважин	обсл.	8	26 695			3 336,86					8	26 695	
9	Обследование колодцев	обсл.	13	49 548			3 811,37					13	49 548	
10	Обследование водотоков	обсл.	3	2 574			858,01					3	2 574	
11	Переезды (туда и обратно на базу в г.Костанай)													
12	по дорогам	км	592,00	98 002			165,54					592	98 002	
13	по бездорожью	км	198,00	51 577			260,49					198	51 577	
14	**Итого маршрутное исследование**			**3 720 565**									**3 720 565**	
15	**Буровые работы**													
16	Группа скважин 0-30м	скв.	**12**											
17	Роторное безкерновое бурение д=151мм	п.м.	**185,0**											
18	II категория	п.м.	70,0	218 218			3 117,40					70	218 218	
19	III категория	п.м.	42,0	191 251			4 553,60					42	191 251	
20	IVкатегория	п.м.	31,0	254 554			8 211,43					31	254 554	
	Vкатегория	п.м.	37,0	464 074			12 542,53					37	464 074	
	Xкатегория	п.м.	5,0	290 096			58 019,17					5	290 096	
1	Группа скважин 31-100м	скв.												
2	Роторное безкерновое бурение д=151мм	п.м.	**160,0**											
3	II категория	п.м.	128,0	399 027			3 117,40					128	399 027	
4	III категория	п.м.	16,0	72 858			4 553,60					16	72 858	
5	Vкатегория	п.м.	16,0	200 680			12 542,53					16	200 680	
21	**Итого бурение**	п.м.	**345**	**2 090 758**								**345**	**2 090 758**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	**Монтаж, демонтаж, перемещение самоходных буровых установок при бурении и ликвидации скважин**	м.д.	12	**844 960**			70 413,36					12	**844 960**	
23	**Переезды при бурении и ликвидации РС**	км	829	**777 152**								829	**777 152**	
24	по дорогам	км	575,00	461 852			803,22					575	461 852	
25	по бездорожью	км	254,00	315 300			1 241,34					254	315 300	
26	**Вспомогательные работы при бурении**	ст/см	**44,44**	**4 387 444**								**44,44**	**4 387 444**	
27	Промывка скважин глубиной до 100 м	ст/см	36,00	3 554 185			98 727,37					36	3 554 185	
28	Установка фильтров на колонне труб в не обсаженный интервал:	ст/см	5,80	572 619			98 727,37					5,80	572 619	
29	Извлечение фильтров	ст/см	2,64	260 640			98 727,37					2,64	260 640	
30	**Итого буровые работы**	**тенге**		**8 100 314**									**8 100 314**	
31	**Изготовление сетчатых фильтров**	фильтр	9									9		
32	д-127	п.м.	45	**1 232 525**			27 389,45					45	**1 232 525**	
33	**Изготовление щелевых фильтров**	фильтр	3									3		
34	д-127	п.м.	25	**606 952**			24 278,06					25	**606 952**	
35	**Привязка скважин GPS навигатором**	скв.	12	**6 454**			537,83					12	**6 454**	
36	**Пробные откачки воды из скважин**													
37	Подготовка, ликвидация пробных откачек эрлифтом буровой бригадой	бр/см	9,81	918 713	6,54	612 475	93 650,71			6,54	612 475	9,81	918 713	
38	Проведение пробных откачек буровой бригадой	бр/см	36,0	1 995 699	24	1 330 466	55 436,09			24	1 330 466	36	1 995 699	
39	Наблюдения за восстановлением уровня воды в скважинах	восстан.	12	77 535	8	51 690	6 461,25			8	51 690	12	77 535	
40	**Итого откачек**			**2 991 947**		**1 994 631**					**1 994 631**		**2 991 947**	
41	**Итого полевых работ**	**тенге**		**16 658 757**		**1 994 631**					**1 994 631**		**16 658 757**	
42	**Организация работ 1,5%**			**249 881**		**29 919**					**29 919**		**249 881**	
43	**Ликвидация работ 1,2%**			**199 905**		**199 905**					**99 905**		**99 905**	**99 905**
44	**Камеральные работы**	тенге		**12 718 704**		**12 718 704**			**3 000 000**		**6 156 377**		**6 156 377**	**6 156 377**
45	Рецензия отчета	тенге		**160 000**		**160 000**								
46	**Сопутствующие работы и затраты**			**3 095 879**		**1 995 926**			**296 270**		**1 265 488**		**2 365 441**	**296 270**
47	Транспортировка грузов и персонала 6%		6,00%	999 525	6,00%	619 677	6,00%		100 000		369 677		749 525	100 000
48	Временное строительство 1%		1,00%	166 588	1,00%		1,00%						166 588	
49	Полевое довольствие		10,00%	1 665 876	10,00%	1 112 359	10,00%		196 270		895 811		1 449 328	196 270
50	Командировочные расходы	тенге		263 890		263 890								
51	**Подрядные работы**													
52	**Лабораторные работы**													
53	Анализ вод по СанПиН	анализ	35	1 369 655		1 369 655	39 133	35	1 369 655		1 369 655		1 369 655	1 369 655
54	Бактериологический анализ	анализ	12	37 920		37 920	3 160							
55	СХА	анализ	4	21 612		21 612	5 403	4	21 612		21 612		21 612	21 612
56	**Итого подрядных работ**			**1 429 187**		**1 429 187**			**1 391 267**		**1 391 267**		**1 391 267**	**1 391 267**
57	**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**	тенге		**40 403 446**		**18 528 272**			**4 687 537**		**10 937 587**		**32 812 761**	**4 687 537**
58	**Понижающий коэффициент**		**0,639994915**											
59	**Итого с понижающим коэффициентом**			**25 858 000**		**11 858 000**			**3 000 000**		**7 000 000**		**21 000 000**	**3 000 000**

от **Исполнителя:**

Директор _____ **Кабулов Э.Ж.**

Главный бухгалтер _____ **Оганова О.И.**

Ответственный исполнитель _____ **Камиев А.Д.**

от **Заказчика:**

Руководитель отдела по водным ресурсам _____ **Курмангалиев К. К.**