Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района»
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель «Петоян Оганнес Оникович»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Смирновка" 0-7 км (протяженностью 7 км)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2019 года

Код	Код	Договор/доп.согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26/2	05.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Смирновка" 0-7 км (протяженностью 7 км)	174 906 647,85	37 566 649,72			-	-	-	-	4 507 997,97	42 074 647,69

М.П.

М.П.

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата Карабалыкского района» **Срымбетов С.А.**

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
«Петоян Оганнес Оникович» **Петоян О.О.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района"

Подрядчик: ИП Петоян Оганнес Оникович

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Смирновка" 0-7 км (протяженностью 7 км)

Адрес: п. Карабалык

Дополнительное соглашение №2 от 2019-04-09 к договору № 26 от 2018-05-05

Акт №6
приемки выполненных работ за июнь 2019 года
(локальная смета 7-1-1)

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Смирновка" 0-7 км (протяженностью 7 км)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *т*	10,991	76637,98 –	1891,91 888,45	842328 –	20794 9765	5888 60,3	– 0,90625	– 9,96059
11	11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 покрытия*	15703,3	1384,83 37,83	104,06 29,04	21746395 594070	1634116 456093	633248 60,3	0,04444 0,02639	697,85465 414,41009
12	11-270602-0408	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308К=4,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 покрытия*	62813,2	154,25 0,1	0,03 –	9688976 6417	1572 –	3869 60,3	0,00012 –	7,53758 –

Всего прямые затраты	**32277699**	**705**
		424
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	600 487	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 656 482	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	465 858	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 020 730	
Накладные расходы I уровня, тенге	643 005	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	32 920 704	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 395 838	
Итого, тенге	34 316 545	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 745 323	
Всего	**37 061 868**	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**37 061 868**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**39 285 580**	
Ценовая скидка К=0,956245259	**37 566 649,72**	
НДС (12 %)	4 507 997,97	
Всего по акту с учетом НДС	**42 074 647,69**	

Принял:
Заказчик
Руководитель
Государственного учреждения
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района"
_____ **Срымбетов С.А.**

Проверил:
Эксперт технического надзора
ТОО "Tender Consulting Company"
_____ **Дутбаев Е.А.**

Сдал:
Подрядчик
Индивидуальный предприниматель
Петоян Оганнес Оникович
_____ **Петоян О.О.**