Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Наименование объекта - Капитальный ремонт КГУ "Средняя общеобразовательная школа №10"

АКТ №1
выполненных работ за ИЮНЬ 2019 г.

Капитальный ремонт фасада КГУ "Средняя общеобразовательная школа №10"

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Фасад					
1	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 верт. проекции**	**1770,0000**		**579,99**	**1026583**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1*767)	чел-ч	0,50025	885,442	767,00	679134
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	1,549	684,10	1060
		Итого оплата труда:				**384,29**	**680194**
1.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0007	1,239	1798,62	2228
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на маш.	чел-ч	0,0007	1,239	855,13	1514
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**2228**
1.4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,6195	243981,05	151146
1.5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,1593	29921,70	4767
1.6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,034	60,18	3145,68	189307
		Итого материалов:				**195,04**	**345220**
		НР первого уровня	%	50,8		195,22	345539
		НР второго уровня	%	3,6		27,91	49396
		Накладные расходы	%	--		223,13	394935
		Сметная прибыль	%	8		64,25	113721
		Сметная стоимость:				**867,37**	**1535239**
2	**11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**1122,0000**		**2275,18**	**2552754**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4*796,38)	чел-ч	1,382	1550,424	796,38	1234727
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	2,244	929,06	2085
		Итого оплата труда:				**1102,33**	**1236812**
2.3	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш-ч	0,0293	32,875	19,38	637
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на маш.	чел-ч	--	--	--	--
2.4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш-ч	0,0605	67,881	12,55	852
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на маш.	чел-ч	--	--	--	--
2.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00162	1,818	3093,86	5624
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на маш.	чел-ч	0,00162	1,818	1146,09	2084
2.6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш-ч	0,0303	33,997	183,51	6239
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на маш.	чел-ч	--	--	--	--
2.7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш-ч	0,065	72,93	15,06	1098
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на маш.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12,88**	**14450**
2.8	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	2805	254,90	714995
2.9	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	296,208	593,64	175841
2.10	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт	2,54	2849,88	76,56	218187
2.11	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт	2,5	2805	69,36	194555
		Итого материалов:				**1161,83**	**1303577**
		НР первого уровня	%	54,8		604,08	677773
		НР второго уровня	%	3,6		103,65	116299
		Накладные расходы	%	--		707,73	794072
		Сметная прибыль	%	8		238,63	267746
		Сметная стоимость:				**3221,54**	**3614572**
3	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**1122,0000**		**3383,12**	**3795865**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=767)	чел-ч	0,271055	304,124	767,00	233263
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	0,75735	917,59	695
		Итого оплата труда:				**208,52**	**233958**
3.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00054	0,60588	3093,86	1875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00054	0,60588	1146,99	695
3.4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш-ч	0,0351	39,382	15,06	593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч		--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**2468**
3.5	21-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,105	117,81	27641,37	3256430
3.6	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	1234,2	97,92	120853
3.7	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	8,4	9424,8	19,40	182841
		Итого материалов:				**3173,03**	**3560135**
		НР первого уровня	%	54,8		114,27	128209
		НР второго уровня	%	3,6		125,91	141267
		Накладные расходы	%	--		240,17	269476
		Сметная прибыль	%	8		289,86	325227
		Сметная стоимость:				**3913,16**	**4390568**
4	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**1122,0000**		**644,37**	**722981**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,40066	449,541	777,22	349392
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	0,75735	917,59	695
		Итого оплата труда:				**312,02**	**350087**
4.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00054	0,60588	3093,86	1875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00054	0,60588	1146,99	695
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**1875**
4.4	21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт	2,6	2917,2	57,12	166630
4.5	21-130816-3524	Салазка	шт	1,4	1570,8	130,56	205084
		Итого материалов:				**331,30**	**371714**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		170,99	191848
		НР второго уровня	%	3,6		29,35	32934
		Накладные расходы	%	–		200,34	224781
		Сметная прибыль	%	8		67,58	75821
		Сметная стоимость:				**912,28**	**1023583**
5	**Прайс-лист г.Караганда 2019г**	**Металлосайдинговые панели**	**м2**	**1178,1000**		**2937,50**	**3460669**
6	**Прайс-лист г.Караганда 2019г**	**Декоративная планка-Аквилон**	**м2**	**85,0000**		**960,00**	**81600**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**11640451**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**2496516**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**21020**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**4534**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**9122915**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге		**1343368**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**12983819**
Накладные расходы II уровня	Тенге		**339896**
ИТОГО:	Тенге		**13323715**
Сметная прибыль	Тенге		**782516**
ИТОГО по смете:	Тенге		**14106230**
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге		169275
Итого с временными	Тенге		14275505
Зимние удорожания 2,2%	Тенге		314061
Итого с прочими	Тенге		14589566
НДС - 12%	**Тенге**		1750748
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**		16340314
Ценовая скидка - 10%	**Тенге**		1634031
Всего по акту с ценовой скидкой			**14706282,39**

И.о.руководителя КТУ "СОШ №10"
акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"
_____ **Бердукаева Е.Х.**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Нурай - Сервис"
_____ **Дюсенбеков Т.Т.**

ТОО «Сапфир-К2»

Директор ТОО "Налоговый центр Темиртау"
_____ **Ахмаджанова Г.Н.**