ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БИН	101140018039 РНН 0916 0021240 4.
Наименование на русском	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАРАТАЛЬСКОГО РАЙОНА"
Дата регистрации	29.11.2010
Дата снятия с учета	19.10.2012 Реорганизация ЮЛ (слияние, присоединение)
Количество лет на рынке	1 год, 10 месяцев
Плательщик НДС	Загрузка
Лицензии	Загрузка
Участник Государственных Закупок РК	Нет

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения Акима Алматинский области"
Подрядчик: ТОО Вега Макс Плюс
Наименование стройки: Капитальный ремонт детский поликлиники в г Капшагай

Акт выполненных работ за август 2010 года
Капитальный ремонт

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.04.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. 1 этаж								
		3.1 Потолки								
1	Е62-18-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %								
		м2	200,4	154,1	0,11	30882	22	268	0,3378	68
				54,72	0,05	255	10,02	105	0,0001	–
		3.2 Стены								
2	Е62-36-1	КОРИДОРЫ. Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов								
		м2	385,4	25,7	–	9905	–	10400	0,178	69
				25,7	–	9905	–	105	–	–
3	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
		м2	38,5	548,7	33,79	21125	1301	15898	2,266	87
				387,65	5,62	14925	216	105	0,031	1

	сметная з/плата (К=0,141)	334969		47231
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)			268
	Итого по главе 8			382468
	в т.ч. возвратных сумм (15 %)	334969		50245
	Итого по главам 1-8			4005980
	сметная з/плата	334969		268
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			47231
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
СН РК 8.02-С	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)			100444
	сметная з/плата (К=0,46)	100444		46204
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)			281
СН РК 8.02-С	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		36235	36235
СН РК 8.02-С	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		14494	110365
	Итого по главе 9		50729	815560
	Итого по главам 1-9	764831	50729	4821540
	сметная з/плата	1200244		46472
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			47512
	Итого по сметному расчету:			
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**50729**	**4821540**
	- в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге (Имрп = 1,823)	**1200244**	**92479,26652**	**8789666,95**
	сметная з/плата	**3388288,69**		23554044
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		**175793**	**175793**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен		**268273**	**8965460**
	Всегок оплате	**3388288,69**		**8965460**

Закачик:

Подрядчик:

Акт выполненных работ № 1 от 30 августа 2010г.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Вега Макс Плюс"

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения Акима Алматинской области"

Основание: Договор №39 от 19.06.2010г.

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт детской поликлиники в г.Капчагай	1	Услуга	8 965 460,00	8 965 460,00

Итого: 8 965 460,00

НДС 0

Всего оказано 1, на сумму 8 965 460,00

Восемь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель:

ТОО "Вега Макс Плюс"

Заказчик:

ГУ "Управление здравоохранения Акима Алматинской области"

Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения Акима Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Вега Маке Плюс»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания ГККП «Областная больница г.Талдыкорган»

Акт
выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
		1.1 Демонтаж								
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	48	215,57	21,24	10347	1020	11384	1,2873	62
		шт		194,33	3,31	9328	159	120	0,0289	1
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	134,5	74,9	6,81	10074	916	11164	0,4611	62
		м2		68,09	1,08	9158	145	120	0,0093	1
3	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	235,07	25,7	–	6041	–	6343	0,178	42
		м2								

В том числе стоимость: материалов, тенге	119276	2127
Накладные расходы, тенге	1429395	
- заработная плата, тенге	136290	
- трудоемкость, чел-ч	20444	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,18) %	68	
Всего	101564	
	1794296	
Временные здания и сооружения (1,5 %)		
- сметная заработная плата, тенге	26914	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3795	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5 %)	22	
- сметная заработная плата, тенге	27318	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12566	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	76	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18212	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7285	
	1874025	
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)		
- материалы, тенге	**3912964**	
- сметная заработная плата, тенге	2984577	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	383576	
Налог (2 %)	906	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	78259	
	3991223	
НДС (12 %)	478947	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4470170**	

Заказчик

Подрядчик