Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 года
по Доп.соглашению № 01 от 21.05.2019г. К Договору № 28 от 07.03.2019г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159, 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Кербулакского района				-	-		-	-
			268 025 011 159						
-	а/д КВ-86 Сарыозек-Коктал-Майтобе, км 0-3,6	тенге	53 110 000,00	41 723 000,00	-	26 697 000,00	15 026 000,00		15 026 000,00
			268 025 015 159						
			53 111 248,00	29 842 449,66		21 455 944,68	8 386 504,98		8 386 504,98
			268 025 011 159						
-	а/д подъезд к с.Карагаш А3 Алматы-Усть Каменогорск, км 14-23+700		167 735 000,00	-	-	-	-		-
			268 025 015 159						
			154 484 310,56	-	-	-	-		-
	Всего по акту:		428 440 558,56	71 565 449,66	-	48 152 944,68	23 412 504,98	-	23 412 504,98

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. руководителя _____**С.Самуратов**
М.П.

Представитель заказчика:_____**А.Накыпбаев**

Представитель технадзора
ТОО "Научно исследовательская и производственная Компания "Казлорииновация"
_____**Т.Имамзаров**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
По доп.соглашению № 01 от 21.05.2019г к договору № 28 от 07.03.2019г. НБП 268 025 011 159/268 025 015 159

АКТ приемки выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги областного значения
Кербулакского района за июнь месяц 2019 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		(а/д КВ-86 Сарыозек-Коктал-Майтобе км 0-3,6)					
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда					
		Дорожная одежда на основной дороге					
9	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 5 (3+2) см. Устройство**	**м2 покрытия**	**7137,2786**		**997,25**	**7117655,27**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		59,24	422811,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,52	603237,38
		Сметная стоимость:				**1141,01**	**8143704,63**
10	**Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**м2 покрытия**	**7137,2786**		**612,89**	**4374380,98**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		5,92	42226,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,50	353328,60
		Сметная стоимость:				**668,31**	**4769936,05**
12	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**6400,0025**		**166,94**	**1068441,50**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,45	489293,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,47	124618,79
		Сметная стоимость:				**262,87**	**1682353,70**

13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**780,8003**	**2031,00**	**1585805,41**
		Дорожная одежда на примыканиях и пересечениях				
14	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из фрезерованного материала, толщиной 20 см.**	**м2 основания**	**99,0000**	**248,08**	**24559,91**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	110,21	10910,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,66	2837,65
		Сметная стоимость:			**386,95**	**38308,22**
15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0500**	**133344,68**	**6667,23**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	917,68	45,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10740,99	537,05
		Сметная стоимость:			**145003,34**	**7250,17**
16	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 5 (3+2) см. Устройство**	**м2 покрытия**	**90,0000**	**997,25**	**89752,55**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	59,24	5331,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84,52	7606,73
		Сметная стоимость:			**1141,01**	**102690,88**
17	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**м2 покрытия**	**90,0000**	**612,89**	**55160,28**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	5,92	532,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,50	4455,42
		Сметная стоимость:			**668,31**	**60148,17**
18	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление ПГС толщиной 5 см**	**м2 покрытия обочин**	**60,0000**	**166,94**	**10016,64**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	76,45	4587,12

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,47	1168,30
		Сметная стоимость:				262,87	15772,06
19	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3,6600**		**2031,00**	**7433,46**
		Перевозка строительных материалов					
129	**С341-020103-1034 4102-0103-1034 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (ПГС, щебень) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км**	**т**	**1294,1072**		**795,00**	**1028815,20**
130	**С341-020103-1178 4102-0103-1178 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (асфальтобетон) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 178 км**	**т**	**818,6917**		**3678,00**	**3011148,18**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**18 379 836,61**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**975 739,59**
		Итого:	Тенге				**19 355 576,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 548 446,10**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**20 904 022,30**
		НДС 12%	Тенге				**2 508 482,68**
		Итого	Тенге				**23 412 504,98**

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам. руководителя _____**С.Самуратов**

М.П.

Представитель заказчика:_____**А.Накыпбаев**

Представитель технадзора:

ТОО "Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация"

_____ **Т.Имамзаров**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Байхан жолдары"

_____ **А.Ибраев**

М.П.