Форма 3

Заказчик: **Кызылординский высший аграрно-технический колледж им. И.Абдукаримова**

Подрядчик : **ТОО "УМИРЗАК"**
Договор **№ 36 от 06.06.2019г.**
Наименование строительства и ее адрес :
Текущий ремонт агротехнического колледжа им. И Абдукаримова в гор.Кызылорде

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Текущий ремонт агротехнического колледжа им. И Абдукаримова в гор.Кызылорде	75 307,800	62 333,215	42 649,99805	11 397,446	16 960,485	11 397,446	16 960,485	11 397,446	16 960,485
	Всего к оплате за июнь м-ц 2019г.								**11 397,446**	

ЗАКАЗЧИК :

Технадзор
ТОО "АруайСтрой"

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"

Автор проекта
ТОО "SAN MUNAI GAS" (САН МУНАЙ ГАС)

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Кызылординская обл. Приложение 2 к ГНОССС в РК

Наименование стройки: Текущий ремонт здания агротехнического колледжа им.И.Абдукаримова в г.Кызылорда. Обжежитие Заказ 31

Наименование объекта: Текущий ремонт здания агротехнического колледжа им.И.Абдукаримова. Обжежитие

АКТ № 1

выполненных работ за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходв, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		5	6	7		8	9	
1	2102-0402-0302	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	м3	2,41978	19437		47033		47033		47033
2	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=84%**	м2	1117	132,16 132,15		147623 147617			99199	246822
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	254,8994						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
3,4,7	2204-0101-1801	**Грунтовка водно-диспенсионная акриловая глубокового для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р52020-2007**	кг	770,38	219		168713		168713		168713
5,6	2204-0802-0101	**Краска водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	4,663704	264082		1231600		1231600		1231600
5,6	2113-0812-0801	**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79**	м2	60,16772	172		10349		10349		10349
8	2102-0101-0501	**Бетон тяжелый класса 12,5 ГОСТ7473-2010**	м3	25,6836	20658		530572		530572		530572
9	2206-0301-1204	**Плитки керамические для полов гладкие не глазурованные с одноцветными рисунком без красителей толщ от 7,5мм до 13мм ГОСТ 6787-2001 (2206-0301-9900--2206-0301-1204)**	м2	571,2	1590		908208		908208		908208
9	**Раствор готовый кла Бетон тяжелый класса 12,5 ГОСТ7473-2010**		м3	8,12	16850		136822		136822		136822

10 2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	530,25	236		125139		125139		125139
11 2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	800	269		215200		215200		215200
11 2206-0101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31,32 ГОСТ 7251-77 (2206-0101-9901--2206-0101-0103)	м2	1632	2295		3745440		3745440		3745440
12 2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1737,2	172		298798		298798		298798
12 2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6мм*40мм	10шт.	452,36	49		22166		22166		22166
13 2106-0510-0501	Стальные детвали лесов	т	0,11194	394517		44162		44162		44162
13 2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,03088	31715		979		979		979
13 2701-0101-0102	Щиты настила	м2	21,23	3334		70781		70781		70781
14 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт	78	860,18 816,92	43,26 16,83	67094 63720	3374 1313		37459	104553
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,2873	100,4094						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	1,677						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1066 8,3148							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,007 0,546	1669,6 691,6	912 378					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686кПа (7атм), 5м3/мин	маш.-ч	0,0145 1,131	2076,88 826,88	2349 935					
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станции	маш.-ч	0,0289 2,2542	50 0	113 0					

15 1206-0101-0202	**Переплетены оконные остекленные. Снятие НР=72%**	**м2**	**234**	**297,98**	**15,53**	**69727**	**3634**		**38937**	**108664**
				282,45	**6,43**	**66093**	**1505**			
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,4611	107,8974						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	2,1762						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0342							
			8,0028							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0093	1669,6	3633					
			2,1762	691,6	1505					
16 2113-0207-9901	**Дюбели монтажные 10мм*130мм ГОСТ 28456-90**	**шт**	**1113,84**	**26**		**28960**		**28960**		**28960**
17 2109-0201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным. Поворотной фурнитурой: двухэлеметные-импост и поворотная створтка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**234**	**18320**		**4286880**		**4286880**		**4286880**
18 1206-0101-0302	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР=72%**	**м2**	**61**	**581,75**		**35487**			**20411**	**55898**
				581,75		**35487**				
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,9497	57,9317						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,035							
			2,135							
19 2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончиках емкостью 750мл**	**шт**	**212,366**	**1364**		**289667**		**289667**		**289667**
20 2109-0205-0206	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**61**	**2324**		**141764**		**141764**		**141764**
21 1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%**	**шт**	**68**	**1287,22**	**86,43**	**87531**	**5877**		**48318**	**135849**
				1200,79	**32,82**	**81654**	**2232**			
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	1,9603	133,3004						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	2,6996						

2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,105 7,14						
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686кПа (7атм), 5м3/мин	маш.-ч	0,0397 2,6996	2076,88 826,88	5607 2232				
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станции	маш.-ч	0,0793 5,3924	50 0	270 0				
22 1206-0101-1001	**Полотна дверные. Снятиеи НР=72%**	**м2**	**135,2**	**218,1** **218,1**		**29487** **29487**		**16985**	**46472**
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,3628	49,05056					
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0					
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0118 1,59536						
23 1206-0101-1101	**Наличники. Снятиеи НР=72%**	**м**	**320**	**25,31** **25,31**		**8099** **8099**		**4665**	**12764**
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0421	13,472					
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0					
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,004 1,28						
24 2113-0209-0401	**Гвозди строительные с плоской половкой ГОСТ 283-75**	**кг**	**13,68224**	**310**		**4241**	**4241**		**4241**
25 2109-0102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ ДГ21-9П, ДГ21-10П, внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**67,6**	**11758**		**794841**	**794841**		**794841**
26 2109-0102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ ДГ21-7П, ДГ21-8П, внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**67,6**	**11999**		**811132**	**811132**		**811132**
27 2107-0503-0201	**Наличники ГОСТ 8242-88**	**м**	**320**	**353**		**112960**	**112960**		**112960**
28 2113-0211-0501	**Петля накладная**	**шт**	**136**	**298**		**40528**	**40528**		**40528**
29 2109-0404-0301	**Замок целиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт**	**68**	**1054**		**71672**	**71672**		**71672**

30 2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**2,0152**	**19751**	**39802**	**39802**	**39802**
31 2205-0101-0101	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**17290,3**	**98**	**1694449**	**1694449**	**1694449**
	Итого прямые затраты по акту	**тенге**					**16 627 926**
	в том числе						
	зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге					432 156
	затраты на эксплуатацию машин	тенге					12 886
	в т.ч. Зарплата машинистов	тенге					5 049
	материалы, изделия и конструкции	тенге					14 947 342
	Накладные расходы	тенге					265 974
	Непредвиденные затраты 2%	**тенге**					**332 559**
	Всего	**тенге**					**16 960 485**
	С понижающим коэффициентом К=0,5999999966	**тенге**					**10 176 291**
	НДС 12%	**тенге**					**1 221 155**
	Всего с НДС к ОПЛАТЕ	**тенге**					**11 397 446**

ЗАКАЗЧИК :

Технадзор
ТОО "АруайСтрой"

Автор проекта
ТОО "SAN MUNAI GAS" (САН МУНАЙ ГАС)

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"