Форма 2-В

Заказчик **ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска", расположенного по адресу: г.Лисаковск, п.Октябрьский, ул.Горького, дом 28**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **29.03.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приёмки выполненных работ № 15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Стены, перегородки				
1	**1**	**11-100402-0602 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2**	**83,633**	**5294,99**	**442834**
			Накладные расходы			***752,20***	***62909***
			Сметная прибыль			***392,22***	***32802***
2	**доп.**	**22-030201-0103 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**131,904**	**401,72**	**52989**
			Накладные расходы			***12,93***	***1705***
			Сметная прибыль			***29,76***	***3925***
3	**9**	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2**	**28,66**	**4633,32**	**132791**
			Накладные расходы			***695,11***	***19922***
			Сметная прибыль			***343,21***	***9836***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	доп.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	43,66	1248,82	54524
			Накладные расходы			*330,26*	*14419*
			Сметная прибыль			*92,51*	*4039*
			Раздел 2: Внутренняя отделка				
5	доп.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Молдинг. Устройство	м	60	159,11	9547
			Накладные расходы			*58,81*	*3529*
			Сметная прибыль			*11,79*	*707*
6	доп.	ПРАЙС	Молдинг для декорирования стен	м	63	2867,13	180629
			Накладные расходы			*92,25*	*5812*
			Сметная прибыль			*212,38*	*13380*
7	25	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	67,79	5980,90	405445
			Накладные расходы			*1203,98*	*81618*
			Сметная прибыль			*443,03*	*30033*
8	доп.	11-150107-0203 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	50,44	6571,40	331462
			Накладные расходы			*1348,88*	*68037*
			Сметная прибыль			*486,77*	*24553*
			Раздел 3: Полы				
9	доп.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных 300х300 мм на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	61,2	3752,25	229638
			Накладные расходы			*577,09*	*35318*
			Сметная прибыль			*277,94*	*17010*
10	54	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	143,097	2996,25	428753
			Накладные расходы			*224,15*	*32074*
			Сметная прибыль			*221,94*	*31759*
11	доп.	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2	327,5	2665,25	872871
			Накладные расходы			*308,23*	*100945*
			Сметная прибыль			*197,43*	*64657*
12	доп.	ПРАЙС	Уголок металлический	м	146,54	1272,39	186455
			Накладные расходы			*40,94*	*5999*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*94,25*	*13812*
13	доп.	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной до 70 мм. Устройство**	м2	127,633	1037,45	132413
			Накладные расходы			*356,80*	*45540*
			Сметная прибыль			*76,85*	*9808*
14	доп.	ПРАЙС	**Спорт-брус 65х45 мм**	м3	8,462	175249,88	1482976
			Накладные расходы			*5638,67*	*47715*
			Сметная прибыль			*12981,47*	*109850*
15	доп.	11-150403-0902 РСНБ РК 2015	**Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза**	м2	127,633	188,15	24014
			Накладные расходы			*65,37*	*8343*
			Сметная прибыль			*13,94*	*1779*
16	55	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2	31,955	1545,22	49377
			Накладные расходы			*341,13*	*10901*
			Сметная прибыль			*114,46*	*3658*
17	56	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	29,05	822,49	23893
			Накладные расходы			*205,89*	*5981*
			Сметная прибыль			*60,93*	*1770*
18	57	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2	58,1	81,55	4738
			Накладные расходы			*5,94*	*345*
			Сметная прибыль			*6,04*	*351*
19	67	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	м2	9,579	3988,86	38209
			Накладные расходы			*240,13*	*2300*
			Сметная прибыль			*295,47*	*2830*
20	68	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м	109,39	359,38	39313
			Накладные расходы			*65,25*	*7138*
			Сметная прибыль			*26,62*	*2912*
			Раздел 4: Проемы				
21	69	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	36,41	2018,74	73502
			Накладные расходы			*591,44*	*21534*
			Сметная прибыль			*149,54*	*5445*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	70	11-100107-0107 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	14,41	1721,55	24808
			Накладные расходы			*516,09*	*7437*
			Сметная прибыль			*127,52*	*1838*
23	73	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	21,8	5962,46	129982
			Накладные расходы			*191,84*	*4182*
			Сметная прибыль			*441,66*	*9628*
24	74	21-090102-0109 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92**	м2	14,61	10260,51	149906
			Накладные расходы			*330,13*	*4823*
			Сметная прибыль			*760,04*	*11104*
25	доп.	21-090102-0121 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	14,41	9987,74	143923
			Накладные расходы			*321,36*	*4631*
			Сметная прибыль			*739,83*	*10661*
26	77	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	64	479,29	30675
			Накладные расходы			*15,42*	*987*
			Сметная прибыль			*35,50*	*2272*
27	79	21-090404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	23	3010,60	69244
			Накладные расходы			*96,87*	*2228*
			Сметная прибыль			*223,01*	*5129*
28	80	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	23	4069,70	93603
			Накладные расходы			*130,94*	*3012*
			Сметная прибыль			*301,46*	*6934*
29	81	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т	0,6438	132673,35	85415
			Накладные расходы			*47790,50*	*30768*
			Сметная прибыль			*9827,66*	*6327*
30	82	21-090402-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	17,9	64563,64	1155689
			Накладные расходы			*2077,34*	*37184*
			Сметная прибыль			*4782,49*	*85607*
31	83	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	13,82	2623,30	36254

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*515,10*	*7119*
			Сметная прибыль			*194,32*	*2685*
32	**доп.**	**21-090202-0602 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-15, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**7,48**	**24488,50**	**183174**
			Накладные расходы			*787,92*	*5894*
			Сметная прибыль			*1813,96*	*13568*
33	**доп.**	**21-090202-1403 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**6,34**	**42569,94**	**269893**
			Накладные расходы			*1369,69*	*8684*
			Сметная прибыль			*3153,33*	*19992*
34	**доп.**	**11-100501-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**2,94**	**3477,68**	**10224**
			Накладные расходы			*528,27*	*1553*
			Сметная прибыль			*257,61*	*757*
35	**доп.**	**21-090202-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,94**	**23851,68**	**70124**
			Накладные расходы			*767,43*	*2256*
			Сметная прибыль			*1766,79*	*5194*
36	**85**	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**1,8**	**2863,11**	**5154**
			Накладные расходы			*651,89*	*1173*
			Сметная прибыль			*212,08*	*382*
37	**86**	**21-090102-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,8**	**35270,20**	**63486**
			Накладные расходы			*1134,82*	*2043*
			Сметная прибыль			*2612,61*	*4703*
38	**93**	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**16,56**	**1378,85**	**22834**
			Накладные расходы			*155,66*	*2578*
			Сметная прибыль			*102,14*	*1691*
39	**94**	**21-090205-0208 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**16,56**	**2181,01**	**36118**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*70,17*	*1162*
			Сметная прибыль			*161,56*	*2675*
40	**95**	**21-090206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**16**	**66,28**	**1061**
			Накладные расходы			*2,13*	*34*
			Сметная прибыль			*4,91*	*79*
41	**96**	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**29,93**	**621470,49**	**18600612**
			Накладные расходы			*23119,35*	*691962*
			Сметная прибыль			*46034,85*	*1377823*
42	**доп.**	**21-090304-0105 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из ПВХ профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**17,7**	**29120,75**	**515437**
			Накладные расходы			*936,96*	*16584*
			Сметная прибыль			*2157,09*	*38181*
43	**доп.**	**21-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из ПВХ профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**12,23**	**21668,57**	**265007**
			Накладные расходы			*697,19*	*8527*
			Сметная прибыль			*1605,08*	*19630*
			Раздел 5: Кровля				
44	**104**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3**	**12,262**	**1269,12**	**15562**
			Накладные расходы			*455,34*	*5583*
			Сметная прибыль			*94,01*	*1153*
45	**105**	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2**	**511,43**	**48,38**	**24742**
			Накладные расходы			*17,28*	*8835*
			Сметная прибыль			*3,58*	*1833*
46	**106**	**22-040601-0801 РСНБ РК 2015**	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009**	**кг**	**1126,475**	**351,68**	**396153**
			Накладные расходы			*11,32*	*12746*
			Сметная прибыль			*26,05*	*29345*
47	**107**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2**	**-889,31**	**583,54**	**-518950**
			Накладные расходы			*-102,79*	*-91410*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-43,23*	*-38441*
48	**108**	**21-130810-0102 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**т**	**0,041**	**420935,17**	**-17239**
			Накладные расходы			*-13543,60*	*-555*
			Сметная прибыль			*-31180,38*	*-1277*
49	**доп.**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2**	**238,96**	**973,38**	**232599**
			Накладные расходы			*321,04*	*76715*
			Сметная прибыль			*72,10*	*17230*
50	**доп.**	**ПРАЙС**	**Профлист оцинкованный с полимерным покрытием типа "ИНСИ"**	**м2**	**262,856**	**3638,08**	**956291**
			Накладные расходы			*117,06*	*30769*
			Сметная прибыль			*269,49*	*70836*
51	**125**	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,114**	**445090,48**	**50740**
			Накладные расходы			*14320,80*	*1633*
			Сметная прибыль			*32969,66*	*3759*
52	**126**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**18,71**	**79,45**	**1487**
			Накладные расходы			*13,15*	*246*
			Сметная прибыль			*5,89*	*110*
53	**127**	**11-200701-0408 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. Установка над шахтами**	**зонт**	**3**	**16550,05**	**49650**
			Накладные расходы			*2269,21*	*6808*
			Сметная прибыль			*1225,93*	*3678*
54	**128**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т**	**0,3395**	**86762,32**	**29456**
			Накладные расходы			*23207,51*	*7879*
			Сметная прибыль			*6426,84*	*2182*
55	**129**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3395**	**335610,99**	**113940**
			Накладные расходы			*10798,29*	*3666*
			Сметная прибыль			*24860,07*	*8440*
56	**130**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**22,339**	**79,45**	**1775**
			Накладные расходы			*13,15*	*294*
			Сметная прибыль			*5,89*	*131*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	**131**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3**	**0,0352**	**87135,71**	**3067**
			Накладные расходы			***14309,51***	***504***
			Сметная прибыль			***6454,50***	***227***
58	**132**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3**	**0,0352**	**1269,12**	**45**
			Накладные расходы			***455,34***	***16***
			Сметная прибыль			***94,01***	***3***
59	**133**	**22-040601-0801 РСНБ РК 2015**	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009**	**кг**	**1,408**	**351,68**	**495**
			Накладные расходы			***11,32***	***16***
			Сметная прибыль			***26,05***	***37***
60	**139**	**11-120101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м**	**88**	**1891,61**	**166462**
			Накладные расходы			***636,75***	***56034***
			Сметная прибыль			***140,12***	***12331***
61	**140**	**ПРАЙС**	**Воронка водоприемная д-100**	**шт.**	**13**	**1743,64**	**22667**
			Накладные расходы			***56,10***	***729***
			Сметная прибыль			***129,16***	***1679***
62	**141**	**ПРАЙС**	**Колено трубы д-100**	**шт.**	**13**	**1696,51**	**22055**
			Накладные расходы			***54,59***	***710***
			Сметная прибыль			***125,67***	***1634***
63	**142**	**ПРАЙС**	**Колено трубы сливное д-100**	**шт.**	**13**	**1696,51**	**22055**
			Накладные расходы			***54,59***	***710***
			Сметная прибыль			***125,67***	***1634***
64	**143**	**ПРАЙС**	**Труба водосточная д-100 L 3,0м**	**шт.**	**35**	**4382,66**	**153393**
			Накладные расходы			***141,01***	***4935***
			Сметная прибыль			***324,64***	***11362***
65	**144**	**ПРАЙС**	**Желоб водосточный д-125 L 3,0м**	**шт.**	**106**	**2968,90**	**314703**
			Накладные расходы			***95,52***	***10126***
			Сметная прибыль			***219,92***	***23311***
66	**145**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3**	**0,75**	**31745,78**	**23809**
			Накладные расходы			***3725,22***	***2794***
			Сметная прибыль			***2351,54***	***1764***
67	**146**	**11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,4**	**67255,34**	**26902**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*17880,58*	*7152*
			Сметная прибыль			*4981,88*	*1993*
68	**147**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т**	**0,2256**	**504758,01**	**113873**
			Накладные расходы			*43984,27*	*9923*
			Сметная прибыль			*37389,48*	*8435*
69	**148**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3**	**1,239**	**87135,71**	**107961**
			Накладные расходы			*14309,51*	*17729*
			Сметная прибыль			*6454,50*	*7997*
70	**149**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3**	**1,239**	**1269,12**	**1572**
			Накладные расходы			*455,34*	*564*
			Сметная прибыль			*94,01*	*116*
71	**150**	**22-040601-0801 РСНБ РК 2015**	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009**	**кг**	**49,56**	**351,68**	**17429**
			Накладные расходы			*11,32*	*561*
			Сметная прибыль			*26,05*	*1291*
72	**151**	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3**	**7,585**	**27766,28**	**210607**
			Накладные расходы			*8797,71*	*66731*
			Сметная прибыль			*2056,76*	*15601*
73	**152**	**21-110203-0106 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**7,585**	**11160,58**	**84653**
			Накладные расходы			*359,09*	*2724*
			Сметная прибыль			*826,71*	*6271*
			Раздел 6: Фасад				
74	**166**	**11-150108-1801 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**119,39**	**3217,19**	**384101**
			Накладные расходы			*695,17*	*82996*
			Сметная прибыль			*238,31*	*28452*
75	**167**	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**62,08**	**1821,20**	**113060**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*170,55*	*10588*
			Сметная прибыль			*134,90*	*8375*
76	**168**	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**119,39**	**901,55**	**107636**
			Накладные расходы			*196,49*	*23459*
			Сметная прибыль			*66,78*	*7973*
77	**169**	**ПРАЙС**	**Линеарная панель ЛП-0-24х400**	**м2**	**68,288**	**2921,77**	**199522**
			Накладные расходы			*94,01*	*6420*
			Сметная прибыль			*216,43*	*14779*
78	**доп.**	**ПРАЙС**	**Профлист оцинкованный декоративный**	**м2**	**63,041**	**3119,70**	**196669**
			Накладные расходы			*100,38*	*6328*
			Сметная прибыль			*231,09*	*14568*
79	**170**	**11-120101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	**м2**	**17,56**	**147,59**	**2592**
			Накладные расходы			*28,37*	*498*
			Сметная прибыль			*10,93*	*192*
80	**171**	**11-150108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**-102,71**	**2295,41**	**-235753**
			Накладные расходы			*-262,54*	*-26964*
			Сметная прибыль			*-170,03*	*-17463*
81	**175**	**11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2**	**119,39**	**779,77**	**93097**
			Накладные расходы			*215,85*	*25771*
			Сметная прибыль			*57,76*	*6896*
			Раздел 7: Тамбур				
82	**176**	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т**	**0,0504**	**462845,53**	**23309**
			Накладные расходы			*21608,73*	*1088*
			Сметная прибыль			*34284,85*	*1727*
83	**177**	**11-090301-0212 РСНБ РК 2015**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т**	**0,3504**	**57899,02**	**20288**
			Накладные расходы			*14612,71*	*5120*
			Сметная прибыль			*4288,82*	*1503*
84	**178**	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т**	**0,6321**	**113264,17**	**71589**
			Накладные расходы			*36420,65*	*23020*
			Сметная прибыль			*8389,94*	*5303*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	**179**	**11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,9204**	**8984,54**	**8269**
			Накладные расходы			***2519,76***	***2319***
			Сметная прибыль			***665,52***	***613***
86	**180**	**21-060405-1701 РСНБ РК 2015**	**Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.**	**т**	**0,3504**	**259953,03**	**91088**
			Накладные расходы			***8364,00***	***2931***
			Сметная прибыль			***19255,78***	***6747***
87	**181**	**21-050201-0133 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,207**	**179271,21**	**37111**
			Накладные расходы			***5768,06***	***1194***
			Сметная прибыль			***13279,35***	***2749***
88	**182**	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,3474**	**183284,40**	**63673**
			Накладные расходы			***5897,18***	***2049***
			Сметная прибыль			***13576,62***	***4717***
89	**183**	**21-050201-0118 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0695**	**181620,82**	**12619**
			Накладные расходы			***5843,66***	***406***
			Сметная прибыль			***13453,39***	***935***
90	**184**	**21-050101-0115 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0082**	**192925,94**	**1574**
			Накладные расходы			***6207,40***	***51***
			Сметная прибыль			***14290,81***	***117***
91	**185**	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**46,637**	**107,83**	**5029**
			Накладные расходы			***20,61***	***961***
			Сметная прибыль			***7,99***	***373***
92	**186**	**11-130301-1412 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	**м2**	**97,656**	**222,02**	**21682**
			Накладные расходы			***14,06***	***1373***
			Сметная прибыль			***16,45***	***1606***
93	**187**	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2**	**37,2**	**773,15**	**28761**
			Накладные расходы			***216,01***	***8036***
			Сметная прибыль			***57,27***	***2130***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	**188**	**21-100104-0907 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**42,78**	**2906,47**	**124339**
			Накладные расходы			***93,52***	***4001***
			Сметная прибыль			***215,29***	***9210***
95	**189**	**11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м**	**8**	**754,61**	**6037**
			Накладные расходы			***231,54***	***1852***
			Сметная прибыль			***55,90***	***447***
			Раздел 8: Крыльца				
96	**191**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**4,9**	**10630,75**	**52091**
			Накладные расходы			***2304,29***	***11291***
			Сметная прибыль			***787,46***	***3859***
97	**192**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**4,85**	**7157,55**	**34714**
			Накладные расходы			***1908,85***	***9258***
			Сметная прибыль			***530,19***	***2571***
98	**доп.**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**44,17**	**822,49**	**36329**
			Накладные расходы			***205,89***	***9094***
			Сметная прибыль			***60,93***	***2691***
99	**доп.**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2**	**88,34**	**81,55**	**7204**
			Накладные расходы			***5,94***	***525***
			Сметная прибыль			***6,04***	***534***
100	**194**	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,088**	**211631,97**	**230349**
			Накладные расходы			***6809,27***	***7411***
			Сметная прибыль			***15676,44***	***17063***
101	**доп.**	**11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2**	**47,6**	**1368,38**	**65135**
			Накладные расходы			***433,69***	***20644***
			Сметная прибыль			***101,36***	***4825***
102	**доп.**	**ПРАЙС**	**Плитка тротуарная толщиной 20 мм**	**м2**	**49,98**	**2139,49**	**106932**
			Накладные расходы			***68,84***	***3441***
			Сметная прибыль			***158,48***	***7921***
103	**доп.**	**11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2**	**4,556**	**1368,38**	**6234**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*433,69*	*1976*
			Сметная прибыль			*101,36*	*462*
104	**доп.**	**ПРАЙС**	**Плитка тротуарная толщиной 20 мм**	**м2**	**4,784**	**2139,49**	**10235**
			Накладные расходы			*68,84*	*329*
			Сметная прибыль			*158,48*	*758*
			Раздел 10: Прочее				
105	**221**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0989**	**504758,01**	**49910**
			Накладные расходы			*43984,27*	*4349*
			Сметная прибыль			*37389,48*	*3697*
106	**доп.**	**11-200301-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	**шт.**	**14**	**2475,23**	**34653**
			Накладные расходы			*885,59*	*12398*
			Сметная прибыль			*183,35*	*2567*
107	**доп.**	**ПРАЙС**	**Вентиляционная решетка площадью до 0,7 м2**	**шт.**	**10**	**5183,79**	**51838**
			Накладные расходы			*166,79*	*1668*
			Сметная прибыль			*383,98*	*3840*
108	**доп.**	**ПРАЙС**	**Вентиляционная решетка площадью до 0,9 м2**	**шт.**	**4**	**5183,79**	**20735**
			Накладные расходы			*166,79*	*667*
			Сметная прибыль			*383,98*	*1536*
109	**230**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**5,481**	**7157,55**	**39231**
			Накладные расходы			*1908,85*	*10462*
			Сметная прибыль			*530,19*	*2906*
110	**231**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**5,481**	**10630,75**	**58267**
			Накладные расходы			*2304,29*	*12630*
			Сметная прибыль			*787,46*	*4316*
111	**доп.**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**109,62**	**822,49**	**90161**
			Накладные расходы			*205,89*	*22570*
			Сметная прибыль			*60,93*	*6679*
112	**доп.**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2**	**1096,2**	**81,55**	**89392**
			Накладные расходы			*5,94*	*6510*
			Сметная прибыль			*6,04*	*6622*
			ИТОГО:				**32146652**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1990789**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**2381233**
			Итого с временными		**1,2 %**	**385759,82**	**32532412**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**715713,06**	**33248125**
			Итого в текущих ценах на 2018 год		**1,0599383**		**35240961**
			Итого с НДС		**12 %**	**4228915,32**	**39469876**
			Итого с понижающим коэффициентом		**0,914461073**	**3867178,44**	**36093665**

Заказчик:
Директор ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия"
ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска" **Журавлев О.П.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "ТоболСтройGroup" **Шакибаев Е.Е.**

Подрядчик:
Прораб ТОО "Елена Д" **Тулешов Ж.М.**