Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г.Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676

Справка стоимости выполненых работ за июнь м-ц 2019 года
по договору № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области, в том числе:	Тенге	718 463 289,60	167 459 364,94	0,00	127 544 710,30	39 914 654,64	0,00	39 914 654,64
1.1	по специфике 025-011-159	Тенге	399 146 000,00	57 553 116,35	0,00	37 596 116,35	19 957 000,00	0,00	19 957 000,00
1.2	по специфике 025-015-159	Тенге	319 317 289,60	109 906 248,59	0,00	89 948 593,95	19 957 654,64	0,00	19 957 654,64
2	Всего по акту:	Тенге	718 463 289,60	167 459 364,94	0,00	127 544 710,30	39 914 654,64	0,00	39 914 654,64

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя_____ С.З. Самуратов

М.П.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ И.В. Шафраненко

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "ДРСУ-8"

_____ А.Г. Угрюмов

М.П.

Представитель Заказчика _____ К. Хамитжанов

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775
Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г. Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676
Договор № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ликвидация последствий оползневых сходов					
1	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта		5828,0	146,65	854701,49
		Накладные расходы (Н10=72)	%		72	35,41	206355,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	14,56	84884,55
		Сметная стоимость:				196,63	1145941,44
2	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т		10199,0	369,00	3763431,00
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3760,0	16,56	62281,39
		Накладные расходы (Н10=72)	%		72	4,79	18002,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	1,71	6422,74
		Сметная стоимость:				23,06	86707,01
4	С121-010701-0201	Камень бутовый	м3		3038,08	2262,00	6872136,96
5	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		947,52	2349,00	2225724,48
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		3760,0	61,58	231535,76
		Накладные расходы (Н10=72)	%		72	17,37	65314,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	6,32	23748,03
		Сметная стоимость:				85,27	320598,37
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		3760,0	24,18	90916,80
		Накладные расходы (Н10=72)	%		72	5,27	19830,24

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,36	8859,76
		Сметная стоимость:			31,81	119606,80
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	83,400	1146,00	95576,56
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	379,33	31636,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122,03	10177,04
		Сметная стоимость:			1647,36	137390,08
9	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	71,224	1401,00	99784,52
10	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,763	2557,00	40305,07
11	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,763	2349,00	37026,44
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,82	100073,62	282207,61
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	917,68	2587,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8079,30	22783,63
		Сметная стоимость:			109070,60	307579,09
13	Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4+8=12см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	3525,0	1042,26	3673966,97
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	75,04	264517,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	89,38	315078,74
		Сметная стоимость:			1206,68	4253562,92
14	Е11-270602-0410 1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=16	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2	3525,0	1785,00	6292127,50
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1,91	6715,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	142,95	503907,45
		Сметная стоимость:			1929,86	6802750,49
15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,015	100073,62	101594,74
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	917,68	931,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8079,30	8202,11
		Сметная стоимость:			109070,60	110728,47
16	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4+5=9см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	3384,0	1302,27	4406892,90
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	74,95	253629,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	110,18	372841,79
		Сметная стоимость:			1487,40	5033364,22
17	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2	3384,0	1453,44	4918452,61
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1,19	4029,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116,37	393798,56

Сметная стоимость:		1571,00	5316280,50
Итого прямые затраты по ликвидации последствий оползневых сходов	**Тенге**		**34048662,80**
Накладные расходы -	Тенге		873550,67
Накладные НУЧП -	Тенге		873550,67
Сметная прибыль -	Тенге		2793777,08
Итого по ликвидации последствий оползневых сходов	**Тенге**		**37715990,55**
Итого прямые затраты по акту	**Тенге**		**34048662,80**
Накладные расходы -	Тенге		873550,67
Накладные НУЧП -	Тенге		873550,67
Сметная прибыль -	Тенге		2793777,08
Итого по акту	**Тенге**		**37 715 990,55**
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге		0,00
Итого по акту	**Тенге**		**37 715 990,55**
Итого по акту в ценах 2019 г., К=1,0498961	**Тенге**		**39 597 871,67**
коэффициент тендерной скидки			0,90000
Итого по акту с учетом тендерной скидки	**Тенге**		**35 638 084,50**
налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		4 276 570,14
Всего по акту:	**Тенге**		**39 914 654,64**
В том числе НДС 12%	Тенге		4 276 570,14

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Заместитель руководителя_____ С.З. Самуратов

Представитель Заказчика : _____ К. Хамитжанов

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг": _____ А. Бектимбеков

Подрядчик

ТОО "ДРСУ-8"

Директор_____ А.Г. Угрюмов