Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова д.25, н.п.4.
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за июнь месяц 2019 г.
Дополнительное соглашения № 1 от 21.05.2019г к Договору № 31 от 07.03.2019г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159, 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			268 025 011 159						
1	Средний ремонт "а/д Аксай-Чунджа-Кольжат-граница КНР, подъезд к с.Дубын", км 0-6,91 Уйгурского района Алматинской области;	тенге	123 364 000,00	113 149 269,56	0,00	83 103 151,01	30 046 118,55	0,00	30 046 118,55
			268 025 015 159						
			122 803 812,80	122 803 812,80	0,00	122 803 812,80	0,00		0,00
	Всего по акту:		246 167 812,80	235 953 082,36	0,00	205 906 963,81	30 046 118,55	0,00	30 046 118,55

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"
_____ **С. Самуратов**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"
_____ **С. Б. Утешов**
М.П.

Технический надзор:
ТОО «НИиПК Каздориннованция»
_____ **Имамзаров Т.**
М.П.

_____ **А. Аншаков**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №2

Исполнитель: ТОО "AbIBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова 25а, н.п.4.
БИН 141140003028

Наименование объекта

Средний ремонт автомобильной дороги "а/д Аксай-Чунджа-Кольжат-граница КНР, подъезд к с.Дубын", км 0-6,91 Уйгурского района Алматинской области

Акт

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8,00
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда					
19	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление ПГС толщиной 18 см**	**м2 покрытия обочин**	**26800,0000**		**166,94**	**4 474 097,06**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			76,45	2 048 915,37
20	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2942,6400**		**2031,00**	**5 976 501,84**
		Устройство тротуаров					
21	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**120,0000**		**1701,39**	**204 166,46**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		771,18	92 541,01
23	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**34,8400**		**46811,00**	**1 630 895,24**
24	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**12,3200**		**46811,00**	**576 711,52**
		Дорожная одежда на примыканиях и пересечениях					

1	2	3	4
29	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований из щебня фракции 20-40мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле
		Накладные расходы (Н10=108)	%
30	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т
		Накладные расходы (Н10=108)	%
31	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 5 (4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия
		Накладные расходы (Н10=108)	%
32	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия
		Накладные расходы (Н10=108)	%
33	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т
34	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 5 см	м2 покрытия обочин
		Накладные расходы (Н10=108)	%
35	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3
		РАЗДЕЛ 5.Обустройство и обстановка дороги	
		Установка дорожных знаков и оградительных приспособлении	
91	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3 грунта
		Накладные расходы (Н10=72)	%

5	6	7	8,00	
	99,0000	**1146,00**	**113 453,90**	
	108	379,33	37 553,99	
	0,5000	**133344,68**	**66 672,34**	
	108	917,68	458,84	
	990,0000	**143,02**	**141 589,76**	
	108	74,95	74 200,13	
	990,0000	**0,26**	**261,06**	**990**
	108	0,24	235,76	
	118,8000	**14529,00**	**1 726 045,20**	**59,5**
	600,0000	**166,94**	**100 166,35**	**117,81**
	108	76,45	45 871,24	
	36,6000	**2031,00**	**74 334,60**	
	5,3200	**29,68**	**157,92**	
	72	8,58	45,65	

1	2	3	4	5	6	7	8,00
92	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,3200		2031,00	10 804,92
93	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,3200		143,96	765,85
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		78,98	420,20
94	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5,3200		79,49	422,91
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,07	90,80
95	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,2300		6254,22	20 201,13
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1030,84	3 329,61
96	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300	м3	6,6500		25002,84	166 268,87
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4798,08	31 907,20
97	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210		197161,00	4 140,38
98	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	23,0000		300,00	6 900,00
99	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	19,0000		4426,62	84 105,82
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3809,08	72 372,45
100	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	8,0000		4061,00	32 488,00

1	2	3	4	5	6	7	8,00
101	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	11,0000		4788,00	52 668,00
102	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м3	1,4800		21097,14	31 223,77
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1256,16	1 859,11
103	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	11,0000		6566,00	72 226,00
104	С124-010201-0146 2401-0201-0146 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	16,0000		2047,00	32 752,00
105	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	Крепление дорожных знаков. Монтаж	т конструкций	0,1100		106264,93	11 689,14
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		55596,92	6 115,66
106	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные металлические. Установка	шт.	14,0000		1665,17	23 312,43
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1055,14	14 771,94
107	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость сигнальных столбиков	т	0,0560		491578,00	27 528,37
		Разметка проезжей части					
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		5600,06	0,00
		Перевозка строительных материалов					
109	С341-020103-1033 4102-0103-1033 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (щебень, ПГС, асфальтобетон). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 33 км	т	7485,7900		776,00	5 808 973,04
110	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов (ЖБИ). Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 256 (200+56) км	т	72,7846		5898,00	429 283,57

1	2	3	4	5	6	7	8,00
111	С341-010204-1991 4101-0204-1991 РСНБ РК 2015 К=56	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	72,7846		1400,00	101 898,44
112	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (металлические изделия, цемент) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 251 (200+51) км	т	56,6457		5898,00	334 096,34
113	С341-010204-1991 4101-0204-1991 РСНБ РК 2015 К=51	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	56,6457		1275,00	72 223,27
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				22 409 025,47
		В том числе:					
	Накладные расходы -		Тенге				2 430 688,93
	Итого с накладными расходами		Тенге				24 839 714,41
	Сметная прибыль -		Тенге				1 987 177,15
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		Тенге				26 826 891,56
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге				3 219 226,99
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		Тенге				30 046 118,55

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"
_____ С. Самуратов

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "AbiBekAi company"
_____ С. Б. Утешов
М.П.

Технический надзор:
ТОО «НИиПК Каздоринновация»
_____ М.П.

Имамзаров Т.