Форма КС-3

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за 10 июня месяц 2019г.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО ПТФ "Ленон"

Договор № 38 от 23 апреля 2019г

Наименование строительства и его адрес:
Строительство наружной инженерной инфраструктуры и благоустройство территории многоквартирного жилого дома (пятно 1Б) запланированного к строительству в массиве "Байтерек" в с.Аса Жамбылского района

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства	За отчетный месяц без НДС	Из графы 2						НДС 12%	
	по отчетный месяц включительно		СМР в сметных базисных ценах	СМР фактич. в тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	На проибретение материалов	Другие дополнитель. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по строке	**22621799**	2198034,90								
За отчетный месяц	**2461799,09**	**2198034,90**							**263764,19**	**2461799,09**
Удержание 5%	123089,95									123089,95
К оплате										**2338709,14**

Заказчик:

Руководитель Тилеубаев К.А.

Подрядчик:

Директор Сулейманова Н.А.

Форма - 2В

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района"

Подрядчик ТОО ПТФ "Ленон"

Договор № 38 от 23 апреля 2019г

Объект: Строительство наружной инженерной инфраструктуры и благоустройство территории многоквартирного жилого дома (пятно 1Б) запланированного к строительству в массиве "Байтерек" в с.Аса Жамбылского района

Акт выполненных работ июнь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На покрытия дорог, тротуаров									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материал основания в плотном теле	29,58	1065,3	950,04	31512	28102	45	9515	44309
					113,76	184,1	3365	5446	–	3282	
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	29,58	2127	–	62917	–	62917	–	67950
					–	–	–	–	–	5033	
3	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см (22 см) из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	295,8	564,76	186,25	167057	55093	102322	25535	207999
					32,6	47,33	9642	14001	–	15407	

4	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см (22 см) из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	$м^2$ основания	295,8	395,39	107,58	116956	31822	83632	10920	138106
					5,08	29,1	1502	8609	–	10230	
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	295,8	1358,99	89,93	401990	26601	364794	19292	454985
					35,82	24,57	10595	7268	–	33703	
12	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см (22 см) из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	$м^2$ основания	247,8	395,39	107,58	97978	26658	70062	9148	115695
					5,08	29,1	1258	7212	–	8570	
13	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	247,8	1133,1	2,62	280782	648	243916	39340	345732
					146,16	0,84	36218	208	–	25610	
14	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	$м^2$ покрытия	247,8	707,76	–	175383	–	152042	25208	216638
					94,19	–	23341	–	–	16047	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	1554,63	27,2	65295	1142	38472	28176	100948
					611,45	9,72	25681	408	–	7478	

16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,89	33422	–	63168	–	63168	–	68221
					–	–	–	–	–	5053	
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материал основания в плотном теле	5,6	1065,3	950,04	5966	5320	9	1801	8389
					–						
					113,76	184,1	637	1031	–	621	
		ИТОГО:									**1768972**
		Итого с временными			**1 %**	**17690**					**1786662**
		Итого с зимними удорожаниями			**0,99%**	**17688**					**1804350**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**1840437**
		Итого с НДС			**12 %**	**220852**					**2061289**
		На озеленение									
1	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	11	299,33	58,05	3293	639	–	2521	6279
					241,28	19,19	2654	211	–	465	
2	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт	11	1132,88	145,67	12462	1602	1233	8750	22909
					875,19	28,78	9627	317	–	1697	
3	2501-0204-0702 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 0,5 м до 1 м	шт	5	136	–	680	–	680	–	734
					–	–	–	–	–	54	

4	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, караган (акация), спирея, (крушина) с оголенной корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт	6	422	–	2532	–	2532	–	2735
					–	–	–	–	–	203	
5	1147-0108-0111 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	100,3	339,14	–	34016	–	–	29934	69065
					339,14	–	34016	–	–	5116	
6	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	100,3	482,66	91,72	48410	9199	189	35939	91097
					389,05	18,12	39022	1818	–	6748	
7	СТ 125-010303-0902	Бирючина обыкновенная, высотой от 0,5 м до 1 м	шт	100	180	–	18000	–	18000	–	19440
					–	–	–	–	–	1440	
8	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Безвнесения растительной земли	$м^2$	699,5	30,92	1,48	21627	1037	–	18447	43280
					29,44	0,53	20590	373	–	3206	
9	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	699,5	235,43	147,82	164685	103402	29113	46289	227852
					45,99	29,21	32170	20431	–	16878	
	ИТОГО:										483391
	Итого с временными				1 %	4834					488225
	Итого с зимними удорожаниями				0,99%	4833					493058

		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									502919
		Итого с НДС			12 %	60350					563269
		На малые архитектурные формы									
1	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт	1	14533	159	14533	159	8491	5344	21467
					5883	55	5883	55	–	1590	
1.1.	8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 1С-1А	шт	1	14533	159	14533	159	8491	5344	21467
					5883	55	5883	55	–	1590	
2	Т1-40-15	Установка для чистки домашней одежды типа I, строительные работы	установ.	1	62707,73	1244,38	62708	1244	42276	20463	89825
					19188	300,85	19188	301	–	6654	
		ИТОГО:									132759
		Итого с временными			1 %	1328					134087
		Итого с зимними удорожаниями			0,99%	1327					135414
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									138122
		Итого с НДС			12 %	16575					154697

Всего 2779255

Всего с учетом договорного коэффициента 2461799,09

Заказчик Тилеубаев К.А.

Подрядчик Сулейманова Н.А.

Технадзор Танатов О.Ш.