Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кокше - НП"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Чистопольская СШ" по адресу: СКО, район им.Г.Мусрепова, с.Чистополье

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№115	22.04.19г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Чистопольская СШ" по адресу: СКО, район им.Г.Мусрепова, с.Чистополье	**9803143**	**8752806**							**1050337**	**9803143**

Подрядчик: ТОО "Кокше - НП"

директор _____ **Цекаков Л.Н.**

Технадзор:

ТОО "Кредо СК" _____

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района им. Г. Мусрепова, СКО"

руководитель _____ **Жолдаспаева Г.М.**

Авторский надзор:

ТОО "БартИман" _____

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
(организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик ТОО "Кокше - НП"
(организация, адрес, телефон)

Стройка КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ЧИСТОПОЛЬКАЯ СШ" ПО АДРЕСУ: СКО,РАЙОН ИМ.Г. МУСРЕПОВА, С. ЧИСТОПОЛЬЕ
(наименование, адрес)

Объект КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ СШ" ПО АДРЕСУ: СКО,РАЙОН ИМ. Г.МУСРЕПОВА, С. ЧИСТОПОЛЬЕ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 14.06.2019

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.06.19 г.	27.05.19г.	20.06.19г.

Акт приемки выполненных работ № 1

Составлен(а) в ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы	тенге		
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: АКТ №1										
1	5	Е11-460401-1102	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	5	1201,89	107,78	6009	539		3250	10000	
						1094,1	58,91	5471	295		50,8		
2	6	Е12-030101-1901	**Проемы оконные простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	3,2	27239,53	1331,8	87166	4262	69423	12049	107153	
						4212,93	335,14	13481	1072		59,1		
3	13	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "МеталлПрофиль"	**Сайдинг МП СК-14х226х3000**	м2	263,025	1798,04		472931		472931	17026	529154	РК
4	14	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "МеталлПрофиль"	**Планка угла наружного сложного ПУНС 75х75х3000**	шт	5	2668,68		13343		13343	480	14929	РК
5	15	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Металлпрофиль"	**Планка стыковочная сложная ПСТС- 75х3000**	шт	27	2474,68		66816		66816	2405	74759	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	16	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Металлпрофиль"	Планка стыковочная универсальная ПСУ- 50х30х3000	шт	2	2474,68		4949		4949	178	5537	РК
7	17	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "МеталлПрофиль"	Планка начальная сайдинга 10х20х3000 ПНС-10х20х3000	шт	38	596,19		22655		22655	816	25349	РК
8	20	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,78	891,54	134,73	3370	509	0	1773	5554	
9	21	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка	м2 облицовки	6	756,81 551,86	73,64 20,05	2861 3311	278 120	0	50,8 2113	5858	
10	22	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	20	531,81 558,82	10,96 36,68	3191 11176	66 734	-1	59,1 7001	19631	
11	23	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9	522,14 3876,93	16,76 182,37	10443 34892	335 1641	23719	59,1 6482	44684	
12	24	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	1059,13 670,21	44,15 62,91	9532 6032	397 566	13	50,8 3572	10372	
13	25	Е12-030101-1901	Проемы дверные простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,72	605,89 27239,53	50,62 1331,8	5453 19612	456 959	15620	54,8 2711	24109	
14	26	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12	4212,93 773,56	335,14 23,3	3033 9283	241 280	5519	59,1 2624	12860	
15	27	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	24	290,33 122,27	12,08 3,96	3484 2934	145 95	2753	60,9 190	3374	
16	30.11	С122-060301-0122 # в ценах IV квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	6,12	3,59 2206,37	2	86 13503	48		60,9 486	15108	РФ
17	32.7	С122-020101-0405 # в ценах III квартала 2017 года	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	62	1651,15		102371			3685	114540	РФ
18	53	Е12-070101-0212	Демонтаж облицовки стен из декорпанелей	м2	138,6	77,22	0	10703	0	0	6938	19052	
19	55	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	75	77,22 551,86	0 20,05	10703 41390	0 1504	0	59,1 26414	73228	
20	58.11	С122-060301-0122 # в ценах IV квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	76,5	531,81 2206,37	10,96	39886 168787	822		59,1 6076	188853	РФ
21	62	Е12-040101-0302	Потолки. Разборка облицовки потолка из пластиковых скорлуп	м2 подшивки	75	104,24 102,99	1,25 0,69	7818 7724	94 51	0	5042 59,1	13889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	82	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий будок	м2 кровли	24,05	201,54	1,34	4847	32	0	3122	8607	
						200,19	0	4815	0		59,1		
23	83	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	808,5	201,54	1,34	162943	1087	1	104966	289342	
						200,19	0	161855	0		59,1		
24	84	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	808,5	123,22	15,71	99620	12700	0	58762	171053	
						107,51	3,95	86920	3196		59,1		
25	85	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	808,5	173,65	9,9	140396	8007	0	87347	245962	
						163,75	2,49	132390	2015		59,1		
26	86	Е12-080101-2203 КЗ=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж	м2	7,27	129,6	3,72	942	27	0	604	1670	
						125,88	2,09	915	15		59,1		
27	87	Е12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо	м2	3,8	785,08	5	2983	19	2366	480	3740	
						157,35	2,61	598	10		59,1		
28	88	Е11-080201-0301 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,56	34153,68	1976,24	53280	3083	38963	8245	66447	
						7201,47	504,86	11234	788		50,8		
29	90	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	22,1	30885,56	1774,94	682571	39226	557744	74621	817767	
						3873,36	429,67	85601	9496		50,8		
30	91	Е12-030101-2014	Стеновые блоки. Устройство чеканки и расшивка швов раствором	м стыка	68	114,3	1,44	7772	98	273	4840	13621	
						108,85	0,69	7401	47		59,1		
			Электромонтажные работы										
31	1	Е11-460302-0305	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	90	1269,98	551,25	114298	49613	0	49726	177146	
						718,72	244,22	64685	21980		50,8		
32	2	Е11-460302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	10	262,64	112,5	2626	1125	0	1147	4075	
						150,14	49,84	1501	498		50,8		
33	3	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1230	189,31	78,75	232852	96863	0	102537	362220	
						110,56	34,89	135989	42913		50,8		
34	4	Е11-460302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	11	344,85	141,79	3793	1560	0	1676	5907	
						203,06	62,82	2234	691		50,8		
35	5	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	2864	20,34	0	58252	0	0	37764	103697	
						20,34	0	58252	0		59,1		
36	6	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	444	51,13	0,52	22702	232	0	14653	40343	
						50,61	0,29	22470	127		59,1		
37	7	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	180	46,76	0	8418	0	0	5457	14985	
						46,76	0	8418	0		59,1		
38	8	Ц13-080206-1701 КЗ=0,3	Труба стальная диаметром до 25 мм. Демонтаж	м	73	88,98	13,68	6495	999	0	2786	10023	
						75,3	3,55	5497	259		42,8		
39	9	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	73	347,03	45,61	25333	3329	3682	9419	37532	
						250,99	11,82	18322	863		42,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	10	С123-010201-0111 # в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	73	242,48		17701		17701	637	19805	РК
41	11	Ц13-080304-0209 КЗ=0,3	Демонтаж ВРУ и щитков освещения	шт	10	1767,2	383,81	17672	3838	8520	3554	22924	
						531,38	126,75	5314	1268		42,8		
42	14	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	423	458,25	17,13	193840	7246	58226	83283	299293	
						303,47	14,27	128368	6036		55		
43	45	Ц13-080305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	19	1274,1	467,59	24208	8884	2031	9466	36368	
						699,66	320,55	13293	6090		42,8		
44	46	С123-070101-0325 # в ценах IV квартала 2017 года	СВЕТИЛЬНИК ,ТИП С360/132	шт.	19	1679,35		31908		31908	1149	35702	РФ
45	51	С123-070101-2202 # в ценах IV квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3962,31		3962		3962	143	4433	
46	57	С123-070202-0201 # в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	130	373,4		48542		48542	1748	54313	
47	58	С123-070202-0603 # в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	184	63,26		11640		11640	419	13024	
48	63	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1230	309,79	10,7	381042	13161	140737	115640	536416	
						184,67	2,21	227144	2718		42,8		
49	64	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	34	381,71	23,41	12978	796	3905	4237	18592	
						243,43	6,64	8277	226		42,8		
50	66	С123-010504-0101 # в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1254,6	22,48		28203		28203	1015	31556	РК
51	67	С123-010504-0103 # в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	38,76	39,86		1545		1545	56	1729	РК
52	68	С123-010504-0106 # в ценах IV квартала 201 / года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	34,68	110,35		3827		3827	138	4282	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	70	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2500	197,84	88,84	494603	222102	57668	147074	693011	
						85,93	30,68	214833	76702		42,8		
54	71	С123-060144-0303 # в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	94253,93		4807		4807	173	5378	РФ
55	72	С123-060144-0504 # в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,473	224711,06		555594		555594	20001	621643	РФ
56	73	С123-060144-0704 # в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2244	325494,88		73041		73041	2629	81724	РФ
57	74	С123-060144-0902 # в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	394568,46		48295		48295	1739	54036	РФ
58	75	С123-060144-0904 # в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	855547,55		78539		78539	2827	87876	РФ
59	76	С123-060144-0905 # в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0326	1393935,37		45498		45498	1638	50907	РФ
			Предлагаемые работы										
60	1	Е11-080201-1101 11-080201-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Карнизы из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой кирпичом лицевым профильным при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3	29,5	15290,6	1553,07	454123	45816	125523	171007	675140	
						9585,89	375,96	282784	11091		50,8		
61	2	С121-030102-0503 21-030102-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000шт	3,567	53961,04		192479		192479	6929	215361	РК
62	3	С121-050104-0302 21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	2,6747	252654,54		675775		675775	24328	756111	РК
63	4	С121-050104-0302 21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,2488	252654,54		315515		315515	11359	353023	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	5	С123-070106-0111 23-070106-0111 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 LED ГОСТ 55705-2013 - светильник СПО 120х2	шт	20	2668,88		53378		53378	1922	59724	РФ
65	6	С123-070104-0501 23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е13, мощность 18 Вт	шт	40	695,62		27825		27825	1002	31133	РФ
66	7	Е12-160101-1003 12-160101-1003 РСНБ РК 2015 прим.	Крыша. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры - от птичьего помета	м3	25	3433,78		85845		0	55651	152816	
						3433,78		85845			59,1		
67	8	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м труб.	10	598,01	1,06	5980	11	21	3939	10713	
						594,80	0,36	5948	4		60,4		
68	9	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м труб.	3	577,70	2,57	1733	8	14	1135	3097	
			м трубопровода			570,35	0,83	1711	2		60,4		
69	10	С123-010506-0103 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	9,98	263,70		2632		2632	95	2945	
70	11	С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	2,994	802,85		2404		2404	87	2690	РК
71	12	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м труб.	16	2076,97	394,04	33231	6305	201	19223	56650	
						1670,32	130,25	26725	2084		60,4		
72	13	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,384	125,86		1810		1810	65	2025	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	14	С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КНГ размерами 40 мм х 40 мм	м	450	254,90		114705		114705	4129	128341	РК
			Итого по разделу: АКТ №1					6784054				8814912	
			Раздел: Перевозка материалов										
74	1	С341-010201-1080 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 80 км	т	42,52	3205,57		136301		136301	4907	152504	
75	2	С341-010302-3080 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 80 км	т	20,265	3837,15		77760		77760	2799	87004	
			Итого по разделу: Перевозка материалов					214061					
			ИТОГО:					6998115	533274				
								1657272	193462				
			В том числе :										
			Накладные расходы				1377900						
			Сметная прибыль				652956						
			Итого с временными	1,20%		105779	8920691						
			Итого с затратами по перевозке автомобильным транспортом материалов			239508	9160199						
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383	1,059938299			9709246						
			Итого в текущих ценах 2018 года, Кпониж = 0,901491887	*0,901491887*			*8752806*						
				12%		1050337							
			Всего за отчетный период				9803143						

Подрядчик: ТОО "Кокше - НП"

директор _____ Искаков Л.Д.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

руководитель _____ Жолдаспаева Г.М.

Технадзор:

ТОО "Кредо СК" _____

Авторский надзор:

ТОО "Барт Инжиниринг" _____