Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №59 В Г.КАРАГАНДА
Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №59" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 1178 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ

АКТ №1
выполненных работ за июнь 2019 г.
Строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е12-150101-0201	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	9	518,99	2,28	4671	21	3022	0,69	6
		м трубопровода с фасонными частями		516,72	1,21	4650	11	59,1	--	--
2	Е12-150101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	120	645,19	4,56	77423	547	50035	0,85	102
		м трубопровода с фасонными частями		640,64	2,42	76876	291	59,1	--	--
3	Е12-150101-0203	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 200 мм. Разборка**	10	844,25	6,84	8442	68	5453	1,12	11
		м трубопровода с фасонными частями		837,41	3,64	8374	36	59,1	--	--
4	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 6	**Отводы и тройники. Демонтаж**	16	1083,06	4,68	17329	75	11155	1,33	21
		шт.		1072,78	2,22	17164	36	59,1	--	--
5	Е12-150101-0201	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	4,5	518,99	2,28	2335	10	1511	0,69	3
		м трубопровода с фасонными частями		516,72	1,21	2325	5	59,1	--	--
6	Е12-150101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	60	645,19	4,56	38712	273	25017	0,85	51
		м трубопровода с фасонными частями		640,64	2,42	38438	145	59,1	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е11-010101-0314	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	10	91,13	83,16	911	832	257	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		7,97	28,67	80	287	59,1	0,03	--
8	Е11-010205-0302	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1	1376,11	--	1376	--	892	1,85	2
		м3		1376,11	--	1376	--	59,1	--	--
9	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	8	658,00	--	5264	--	3413	0,97	8
		м3		658,00	--	5264	--	59,1	--	--
10	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	10	21,72	21,72	217	217	56	--	--
		м3		--	7,94	--	79	59,1	0,01	--
11	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10	118,82	49,85	1188	499	603	0,11	1
		м3		68,97	22,45	690	224	59,1	0,03	--
12	С341-020102-1005 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	0,740883	138,02	--	102	--	4	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	0,37994	12,48	10,54	5	4	1	--	--
		м3		1,88	3,45	1	1	59,1	--	--
14	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,5	2083,51	119,34	1042	60	285	1,02	1
		м3		740,00	29,93	370	15	62,1	0,04	--
15	Е11-160501-0211 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	5	1361,03	296,73	6805	1484	3579	1,14	6
		м трубопровода		963,93	101,83	4820	509	60,4	0,13	1
16	С123-010503-0204 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	5	1732,16	--	8661	--	312	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	60,3	1400,98	306,41	84479	18476	47555	1,22	74
		м трубопровода		1075,21	104,52	64835	6303	60,4	0,14	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С123-010501-1107 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PP-R 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			60,3	328,23	--	19792	--	713	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка								
			124,7	1323,90	335,39	165090	41824	88105	1,11	138
		м трубопровода		938,56	114,39	117038	14264	60,4	0,15	19
20	С123-010604-0109 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013								
			124,7	1034,67	--	129023	--	4645	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С123-020403-1303 в ценах IV квартала 2016 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110								
			12	441,98	--	5304	--	191	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			44	840,23	506,30	36970	22277	15639	0,41	18
		шт.		333,93	171,50	14693	7546	62,1	0,23	10
23	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка								
			20	1238,31	745,48	24766	14910	10484	0,61	12
		шт.		492,83	252,64	9857	5053	62,1	0,33	7
24	С123-020601-0105 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 200								
			1	2416,45	--	2416	--	87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С123-020601-0103 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100								
			1	208,93	--	209	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С123-020302-2406 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			15	858,01	--	12870	--	463	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С123-020302-2410 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	1462,42	--	36561	--	1316	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С123-020303-2406 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	1224,79	--	8574	--	309	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С123-020401-2531 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	2451,30	--	26964	--	971	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С123-020401-2405 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	200,54	--	401	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С123-020402-2204 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 200x110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	2	4126,66	--	8253	--	297	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С прайс-лист г Караганда	Адаптор 50	1	1922,00	--	1922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С прайс-лист г Караганда	Адаптор 100	3	2931,00	--	8793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			746873	101575			455
			Тенге			366852	34806			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220755				
		Материалы -	Тенге			702				
		Всего заработная плата -	Тенге				193889			
		Трайспортные расходы -	Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			127827		115715		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12112		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			27887				
		Сметная прибыль -	Тенге			376469				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				193889			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			515403				
	Материалы -		Тенге			7898				
	Всего заработная плата -		Тенге				207769			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			259028				
		Накладные расходы -	Тенге			148565				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					125493		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23072		
		Сметная прибыль -	Тенге			53117				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			717086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				207769			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			10715				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10715				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			10715				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1104269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				401659			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод								
34	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	268	517,70	0,85	138743	228	91356	0,58	157
		м трубопровода		514,69	0,29	137937	77	60,4	--	--
35	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	21	500,38	2,07	10508	43	6872	0,56	12
		м трубопровода		493,54	0,66	10364	14	60,4	--	--
36	С123-010501-1107 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	90	328,23	--	29541	--	1063	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С123-010501-0801 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 до 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	21	283,99	--	5964	--	215	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С123-010501-1004 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	85,2	226,00	--	19255	--	693	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С123-010501-1401 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	24,6	115,42	--	2839	--	102	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С123-010501-1303 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	33,9	160,33	--	5435	--	196	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С123-010501-1104 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	34,6	171,74	--	5942	--	214	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С123-021104-0405 в ценах IV квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	37,36	511,02	--	19092	--	687	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
43	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	58	840,23	506,30	48733	29365	20615	0,41	24
		шт.		333,93	171,50	19368	9947	62,1	0,23	13
44	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установки	16	1238,31	745,48	19813	11928	8387	0,61	10
		шт.		492,83	252,64	7885	4042	62,1	0,33	5
45	С123-020302-2404 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, до DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	456,05	--	4561	--	164	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С123-020302-2405 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	731,49	--	1463	--	53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С123-020302-2602 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	641,63	--	10266	--	370	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С123-020302-2603 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	671,24	--	9397	--	338	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С123-020302-6106 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	788,28	--	788	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С123-020302-6103 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	641,63	--	642	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С123-020301-0102 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	121,18	--	364	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С123-020301-0103 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	161,31	--	323	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С123-020301-0104 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	209,67	--	419	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С123-020301-0105 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	350,97	--	1755	--	63	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С123-020301-0107 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	787,86	--	1576	--	57	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С123-020303-2403 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	959,12	--	959	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С123-020303-2401 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN до 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	390,83	--	5862	--	211	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	16	1553,51	84,29	24856	1349	12852	1,47	24
		шт.		1185,70	8,55	18971	137	60,4	0,01	--
59	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	15	1571,50	102,27	23572	1534	12138	1,47	22
		шт.		1185,70	17,10	17786	257	60,4	0,02	--
60	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	1	2816,09	222,56	2816	223	1437	2,60	3
		шт.		2097,16	37,12	2097	37	60,4	0,04	--
61	С123-040901-0502 в ценах IV квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	10	1585,74	--	15857	--	571	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С123-040901-0504 в ценах IV квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	2161,77	--	4324	--	156	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С123-040901-0503 в ценах IV квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	6	2824,91	--	16949	--	610	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С123-040901-0506 в ценах IV квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	11	5452,84	--	59981	--	2159	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С123-040901-0505 в ценах IV квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	3609,81	--	7220	--	260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С123-040901-0605 в ценах IV квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	1	20453,33	--	20453	--	736	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**520269**	**44670**			**250**
			Тенге			**214409**	**14510**			**19**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68546				
		Всего заработная плата -	Тенге				41243			
		Накладные расходы -	Тенге			29001				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25612		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3389		
		Сметная прибыль -	Тенге			7804				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				41243			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			451723				
		Материалы -	Тенге			9963				
		Всего заработная плата -	Тенге				187676			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			251227				
		Накладные расходы -	Тенге			133699				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					113356		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20343		
		Сметная прибыль -	Тенге			46834				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			632256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				187676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			737607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата -	Тенге				228919			

РАЗДЕЛ 3. Дополнительные работы. Поливочный водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1553,51	84,29	3107	169	1606	1,47	3
		шт.		1185,70	8,55	2371	17	60,4	0,01	--
68	Спрайс лист	Стоимость вентиля д 25мм	2	770,00	--	1540	--	55	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	7	1335,94	188,55	9352	1320	5598	1,29	9
		м трубопровода		1136,90	64,16	7958	449	60,4	0,08	1
70	С123-010501-1303 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	7	160,33	--	1122	--	40	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15121	1488			12
			Тенге			10330	466			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15121				
		Материалы -	Тенге			640				
		Всего заработная плата -	Тенге				10796			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2662				
		Накладные расходы -	Тенге			7300				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6521		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					779		
		Сметная прибыль -	Тенге			1794				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10796			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1282263	147734			717
			Тенге			591591	49783			65
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			289301				
		Материалы -	Тенге			702				
		Всего заработная плата -	Тенге				235132			
		Транспортные расходы -	Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			156829				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					141326		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15503		
		Сметная прибыль -	Тенге			35690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			481820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				235132			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			982247				
	Материалы -		Тенге			18501				
	Всего заработная плата -		Тенге				406242			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			512918				
		Накладные расходы -	Тенге			289564				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					245370		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44194		
		Сметная прибыль -	Тенге			101745				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1373556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							475
		Сметная заработная плата -	Тенге				406242			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			10715				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10715				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			10715				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1866090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				641374			
		Временные здания и сооружения 1,2%				22393				
		Итого с временными				1888483				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017года К=1,07	**Тенге**			2020677				
		НДС - 12%	**Тенге**			242481				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			2263158				
		Ценовая скидка - 10%				226315,79				
		Всего по акту с ценовой скидкой				2036842,10				

Заказчик:
Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №59"
Акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"
Балмуханова Д. К.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Нурай - Сервис"
Дюсенбеков Т.Т.

Подрядчик:
ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Ахмаджанова Г.Н.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО" СтройБизнес Консалтинг"
Бестембеков Е.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР