Форма - 3

Заказчик: ГУ "Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК"
Подрядчик: ТОО "КазСтройCorporation"
Договор: №51 от 22.04.2019 г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт помещении ГУ "Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК"

Лимит финансирования на 2019 год - 10228,310 тыс.тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года -10228,310 тыс.тенге
б) с начало работ - 10228,310 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2019 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тыс тыс.тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тыс.тенге	Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь, тыс.тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Текущий ремонт помещении ГУ "Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК"	тыс.тенге	10 228,310					7159,817	3068,493	10228,310

Заказчик: ГУ "Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК"

Руководитель инспекции: _____ **Хайретдинов Л.Р.**

Подрядчик: ТОО "КазСтройCorporation"

Директор: _____ **Сұлтаев Ермек Ысқақұлы**

Форма - 2

Заказчик: ГУ "Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК"
Подрядчик: ТОО "КазСтройCorporation"
Договор: №51 от 22.04.2019 г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт помещении ГУ "Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК"

АКТ
приемки выполненных работ
за__июнь_ месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
1	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1194,403	840,89	5,34	1004367	6376	448384	441970	1562044
		НР - 80%; СП - 8%			460,15	2,39	549607	2855		115707	
2	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Частичная шпаклевка кабель каналов и мест трещин	м2	100	124,31	0,69	12431	69	525	9495	23680
		НР - 80%; СП - 8%			118,37	0,31	11837	31		1754	
3	1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка влагостойкими	вычетом	242	821,66	13,02	198842	3150	68029	103116	326114
		НР - 80%; СП - 8%			527,53	5,09	127663	1232		24157	
4	Прайс-лист	Гипсоволокнистый лист влагостойкий ГВЛ 10мм KNAUF	м2	242	1071,43	--	259286	--	259286	--	259286
					--	--	--	--		--	
5	1203-0101-0303 РСНБ РК 2015	Установка выемки стены для встроенного стеклянного стенда	м2 проемов	18	4825,11	125,08	86852	2251	2790	59189	157725
		НР - 72%; СП - 8%			4545,03	22,06	81811	397		11683	
6	1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Монтаж натяжных потолков	м2	17	6808,66	58,80	115747	1000	12922	81815	213367
		НР - 80%; СП - 8%			5989,70	26,12	101825	444		15805	

7	Прайс-лист	Натяжные потолки	м2	17	1071,43	--	18214	--	18214	--	18214
					--	--	--	--		--	
8	1308-0305-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования	шт.	1	3249,65	1381,57	3250	1382	722	1502	5132
		НР - 72%; СП - 8%			1146,00	940,56	1146	941		380	
9	Прайс-лист	Люстры	м2	1	44642,86	--	44643	--	44643	--	44643
					--	--	--	--		--	
10	1115-0108-1401	Замена потолков Армстронг в 1 и цокольном этажах	м2	187,65	1223,31	128,61	229555	24134	1	172973	434730
		НР - 80%; СП - 8%			1094,70	57,53	205420	10796		32202	
11	Прайс-лист	Плита ARMSTRONG размером 600х600	м2	187,65	1339,29	--	251317	--	251317	--	251317
					--	--	--	--		--	
12	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	474,7	1348,06	7,85	639923	3727	217740	336102	1054107
		НР - 80%; СП - 8%			881,52	3,52	418456	1671		78082	
				ОТОПЛЕНИЕ							
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска металлических поверхностей	м2	40	655,32	0,93	26213	37	904	20231	50159
		НР - 80%; СП - 8%			631,79	0,42	25272	17		3715	
14	1215-0101-0909	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до	трубопрово	58	4213,11	40,85	244360	2369	171492	51043	319035
		НР - 72%; СП - 8%			1215,51	6,79	70499	394		23632	
15	1215-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 100 мм. Смена в бойлерном	шт.	7	1391,38	6,45	9740	45	255	6811	17875
		НР - 72%; СП - 8%			1348,62	2,87	9440	20		1324	
16	1116-0501-0603	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,	трубопрово	160,8	829,53	1,94	133388	312	1349	129131	283520
		НР - 98%; СП - 8%			819,20	0,24	131727	39		21002	
17	2301-0507-0103	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-1, DN 25,	м	160,8	532,00	--	85546	--	85546	--	92389
		СП - 8%			--	--	--	--		6844	
18	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12	19111,44	141,92	229337	1703	219238	8989	257393
		НР - 98%; СП - 8%			699,65	64,75	8396	777		19066	
19	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата	насос	1	17513,51	388,01	17514	388	3066	13891	33917
		НР - 98%; СП - 8%			14059,50	115,25	14060	115		2512	

20	5102-0605-0101 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	14020,00	--	14020	--		--	14020
					--	--	--	--	14020	--	
21	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	3	19328,38	203,50	57985	611	54422	3068	65937
		НР - 98%; СП - 8%			984,17	59,24	2952	178		4884	
				Отделочные работы бойлерного							
22	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	79,86	127,01	0,93	10143	75	615	7590	19151
		НР - 80%; СП - 8%			118,37	0,42	9453	34		1419	
23	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска	окрашивае	79,86	840,89	5,34	67154	426	29980	29551	104441
		НР - 80%; СП - 8%			460,15	2,39	36748	191		7736	
24	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2	3337,48	150,00	6675	300	3721	2509	9919
		НР - 90%; СП - 8%			1326,91	67,25	2654	135		735	
25	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2	12663,00	--	25326	--	25326	--	27352
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
26	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах (в подвале)	м2	1,4	2444,09	42,66	3422	60	658	1882	5728
		НР - 69%; СП - 8%			1931,33	16,59	2704	23		424	
27	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные,	м2	1,4	45066,00	--	63092	--	63092	--	68140
		СП - 8%			--	--	--	--		5047	
28	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Установка вытяжки в цокольном этаже (вентидяция)	шт	10	4469,92	198,58	44699	1986	441	42043	93682
		НР - 98%; СП - 8%			4227,25	62,87	42272	629		6939	
29	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные (0 и 1 этажей). Оштукатуривание поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	411,2	1275,83	70,78	524620	29104	158240	287857	877474
		НР - 80%; СП - 8%			820,22	54,83	337276	22545		64998	

30	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные (0 и 1 этажей). Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	411,2	1250,64	8,20	514264	3371	191440	256772	832719
		НР - 80%; СП - 8%			776,88	3,68	319453	1512		61683	
31	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Замена входной пластиковой двери на дверь с алюминиевым профилей	м2	4,2	2220,50	44,98	9326	189	1591	5258	15751
		НР - 69%; СП - 8%			1796,74	17,67	7546	74		1167	
32	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка стеклянной крышки из ПВХ на оконные ямы подвального помещения	м2	2,75	3337,48	150,00	9178	412	5117	3451	13639
		НР - 90%; СП - 8%			1326,91	67,25	3649	185		1010	
33	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка облицовочным кирпичем входное крыльцо с лестничной площадкой и колонны	м3 кладки	16,416	12342,37	2130,46	202612	34974	66621	100177	327012
		НР - 93%; СП - 8%			6153,60	408,11	101017	6700		24223	
34	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Замена перил лестичной площадки крыльца	т конструкций	0,028	102739,74	30774,53	2877	862	241	1408	4628
		НР - 69%; СП - 8%			63368,10	9530,71	1774	267		343	
35	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Замена перил лестичной площадки крыльца	т конструкций	0,02744	102739,74	30774,53	2819	844	236	1380	4535
		НР - 69%; СП - 8%			63368,10	9530,71	1739	262		336	
36	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Замена потолка крыльца из ПВХ	м2	13,23	3418,82	158,44	45231	2096	32341	10536	60228
		НР - 90%; СП - 8%			815,85	69,01	10794	913		4461	
37	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Реставрация козырька крыльца из ПВХ	м2	22	3418,82	158,44	75214	3486	53779	17520	100153
		НР - 90%; СП - 8%			815,85	69,01	17949	1518		7419	
38	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Замена канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	30	649,92	3,09	19497	93	151	18893	41462
		НР - 98%; СП - 8%			641,76	0,87	19253	26		3071	

39	1215-0101-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Замена унитаза**	прибор	3	4319,62	32,80	12959	98	307	9072	23793
		НР - 72%; СП - 8%			4184,78	15,20	12554	46		1762	
40	1215-0101-0618 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Замена раковины со смесителем**	прибор	3	2160,11	30,61	6480	92	569	4221	11557
		НР - 72%; СП - 8%			1939,78	14,18	5819	43		856	
41	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Замена водопроводных труб х/г воды диаметр - 15 мм**	м	32	2377,71	484,41	76087	15501	444	62909	150115
		НР - 98%; СП - 8%			1879,44	126,58	60142	4051		11120	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5404204	141523	2495755	2302355	8276083
							2752908	59058	14020	569524	
	Стоимость оборудования		Тенге				14020				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				14020				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3250				
	Материалы		Тенге				722				
	Всего заработная плата		Тенге					2087			
		Накладные расходы	Тенге				1502				
		Сметная прибыль	Тенге				380				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2087			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4067886				
	Материалы		Тенге				1465770				
	Всего заработная плата		Тенге					2510874			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25326				
		Накладные расходы	Тенге				2012000				
		Сметная прибыль	Тенге				486391				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6566277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1904
		Сметная заработная плата	Тенге					2510874			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81536				
	Материалы		Тенге				2726				
	Всего заработная плата		Тенге					14389			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63092				
		Накладные расходы	Тенге				9928				
		Сметная прибыль	Тенге				7317				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				98782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					14389			

	Стоимость сантехнических работ		Тенге				664053				
	Материалы		Тенге				279112				
	Всего заработная плата		Тенге					284616			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85546				
	Сдача и испытание		Тенге				2926				
		Накладные расходы	Тенге				278924				
		Сметная прибыль	Тенге				75438				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1018415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					284616			
	Стоимость прочих работ		Тенге				573460				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				573460				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8276086				
		Временные здания и сооружения 1,2%					99313				
		ИТОГО:					**8375399**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%					113068				
		ИТОГО:					**8488467**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					169769				
		ИТОГО:					**8658236**				
		в ценах 01.01.2019 К=1,05					**8828006**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					**1059361**				
		Всего:					**9887366**				
		Всего с понижающим коэффициентом К=0,31034487:					**3068493,40**				

Заказчик: ГУ "Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции КСК в АПК МСХ РК"

Руководитель инспекции: _____ Хайретдинов Л.Р.

ТОО "КазСтройCorporation"

Директор: _____ Султаев Е.Ы.