Форма №3

АКТ приемки

выполненных работ Ф-№3 за июнь месяц 2019 года

«Капитальный ремонт подъездной дороги районного значения к населенному пункту Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области»

Заказчик	КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик	ТОО «Кызылорда жолдары»
Наименование объекта	«Капитальный ремонт подъездной дороги районного значения к населенному пункту Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области»
Дата заключения договора	Договор № 41 от 20 мая 2019 года
Сумма договора	424 639 797,12 тенге

Выполнение с начала года по отчетный период, тенге	**109 351 926**
Предоплата (аванс 30%), тенге	**63 695 969,57**
Ранее активированные суммы, тенге	**0**
Выполнение за июнь месяц 2019 года, тенге	**109 351 926**
Удержание аванса	**32 805 578**
Итого к оплате, тенге:	**76 546 348**
ВТЧ НДС 12%	**8 201 394**

«Заказчик»
КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель
Е.Б. Бахтияров

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»
Директор
А.Д. Шоманов

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2019 г.

Заказчик: КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №41 от 20.05.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги районного значения к населенному пункту Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Капитальный ремонт подъездной дороги районного значения к населенному пункту Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области	471 822,000	424 639,79712	109 351,926	109 351,926

«Заказчик»
КГУ «Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
Руководитель
Бахтияров Е.Б.

«Технадзор»
ТОО «Стройтехнопроект KZ А и К»
Уткельбаев М.

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»
Директор
Шоманов А.

Заказчик: КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"

Наименование стройки: Капитальный ремонт подъездной дороги районного значения к населенному пункту Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области

Договор: №41 от 20.05.2019г

АКТ №1 от 26.06.2019г.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010207-1901 1101-0207-1901 РСНБ РК 2015**	**Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л с)**	**га**	**4,3163**		**110725**	**477916,78**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		23400,00	101000,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10730,00	46313,36
		Сметная стоимость:				**144855,00**	**625230,39**
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА ТИП I					
2	**Е11-270302-0404 1127-0302-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**17275,8**		**368,92**	**6373437,41**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		46,28	799599,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,22	573842,92
		Сметная стоимость:				**448,43**	**7746879,44**
3	**С341-010105-1015 4101-0105-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**8292,4**		**607,00**	**5033456,45**
4	**Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**м2 площади основания**	**23030,8**		**104,77**	**2412894,83**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		50,96	1173751,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,46	286931,69
		Сметная стоимость:				**168,19**	**3873577,88**
5	**Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**23030,8**		**139,24**	**3206812,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		60,54	1394350,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,98	368093,00
		Сметная стоимость:				**215,77**	**4969255,50**
6	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3454,6**		**2216,00**	**7655421,30**
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**10,9**		**136643,57**	**1489414,93**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	8876,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	119863,28
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**1618154,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,33	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	13065		2122,54	27730936,38
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		86,39	1128674,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,71	2308768,91
		Сметная стоимость:				2385,64	31168380,24
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,5		136643,57	888183,21
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	5293,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	71478,10
		Сметная стоимость:				148454,52	964954,39
10	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки I, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	11640		1910,18	22234453,10
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,47	773752,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,13	1840656,43
		Сметная стоимость:				2134,78	24848861,86
11	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки I. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	11640		894,41	10410902,21
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,42	4923,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,59	833266,09
		Сметная стоимость:				966,42	11249092,18
		ПРИМЫКАНИЕ ТИП II					
15	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	93,7		1071,27	100378,01
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		328,24	30755,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,96	10490,69
		Сметная стоимость:				1511,47	141624,34
16	С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	93,7		2869,00	268825,30
17	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	625		139,24	87025,28
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		60,54	37839,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,98	9989,17
		Сметная стоимость:				215,77	134853,82
18	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	93,70		2216,00	207639,20
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2		136643,57	27328,71
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	162,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	2199,33
		Сметная стоимость:				148454,52	29690,90
20	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,33	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	294		2122,54	624025,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		86,39	25398,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,71	51953,93
		Сметная стоимость:				**2385,64**	**701378,02**
21	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,04**		**136643,57**	**5465,74**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	32,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	439,87
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**5938,18**
22	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I, АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**147**		**2176,40**	**319930,21**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,56	9784,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,44	26377,15
		Сметная стоимость:				**2422,39**	**356091,56**
23	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**147**		**511,81**	**75235,62**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,21	31,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,96	6021,34
		Сметная стоимость:				**552,98**	**81288,04**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**89629682,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**5494225,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6556685,26**
ИТОГО по акту:			Тенге				**101680593,31**
Временные здания и сооружения 1,04%			Тенге				**1057476**
Всего			Тенге				**102738072**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%			Тенге				**1479433**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге				**2139417**
Всего			Тенге				**3618840**
ИТОГО			Тенге				**106356913**
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				**2127139**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге				**108484052**
НДС в текущих ценах - 12%			Тенге				**13018089**
ИТОГО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			Тенге				**121502141**
Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,9			Тенге				**109351926**

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель Бахтияров Е.Б.

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

Уткельбаев М.

«Стройтехнопроект KZ A и K» Товарищество с ограниченной ответственностью

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Кызылорда жолдары"

Директор

Шоманов А.