Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Зыряновского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, г.Зыряновск, СОВЕТСКАЯ, 16

БИН 130440013041 БИК TSESKZKA ИИК KZ269981TB0000294744 АО "Цеснабанк"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор №БД-2019-369 от 29.04.2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО

СПРАВКА № 1 от 24.06.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019 года

№№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО**	**341 859 575,23**	**46 755 235,30**	-	**46 755 235,30**	-	**295 104 339,93**	**40 209 502,36**
	Погашение аванса за отчётный месяц		**6 545 732,94**		**6 545 732,94**			
	ИТОГО:		**40 209 502,36**	-	**40 209 502,36**	-		**40 209 502,36**

Заказчик:
Заместитель главного врача по ОМКиКК

_____ Е. К. Абдуллина

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____ М. А. Шакиров

Технический надзор:
Директор ТОО "Объединенная жилкомсервис"

_____ Каребаева Ж. А.

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Зыряновского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, г.Зыряновск, СОВЕТСКАЯ, 16

БИН 130440013041 БИК TSESKZKA ИИК KZ26998LTB0000294744 АО "Цеснабанк"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор №БД-2019-369 от 29.04.2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО

Акт приёмки выполненных работ № 1 за июнь 2019 года (от 24.06.2019г.)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Перегородки.										
6	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные 1-го этажа. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	46,17	1603,66	171,89	74041	7936	–	50301	134289
					1431,77	81,37	66105	3757	–	9947	
7	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные 2-го этажа. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	18,42	1603,69	171,93	29540	3167	–	20068	53577
					1431,76	81,38	26373	1499	–	3969	
8	1146-0401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные 2-го этажа. Разборка НР = 84 %	м2	8,1	457,04	145,93	3702	1182	–	2628	6836
					311,11	75,19	2520	609	–	506	
9	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,35	18082,86	6497,14	6329	2274	–	4311	11491

				11585,71	3077,14	4055	1077	–	851	
	Итого по разделу 4					**206 193**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					99 053				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 559				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 942				
	Накладные расходы, тенге					77 308				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					15 273				
Раздел 5 Общестроительные работы.										
5.1 потолки, стены и перегородки										
10 1212-0104-0501	Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1610,85	150,94	–	243142	–	–	175067	451666
				150,94	–	243148	–	–	33457	
11 1212-0104-0504	Потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	168,74	217,94	–	36775	–	–	26478	68313
				217,94	–	36775	–	–	5060	
12 1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	2485,2	150,94	–	375116	–	–	270091	696824
				150,94	–	375126	–	–	51617	
13 1212-0104-0504	Стены и перегородки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	2911,51	217,94	–	634534	–	–	456857	1178702
				217,94	–	634523	–	–	87311	
14 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	1062,9	691,54	48,84	735036	51915	–	509762	1344382
				642,7	23,41	683121	24882	–	99584	
15 1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной поверхности	123,86	99,22	–	12289	–	–	8848	22828
				99,22	–	12289	–	–	1691	
5.2 полы										

16 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	653,24	736,84	28,35	481331	18522	–	340090	887135
				708,48	14,6	462809	9538	–	65714	
17 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	653,24	271,93	21,02	177636	13732	–	160396	365075
				250,91	10,3	163904	6730	–	27043	
18 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	545,31	301,86	16,93	164608	9234	–	115293	302293
				284,93	8,72	155374	4755	–	22392	
19 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	137,21	65,04	–	8924	–	–	6425	16577
				65,04	–	8924	–	–	1228	
20 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	526,62	99,15	2,56	52213	1348	–	37122	96482
				96,59	1,32	50865	694	–	7147	
21 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	1729,13	31,97	–	55280	–	–	39802	102689
				31,97	–	55280	–	–	7607	
5.3 проемы										
22 1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 84 %	м2	362,24	1537,48	152,4	556936	55206	–	445334	1082452
				1385,08	78,48	501730	28430	–	80182	
23 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	23,6	851,86	–	20104	–	–	14475	37345
				851,86	–	20104	–	–	2766	
24 1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР = 72 %	м2	35,27	2311,37	40,43	81522	1426	–	58155	150851
				2270,94	19,14	80096	675	–	11174	
25 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	364,75	985,51	152,4	359465	55588	–	279303	689869
				833,11	78,48	303877	28627	–	51101	

	Итого по разделу 5					**7 493 483**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 787 945				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					206 971				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					104 331				
	Накладные расходы, тенге					2 943 498				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					555 074				
Раздел 6 Оборудование систем отоплени и вентиляции.										
27 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж / 1161 секц / НР = 72 %	шт.	129	995,61	44,11	128434	5690	–	90485	236433
				951,5	22,71	122744	2930	–	17514	
28 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	950	368,69	2,83	350260	2686	30487	228996	625596
				333,78	1,01	317087	963	–	46340	
29 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	10	634,2	4,8	6342	48	553	4146	11327
				574,1	1,7	5741	17	–	839	
30 1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	6	455,17	1,5	2731	9	69	1910	5012
				442,17	–	2653	–	–	371	
31 1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	30	693,27	3,53	20798	106	828	14302	37908
				662,13	–	19864	–	–	2808	
32 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	решетка	73	486,15	18,34	35489	1339	–	33814	74847
				467,81	4,85	34150	354	–	5544	
33 1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	99,2	499,46	14,77	49546	1465	–	35161	91484

				484,69	7,6	48081	754	–	6777	
34 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	97,1	419,35	14,77	40719	1434	–	28817	75099
				404,58	7,6	39285	738	–	5563	
	Итого по разделу 6					**1 157 706**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					589 605				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 777				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 756				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					31 937				
	Накладные расходы, тенге					437 631				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					85 756				
Раздел 7 Оборудование систем водопровода и канализации.										
35 1215-0101-0403	Мойка двойная. Демонтаж НР = 72 %	прибор	11	1055,91	15,55	11615	171	–	8303	21511
				1040,36	8	11444	88	–	1593	
36 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	29	525,28	5,1	15233	148	–	10916	28241
				520,17	2,62	15085	76	–	2092	
37 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	17	653,06	5,71	11102	97	–	7960	20587
				647,35	2,94	11005	50	–	1525	
38 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	525	5	525	5	–	377	974
				520	3	520	3	–	72	
39 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	1043	368,7	2,83	384549	2949	33472	251414	686840
				333,78	1,01	348128	1058	–	50877	
40 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	70	634,24	4,83	44397	338	3869	29024	79295
				574,14	1,73	40190	121	–	5874	

41 1215-0101-0201										
	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	200	687,71	3,15	137542	630	–	98810	255260
				684,56	1,62	136912	324	–	18908	
42 1215-0101-0202										
	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	250	855,04	6,3	213759	1575	–	153356	396484
				848,74	3,24	212184	811	–	29369	
	Итого по разделу 7					**1 489 192**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					775 468				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 913				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 531				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					37 341				
	Накладные расходы, тенге					560 160				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					110 310				
Раздел 8 Электромонтажные работы.										
43 1217-0101-0701										
	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	338	49,52	–	16738	–	–	12052	31093
				49,52	–	16739	–	–	2303	
44 1217-0101-0701	Распаячные коробки. Демонтаж / прим / НР = 72 %	шт.	534	49,52	–	26444	–	–	19040	49123
				49,52	–	26445	–	–	3639	
45 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	372	54,19	0,59	20157	220	–	14436	37360
				53,59	0,3	19937	113	–	2767	
46 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	235	73		17155		–	–	18527
				–		–		–	1372	
47 4102-0103-1005										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	235	126		29610		–	–	31979
				–		–		–	2369	

Итого по разделу 8	**168 082**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 121
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	220
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113
- перевозка грузов, тенге	46 765
Накладные расходы, тенге	45 528
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 450

Итого по смете	**10 514 656**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 315 192
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	240 440
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 673
- материалы, изделия и конструкции, тенге	69 278
- перевозка грузов, тенге	46 765
Накладные расходы, тенге	4 064 125
Сметная прибыль (8 %), тенге	778 863

Локальная смета № 2-1-2

Раздел 1 Кровля.

1.1 утепление деревянного чердачного перекрытия (болк 1)

2 2108-0102-0701	Геомембрана полимерная толщиной 0,15 мм	м2	425	126	53550	53550	–	57834
				–	–	–	4284	
4 2111-0103-0101	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=0,150;	м3	63,75	9609	612574	612574	–	661580
				–	–	–	49006	
6 2108-0102-0701	Геомембрана полимерная толщиной 0,15 мм	м2	425	126	53550	53550	–	57834
				–	–	–	4284	

1.2 утепление ж/б перекрытия (блок 2 и 3)

8 2111-0103-0101	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=0,200;	м3	100	9609	960900	960900	–	1037772

				–		–		–	76872	
1.3 покрытие кровли здания										
12 2110-0101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,100;	м2	1958	2522		4938076		4938076	–	5333122
				–		–		–	395046	
Раздел 4 Проемы.										
4.1 окна										
50 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых / ОК5, ОК6, ОК12 / НР = 90 %	м2	28,424	4433,68	201,8	126023	5736	75395	38488	177672
				1579,37	92,32	44892	2624	–	13161	
51 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых / ОК3, ОК4, ОК8) НР = 90 %	м2 проемов	74,676	3155,75	197,79	235659	14770	138412	72391	332694
				1104,46	92,32	82477	6894	–	24644	
52 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) / ОК9, ОК10 / НР = 90 %	м2 проемов	7,59	3116,73	201,4	23656	1529	12712	8209	34414
				1240,45	94,72	9415	719	–	2549	
53 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых / ОК13, ОК14 / НР = 90 %	м2 проемов	1,462	4433,65	202,46	6482	296	3877	1980	9139
				1579,34	92,34	2309	135	–	677	

54	2109-0201-0908									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 / ОК1-13 шт, ОК2-39 шт, ОК7-8 шт, ОК11-3 шт прим на м2 /	м2	160	22059		3529440		3529440	–	3811795
				–		–		–	282355	
55	2109-0201-0908									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: шестиэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 / ОК9-10 шт, ОК10-2 шт прим на м2 /	м2	55,89	22059		1232878		1232878	–	1331508
				–		–		–	98630	
56	2109-0201-0705									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 / ОК3-19 шт, ОК4-9 шт, ОК5-6 шт, ОК6-17 шт, ОК8-6 шт, ОК12-2 шт прим на м2 /	м2	103,1	28624		2951134		2951134	–	3187225
				–		–		–	236091	
57	2109-0201-0102									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 / ОК13-1 шт, ОК14-1шт /	м2	1,462	19334		28266		28266	–	30527
				–		–		–	2261	
	4.2 подоконные доски									
58	1110-0501-0401									
	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	52,75	1210,98	5,83	63879	308	50536	10677	80520
				247,1	2,78	13035	147	–	5964	

59 2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 / 1770L - 52 шт, 1120L - 28 шт, 860L - 6 шт, 730L - 17 шт, 1380L - 14 шт, 2420L - 12 шт, 1640L - 3 шт, 990L - 2шт /	м	196,23	1390		272760		272760	–	294581
				–		–		–	21821	
4.6 двери ПВХ										
73 1110-0501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	93,686	2697,85	206,31	252751	19328	148993	75836	354874
				901,2	98,15	84430	9195	–	26287	
74 2109-0202-0603	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-19, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 / Д16 - 3 шт /	м2	12,893	23194		299040		299040	–	322963
				–		–		–	23923	
75 2109-0202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 / Д9 - 25 шт /	м2	80,794	21884		1768096		1768096	–	1909544
				–		–		–	141448	
76 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	54,06	3997,96	205,44	216130	11106	149377	49222	286580
				1029,36	94,73	55647	5121	–	21228	
78 2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 / Д3 - 14 шт, Д3.1 - 12 шт /	м2	40,404	27195		1098787		1098787	–	1186690
				–		–		–	87903	

80	2109-0202-0307	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 / Д6 - 17 шт, Д6.1 - 18 шт /	м2	81,375	22420		1824428		1824428	–	1970382
					–		–		–	145954	
81	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 / Д8 - 3 шт, Д8.1 - 4 шт, Д10 - 4 шт, Д10.1 - 2 шт, Д11 - 3 шт прим на м2 /	м2	33,563	24998		839008		839008	–	906129
					–		–		–	67121	
83	2109-0202-0402	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 / Д12 - 3 шт, Д15 - 1 шт прим на м2 /	м2	7,712	25381		195738		195738	–	211397
					–		–		–	15659	
		Итого по разделу 4					**23 586 776**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					292 205				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					53 073				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 835				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 237 527				
		Накладные расходы, тенге					256 803				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 747 168				

Раздел 9 Внутренняя отделка.

9.1 потолок

175	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	597	1442,29	27,12	861047	16191	145548	461546	1428400
					1171,37	21,7	699308	12955	–	105807	

9.3 стены и перегородки

180 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	524,15	1146,19	24,54	600775	12863	110186	316111	990237
				911,43	19,27	477726	10100	–	73351	
185 1115-0206-0203	Гипсокартонные перегородки. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	6,6	1153,81	8,21	7615	54	2830	3419	11917
				716,82	2,71	4731	18	–	883	
9.4 откосы										
189 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	52	5120,96	22,84	266290	1188	46170	142265	441239
				4210,24	11,76	218932	612	–	32684	
11.5 отмостка по периметру здания.										
224 1106-0101-0101	Отмостка бетонная по периметру здания из бетона кл. В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	15,98	21745,06	1323,65	347486	21152	305296	20821	397772
				1316,52	274,41	21038	4385	–	29465	

Итого по разделу 9	**3 269 565**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 421 735
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 448
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 070
- материалы, изделия и конструкции, тенге	610 030
Накладные расходы, тенге	944 162
Сметная прибыль (8 %), тенге	242 190

Итого по смете	**26 856 341**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 713 940
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 521

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 905				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 847 557				
	Накладные расходы, тенге					1 200 965				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 989 358				

Локальная смета № 2-1-3

1.3 прокладка трубопровода

35 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	79	1958,35	37,43	154710	2957	97800	53896	225294
				682,95	13,2	53953	1043	–	16688	
36 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 / для крепления /	т	0,0706	328438		23188		23188	–	25043
				–		–		–	1855	
	Итого по разделу 1					**250 337**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 953				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 957				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 043				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					120 988				
	Накладные расходы, тенге					53 896				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					18 543				

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1.

81 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	78	738,25	1,29	57584	101	179	56189	122875
				734,67	0,41	57304	32	–	9102	
82 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	107	2095,93	3,17	224265	339	148547	73971	322095

				704,48	0,95	75379	102	–	23859	
83 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	7	630		4410		4410	–	4763
				–		–		–	353	
84 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	7	155		1085		1085	–	1172
				–		–		–	87	
85 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	3	14901,67	68,78	44705	206	41629	2910	51424
				956,67	33,11	2870	99	–	3809	
86 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 / прочистка / прим	шт.	8	630		5040		5040	–	5443
				–		–		–	403	
87 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 / прочистка / прим	шт.	11	155		1705		1705	–	1841
				–		–		–	136	
88 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	54	251		13554		13554	–	14638
				–		–		–	1084	
89 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	40	73		2920		2920	–	3154
				–		–		–	234	
90 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка / выпуск / НР = 98 %	м трубопровода	18	712,7	3,16	12829	57	91	12444	27295
				704,48	0,95	12681	17	–	2022	
91 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 / выпуск /	м	18	1127		20286		20286	–	21909

				–		–		–	1623	
92 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3666	246	3666	246	526	2888	7078
				2894	53	2894	53	–	524	
93 2302-0601-0701	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	5063		5063		5063	–	5468
				–		–		–	405	
	Итого по разделу 3					**589 155**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					151 128				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					949				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					303				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					245 035				
	Накладные расходы, тенге					148 402				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					43 407				
	Итого по смете					**839 492**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					205 081				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 906				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 346				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					366 023				
	Накладные расходы, тенге					202 298				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					61 950				

Локальная смета № 2-1-4

Раздел 1 Система отопления 1-3.

2 2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1161	2314		2686554		2686554	–	2901478
				–		–		–	214924	
3 2302-0902-4902	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1-3/4" "П"-"М", Т до +120 °С, PN 20, DN 20, типа Bugatti K=150,000;	шт.	300	617		185100		185100	–	199908

				–	–	–	14808	
4 2302-0103-2903	Заглушки стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67 К=150,000;	шт.	150	773	115950	115950	–	125226
				–	–	–	9276	
5 2304-1010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170 °C, типа Watts К=150,000;	шт.	150	4268	640200	640200	–	691416
				–	–	–	51216	
6 2302-1101-0304	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86 К=150,000;	1000 шт.	0,45	33789	15205	15205	–	16421
				–	–	–	1216	
8 2304-1008-0403	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	135	8139	1098765	1098765	–	1186666
				–	–	–	87901	
9 2305-1207-1902	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C, типа Danfoss	шт.	135	9407	1269945	1269945	–	1371541
				–	–	–	101596	
10 2305-1314-0306	Клапан запорный радиаторный радиаторный , модели Lockshield, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002 / прим /	шт.	135	2429	327915	327915	–	354148
				–	–	–	26233	
11 2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	39	32548	1269372	1269372	–	1370922
				–	–	–	101550	
12 2304-1006-2202	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	39	11507	448773	448773	–	484675

				–		–		–	35902	
13 2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	30	2091		62730		62730	–	67748
				–		–		–	5018	
14 2304-0902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3115		12460		12460	–	13457
				–		–		–	997	
16 2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °С, типа Watts	шт.	4	2653		10612		10612	–	11461
				–		–		–	849	
17 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	155	838,08	17,16	129902	2660	71493	55609	200352
				359,67	6,42	55749	995	–	14841	
18 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	41,67	854,5	17,15	35607	715	19905	14950	54602
				359,66	6,42	14987	268	–	4045	
19 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	1222,29	17,16	146675	2059	101456	43051	204904
				359,67	6,42	43160	770	–	15178	
20 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1418,5	17,2	14185	172	10416	3588	19195
				359,7	6,4	3597	64	–	1422	
25 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200	542		108400		108400	–	117072
				–		–		–	8672	
	Итого по разделу 1					**9 391 192**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					117 493				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 606				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 097				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 455 251				
	Накладные расходы, тенге					117 198				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					695 644				

Раздел 2 Система теплоснабжения установок П1-П3, К1-К3.

46 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	853,5	19,6	8535	196	4258	4073	13617
				408,1	7,5	4081	75	–	1009	
47 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1384,3	19,6	13843	196	9566	4073	19349
				408,1	7,5	4081	75	–	1433	
48 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	141	744,63	37,43	104993	5278	3418	96197	217285
				682,96	13,21	96297	1863	–	16095	
49 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	326		1956		1956	–	2112
				–		–		–	156	
50 2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 / прим /	м	135	534		72090		72090	–	77857
				–		–		–	5767	
51 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	88	746,36	37,43	65680	3294	2286	60037	135774
				682,95	13,2	60100	1162	–	10057	
52 2301-0201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /прим /	м	8	737		5896		5896	–	6368

				–		–		–	472	
53 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	80	1045		83600		83600	–	90288
				–		–		–	6688	
54 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	80	1015,21	65,51	81217	5241	4346	71918	165386
				895,38	21,95	71630	1756	–	12251	
55 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	1411		22576		22576	–	24382
				–		–		–	1806	
56 2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	64	1974		126336		126336	–	136443
				–		–		–	10107	

Итого по разделу 2	**888 861**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	236 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 931
- материалы, изделия и конструкции, тенге	336 328
- оборудование, тенге	–
Накладные расходы, тенге	236 298
Сметная прибыль (8 %), тенге	65 841

Локальная смета № 2-1-8

Раздел 1 Распределительная сеть.

1.3 кабельно-проводниковая продукция

18 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1367,0	107,57	3,32	147048	4538	30266	81977	247347

				82,11	1,18	112244	1613	–	18322	
19	2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,73333333	264290		722393		722393	–	780184
					–		–		–	57791	
20	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1367,0	494,22	32,43	675599	44332	166255	344366	1101562
					340,17	9,71	465012	13274	–	81597	
21	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	2733,33333	69		188600		188600	–	203688
					–		–		–	15088	
		Итого по разделу 1					**2 332 781**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					577 256				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					48 870				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 887				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 107 514				
		- оборудование, тенге									
		Накладные расходы, тенге					426 343				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					172 798				

Раздел 2 Распределительная сеть вентиляции и питающие сети.

2.4 заземление

40	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	96,7	663,12	22,74	64124	2199	46045	11884	82089
					164,22	6,47	15880	626	–	6081	
41	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	5881	273,94	35286	1644	26604	5448	43993
					1173	88,22	7038	529	–	3259	
		Итого по разделу 2					**126 082**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 918				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 843				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 155				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					72 649				
	- оборудование, тенге									
	Накладные расходы, тенге					17 332				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 340				

Раздел 3 Электроосвещение.

3.4 кабельная продукция

60 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2536,0	393,04	13,83	996749	35073	307236	477113	1591771
				258,06	3,24	654440	8217	–	117909	
61 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	4226,7	24		101441		101441	–	109556
				–		–		–	8115	
62 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2536,0	107,57	3,32	272798	8420	56147	152081	458869
				82,11	1,18	208231	2992	–	33990	
63 2306-0144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,82	166985		637883		637883	–	688914
				–		–		–	51031	
64 2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,327	112989		36947		36947	–	39903
				–		–		–	2956	
65 2306-0144-0803	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08	232355		18588		18588	–	20075
				–		–		–	1487	

Итого по разделу 3	**2 909 088**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	862 671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 493
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 209
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 158 242
Накладные расходы, тенге	629 194
Сметная прибыль (8 %), тенге	215 488
Итого по смете	**5 367 951**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 462 845
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 206
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 251
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 338 405
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	1 072 869
Сметная прибыль (8 %), тенге	397 626
Итого по акту	**43 578 440**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 491 977
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	441 167
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	199 829
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 621 263
- оборудование, тенге	
- перевозка грузов, тенге	46 765
Накладные расходы, тенге	6 337 959
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 227 797
Итого по акту на подряд, тенге	**43 578 440**
Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8	522 941
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	970 230
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	411 119

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	901 432
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с 26.03.2018 г.	46 384 162,00
Итого сумма с учетом договорной скидки в текущих ценах к= 0,9	41 745 745,80
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	5 009 489,50
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**46 755 235,30**

Заказчик:
Заместитель главного врача по ОМКиКК

_____ Е. К. Абдуллина

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____ М. А. Шакиров

Директор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ Каребаева Ж. А.