Заказчик: "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Аксайбизнесстрой"

Договор № от №86 от 22.05.2019г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №00000000017

от 26.06.2019г

Средний ремонт дороги по ул.Наурыз 2 в г.Аксай ЗКО

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4П2 Покрытия и пересечения**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (с погрузкой)**	**м2 покрытия**	**7634,7000**		**92,96**	**709731**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,0025	19,087	1066,00	20346
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	29,775	1604,49	47774
		Итого оплата труда:				**8,92**	**68121**
1. 3	3301-0101-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,001	7,635	3936,00	30050
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	7,635	1316,00	10048
1. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0001	0,76347	5430,00	4146
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,76347	1101,00	841
1. 5	3201-0205-0302 РСНБ РК 2015	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0014	10,689	61298,00	655189
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0028	21,378	1725,50	36888
		Итого эксплуатация машин:				**90,30**	**689384**
1. 6	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,00055	4,199	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		9,64	73570
		Сметная прибыль	%	8		8,21	62664
		Сметная стоимость:				**110,81**	**845965**
2	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015 П2 Покрытия и пересечения**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**42,4150**		**3354,52**	**142282**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	2,434	103,217	875,00	90315
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	18,103	1124,62	20359
		Итого оплата труда:				**2609,30**	**110673**
2. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	0,907681	9418,00	8549
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,907681	1572,00	1427
2. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	16,648	2337,00	38906
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3925	16,648	1101,00	18329
2. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,177	49,944	50,00	2497
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	0,547153	185,00	101
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 7	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	0,547153	3498,00	1914
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,547153	1101,00	602
		Итого эксплуатация машин:				**1225,20**	**51967**
		Накладные расходы	%	72		1878,70	79685
		Сметная прибыль	%	8		418,66	17757
		Сметная стоимость:				**5651,87**	**239724**
12	**1146-0401-0102 РСНБ РК 2015 П2 Покрытия и пересечения**	**Фундаменты бетонные,задранная обочина,парковки,съезды. Разборка с помощью отбойных молотков**	**м3**	**77,5800**		**15032,36**	**1166210**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	8,27	641,587	976,00	626189
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	220,327	1101,00	242580
		Итого оплата труда:				**11198,36**	**868769**
12. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	220,327	2351,00	517989
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	220,327	1101,00	242580

	Шифр номера		Единица	Количество		Сметная стоимость	
12. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	440,654	50,00	22033
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6960,84**	**540022**
		Накладные расходы	%	84		9406,62	729766
		Сметная прибыль	%	8		1955,12	151678
		Сметная стоимость:				**26394,10**	**2047654**
13	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015 П2 Покрытия и пересечения**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**20,0000**		**625,87**	**12517**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,767	15,34	816,00	12517
		Итого оплата труда:				**625,87**	**12517**
		Накладные расходы	%	108		675,94	13519
		Сметная прибыль	%	8		104,15	2083
		Сметная стоимость:				**1405,96**	**28119**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге					**2 030 740,00**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**2 030 740,00**
Накладные расходы -	Тенге					**896 540,00**
Накладные НУЧП -	Тенге					**896 540,00**
Сметная прибыль -	Тенге					**234 182,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**3 161 462,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге					**3 161 462,00**
Скидка 4,3%	**4,3%**					**135 942,87**
Итого со скидкой						**3 025 519,13**
НДС 12%						**363 062,30**
Итогос НДС						**3 388 581,43**

Заказчик: **Аким г.Аксай Тугузбаев А.К**

Подрядчик: **Директор Агаев А.А**

Технадзор **ТОО "Остов" Танабаев С.Д.**

Кудайбаев Д.С.