Форма 4

Объект: "Реконструкция моста через Южный коллектор трассы "Самара-Шымкент-Мадениет-Макпалкол-Жанаталап-Аккыр" Жалагашского района, Кызылординской области"

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»

Договор: № 49 от 22.04.2019 г.

АКТ №2 от 26.06.2019г

Выполненных работ за июнь месяц 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Объезд.Земляные работы										
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Отсыпка дороги**	м3	5157,078		186,29	177,53	960712	915536	--	176781	1228492
		НР - 72%; СП - 8%				8,76	38,85	45176	200352		90999	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	уплотненного грунта	9276,33		76,87	66,09	713081	613049	27829	140640	922019
		НР - 72%; СП - 8%				7,78	13,27	72203	123130		68298	
		РАЗДЕЛ 2.Объезд.Дорожная одежда										
10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	основания в плотном теле	390,6		4234,47	953,81	1653984	372557	1236092	128209	1924768
		НР - 108%; СП - 8%				116,06	187,86	45335	73377		142575	
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	основания в плотном теле	390,6		3553,70	987,86	1388077	385858	956884	131559	1641207
		НР - 108%; СП - 8%				116,06	195,80	45335	76479		121571	
12	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см**	м2 покрытия обочин	813		2078,05	105,82	1689458	86035	1586207	44134	1872279
		НР - 108%; СП - 8%				21,18	29,09	17216	23649		138687	
		РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды (ТИП I)										
13	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	284		309,42	283,78	87875	80594	27	25798	122766
		НР - 72%; СП - 8%				25,54	100,62	7254	28576		9094	
14	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	531		86,00	--	45666	--		--	49319
		СП - 8%				--	--	--	--		3653	
15	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	спланированной площади	946		6,11	6,11	5780	5780	--	1048	7374
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,54	--	1455		546	
16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	основания в плотном теле	189,2		4234,47	953,81	801162	180460	598743	62102	932325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			116,06	187,86	21959	35543		69061	
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	основания в плотном теле	160,6	3553,70	987,86	570725	158650	393435	54092	674802
		НР - 108%; СП - 8%			116,06	195,80	18640	31445		49985	
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,56	136643,57	1616,75	76520	905	75615	456	83135
		НР - 108%; СП - 8%			--	754,00	--	422		6158	
19	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	715	2309,72	161,33	1651453	115354	1492246	78166	1867988
		НР - 108%; СП - 8%			61,33	39,89	43853	28522		138369	
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,21	136643,57	1616,75	28695	340	28355	171	31175
		НР - 108%; СП - 8%			--	754,00	--	158		2309	
21	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	654	1910,18	90,23	1249255	59008	1166339	43474	1396147
		НР - 108%; СП - 8%			36,56	24,99	23908	16345		103418	
22	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым	м2	654	894,39	0,08	584930	53	584621	277	632023
		НР - 108%; СП - 8%			0,39	--	256	--		46817	
23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	м2	654	2259,28	90,43	1477568	59141	1394519	43530	1642786
		НР - 108%; СП - 8%			36,56	25,07	23908	16397		121688	
24	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 5см	м2	654	532,57	0,04	348301	28	348145	138	376315
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	128	--		27875	
		РАЗДЕЛ 4.Обустройство улицы и организация движения Установка дорожных знаков и металлических опор									
25	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков	шт	8	4036,14	690,43	32289	5523	3470	27030	64064
		НР - 108%; СП - 8%			2912,00	216,43	23296	1731		4745	
26	2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6652,00	--	13304	--	13304	--	14368
		СП - 8%			--	--	--	--		1064	
27	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	20673,00	--	41346	--	41346	--	44654
		СП - 8%			--	--	--	--		3308	
28	2401-0201-0210 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8786,00	--	17572	--	17572	--	18978
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
29	2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	16484,00	--	32968	--	32968	--	35605
		СП - 8%			--	--	--	--		2637	
30	2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1,25 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	4639,00	--	18556	--	18556	--	20040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1484	
31	2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	7395,00	--	14790	--	14790	--	15973
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж существующей дорожной одежды									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	62,8	2382,84	1042,09	149642	65443	--	120041	291258
		НР - 108%; СП - 8%			1340,75	429,13	84199	26950		21575	
2	4131-0101-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	150,72	621,00	--	93597	--		--	101085
		СП - 8%			--	--	--	--		7488	
3	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	150,72	344,00	--	51848	--		--	55995
		СП - 8%			--	--	--	--		4148	
4	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчано-гравийные. Разборка	м3 конструкции	94,2	320,11	230,96	30155	21756	1	13662	47322
		НР - 108%; СП - 8%			89,15	45,13	8398	4251		3505	
5	4131-0101-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	142,24	621,00	--	88331	--		--	95398
		СП - 8%			--	--	--	--		7066	
6	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	142,24	344,00	--	48931	--		--	52845
		СП - 8%			--	--	--	--		3914	
		РАЗДЕЛ 2.Подготовительные работы									
7	ТСЦИ РК 8.03-04-2016 тб.62 106	Разбивка оси моста	км	0,06	68856,00	--	4131	--	--	--	4131
					68856,00	--	4131	--		--	
8	ТСЦИ РК 8.03-04-2016 тб.62 106	Разбивка оси земляного полотна автодороги	км	0,02	68856,00	--	1377	--	--	--	1377
					68856,00	--	1377	--		--	
9	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	63,75	2382,84	1042,09	151906	66433	--	121857	295664
		НР - 108%; СП - 8%			1340,75	429,13	85473	27357		21901	
10	4131-0101-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	160	621,00	--	99360	--		--	107309
		СП - 8%			--	--	--	--		7949	
11	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	160	112,00	--	17920	--		--	19354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
12	1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Разборка балок пролетного строения	м3 кладки	81,5	64059,34	32548,52	5220836	2652704	--	3121509	9009733
		НР - 84%; СП - 8%			31082,18	14513,92	2533198	1182884		667388	
13	4131-0101-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	389,4	621,00	--	241817	--		--	261163
		СП - 8%			--	--	--	--		19345	
14	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка мусора. Расстояние перевозки 2 км	Тенге за 1 тонну	389,4	99,00	--	38551	--		--	41635
		СП - 8%			--	--	--	--		3084	
		Итого					**19742469**			4334674	**26002871**
										1925727	
		Накладные расходы					4334674				
		Сметная прибыль8%					1925727				
		Глава 5. Всего					**26002870**				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 4,8%					1248138				
		Всего по глава 2-8:					**27251008**				
		Глава 9.									
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%					858407				
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,									
		поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье					1107470				
		Всего по глава 9.					**1965877**				
		Всего по глава 2-9:					**29216884**				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%					**545020**				
		Стоимость в текущем уровне цен:					**29761904**				
		Итого с понижающий коэф-0,9					**26785714**				
		НДС-12%					3214286				
		Всего					**30000000**				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Елеусинов У.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылу-XX1"

_____Бижанов К.

Генпрояектор:
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

_____Бергазин Н.Ж.

Авторский надзор:
ТОО ТОО «Водстрой сервис»

_____Жомартов. С