Заказчик: КГУ "Школа высшего спортивного мастерства" управления физической культуры и спорта Акмолинской области"
БИН 121240019897 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Горького, 1 Тел.: 722136

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ" БИН 970140005946 г.Павлодар, ул.Крупской, 76, Тел.: 87779393250

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа расположенного в г.Кокшетау ул.Абая 116У

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		68	10.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа, расположенного в г. Кокшетау ул. Абая 116 У	10 070 740	8 991 732							1 079 008	10 070 740
Итого:	10 070 740	8 991 732							1 079 008	10 070 740
Удержание 5%										503 537
Всего по стройке										**9 567 203**

Всего к оплате: Девять миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двести три тенге 00тиын

Заказчик:
КГУ "Школа высшего спортивного мастерства" управления физической культуры и спорта Акмолинской области"
БИН 121240019897
Руководитель _____ **Шокенов А.А.**

Технический надзор:
ТОО "Тех Сапа Алматы"
БИН 180340025358
Директор _____ **Жакитова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
БИН 970140005946
Директор _____ **Лунев Д.В.**

Авторский надзор:
ТОО "Бота-саулет"
БИН 120540014498
Директор _____ **Шалов Б.М.**

"SANA-2015" Версия 19.1.2 от 21.02.19 г. Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организациидеятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик:КГУ "Школа высшего спортивного мастерства" управления физической культуры и спорта Акмолинской области" БИН 121240019897 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Горького, 1 Тел.: 722136

Подрядчик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ" БИН 970140005946 г.Павлодар, ул Крупской, 76 Тел.: 87779393250

Стройка :Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа расположенного в г.Кокшетау ул.Абая 116У

Объект :Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа расположенного в г.Кокшетау ул.Абая 116У

Договор подряда (контракт) №68 от 10.06.2019г

Акт №1
приемки выполненных работ от 21 июня 2019г
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	175	1067,48	19,73	186809	3452	55510	126405	338271
					730,55	6,5	127847	1138	–	25057	
2	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	946	1981		1874026		1874026		2023948
3	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	61	211,02	–	12872	–	1262	11378	26190
					190,33	–	11610	–	–	1940	
4	2304-0905-1812	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	61	40		2440		2440		2635

5 2304-0904-1403	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230 °C, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	80	12365		989200		989200		1068336
6 2304-0904-1404	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230 °C, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	48	15460		742080		742080		801446
7 2304-0904-1408	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230 °C, PN 62, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	56116		224464		224464		242421
8 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	60	545,53	0,68	32732	41	2979	29136	66817
				495,2	0,32	29712	19	–	4949	
9 2304-1008-0431	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	60	7476		448560		448560		484445
10 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	206	1597,69	22,73	329124	4682	234361	89992	452645
				437,29	8,49	90081	1748	–	33529	

11	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	161	1329,14	22,73	213992	3660	139929	70334	307072
					437,29	8,48	70403	1366	–	22746	
12	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1886,97	22,72	113218	1363	85618	26211	150583
					437,28	8,48	26237	509	–	11154	
13	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	103	2022,13	22,73	208279	2341	160897	44997	273538
					437,29	8,49	45041	874	–	20262	
14	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	109	2277,27	41,52	248222	4526	183996	60266	333167
					547,71	16,48	59700	1796	–	24679	
15	1116-0401-0102	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 60 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	109	3616,77	59,01	394228	6432	280649	107183	541524
					983	20,39	107147	2223	–	40113	
16	1116-0401-0102	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	32	4554,72	59	145751	1888	112407	31467	191395
					983	20,41	31456	653	–	14177	
		Раздел 2 Система отопления 2-х этажного офиса									
75	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	208	2277,25	41,52	473669	8637	351110	115003	635766

				547,7	16,48	113922	3428	–	47094	
	Раздел 4 Вентиляция									
98 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,46	5054,03	51,47	27595	281	17265	9952	40551
				1840,48	19,41	10049	106	–	3004	
99 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	76,8	5213,02	51,41	400360	3948	274110	121324	563419
				1592,47	19,51	122302	1498	–	41735	
	Раздел 5 Теплоснабженипе калорифера									
106 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	2277,27	41,53	68318	1246	50641	16587	91697
				547,7	16,5	16431	495	–	6792	
107 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	2022,12	22,73	242654	2727	187453	52422	318682
				437,28	8,48	52474	1018	–	23606	
	Раздел 6 Демонтажные работы									
	6.1 Отопление ОВ									
115 1215-0103-0701	Короб вентиляционный. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2 поверхности короба	21,6	759,86	14,07	16413	304	–	11705	30367
				745,79	6,85	16109	148	–	2249	
116 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	15	1022,13	46,4	15332	696	–	10789	28211

				975,73	23,27	14636	349	–	2090	
117 1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 150 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м труб нитки регистра	354,5	124,49	12,04	44132	4268	–	40901	91836
				112,45	5,28	39864	1872	–	6803	
118 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	110	377,24	2,93	41496	322	3506	27203	74195
				342,44	1,04	37668	114	–	5496	
119 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	204	648,93	5	132382	1020	11197	86779	236694
				589,04	1,77	120165	361	–	17533	
120 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	30	824,7	7,1	24741	213	1889	16358	44387
				754,63	2,7	22639	81	–	3288	

Итого	**9 460 238**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 165 493
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 047
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 796
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 435 549
Накладные расходы, тенге	1 106 392
Сметная прибыль (8 %), тенге	700 757
Всего	**9 460 238**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	113 523
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	221 154

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		195 898
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.		9 990 813
С коэфф.снижения	0,9	8991732
НДС (12 %)		1 079 008
Итого		10 070 740

Заказчик:
КГУ "Школа высшего спортивного мастерства" управления физической культуры и спорта Акмолинской области"
БИН 121240019897
Руководитель:
_____ Шокенов А.А.

Технический надзор:
ТОО "Тех Сапа Алматы"
БИН 180340025358
Директор:
_____ Жакитова А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Бота-сәулет"
БИН 120540014498
Директор:
_____ Шалов Б.М.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
БИН 970140005946
Директор:
_____ Лунев Д.В.