Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на Строительство 2-х этажного 16-квартирного арендного-коммунального жилого дома в мкр. "Кызылжар", п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области
договор №28 от 28.06.2019 года.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2019 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подземная часть									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	356,617	184,94	177,25	65954	63210	31	13498	85808
					7,61	44,96	2713	16034	–	6356	
2	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	641,9106	412		264467		–		285624

3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	356,617	18	15,35	6419	5473	31	2142	9246
				2,57	5,78	915	2060	–	685	
4 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	818,783	186,97	178,08	153084	145805	–	28468	196076
				8,89	39,4	7279	32260	–	14524	
5 1101-0205-0302	Доработка грунта 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	36,35	1648,42	–	59920	–	–	43142	111307
				1648,42	–	59920	–	–	8245	
6 1101-0202-0302	Грунты группы 2-3. Перемещение автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах стройплощадки НР = 72 %	м3 грунта	855,133	500,94	344,13	428368	294278	115251	72928	541400
				22,03	96,42	18839	82450	–	40104	

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

7 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,158	292198		46167		46167		49860
8 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,201	208297		41868		41868		45217

9	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,017	196387	199726	199726	215704
10	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	41,628	24503	1020011	1020011	1101612
11	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,804	22975	638797	638797	689901
12	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	143,786	21531	3095856	3095856	3343524
	2.2 Фундаменты под перегородки						–	247668
13	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4253	216649	92141	92141	99512
							–	7371

Итого	**6 774 791**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	89 666
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	508 766
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132 804
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 249 879
- перевозка грузов, тенге	264 467
Накладные расходы, тенге	160 178

	Сметная прибыль (8 %), тенге				501 835			
	Всего				**6 774 791**			

Надземная часть

Раздел 1 Стены

1.1 Наружные стены

1	2103-0301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	212,792	18857	4012619	4012619	4333629
2	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4787,743	44	210661	210661	227514
3	2103-0102-0603	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 К=0,770;	1000 шт.	24,09561	45460	1095386	1095386	1183017
	1.2 Внутренние стены						–	87631
4	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	3834,67	44	168725	168725	182223
5	2103-0301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	156,79523	18857	2956688	2956688	3193223
	1.3 Перегородки						–	236535
6	2103-0301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	8,3214	18857	156917	156917	169470

7 2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	203,512	44	8955	8955		9671
						–	716	

Раздел 2 Перемычки

2.0 Подраздел без наименования

8 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	11,5	76069	874794	874794		944778
9 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4416	313940	138636	138636		149727
10 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 125 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	1,7174	225714	387641	387641		418652
						–	31011	

Раздел 3 Перекрытие

3.1 Тип 1

11 2104-0108-9908	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа СТ РК 949-92	м2	596,01	7635	4550536	4550536		4914579
12 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08796	196387	17274	17274		18656

13 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0089	230574	2052	2052	2216
14 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	201618	423	423	457
15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1026	201618	20686	20686	22341
16 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2715	196387	53319	53319	57585
17 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0977	201618	19698	19698	21274
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2962	196387	58170	58170	62824
19 2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,462	58265	551303	551303	595407

20	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,158	55996	120839	120839	130506
							–	9667
	Раздел 4 Покрытие							
	4.0 Подраздел без наименования							
21	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	96,01248	32490	3119445	3119445	3369001
							–	249556
	Раздел 5 Кровля							
22	2110-0104-0210	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	892,285	1842	1643589	1643589	1775076
							–	131487
	Раздел 6 Металлическая балка							
23	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,36448	272654	372031	372031	401793
							–	29762
	Раздел 7 Проемы							

24	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	36	18615	670140	670140	723751
25	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	50,4	17175	865620	865620	934870
26	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм однostворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	21,6	14961	323158	323158	349011
27	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	78,4	2179	170834	170834	184501
28	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	33,6	45066	1514218	1514218	1635355
							–	121137
		Итого				**26 011 107**		
		в том числе						

- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 084 357
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 926 750
Всего	**26 011 107**
Итого по акту:	**32 785 898**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	295 073
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,323 %)	437 661
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**33 518 632**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**35 529 750**
Итого по акту в текущих ценах с учетом коэф.договорной стоимости	**34 893 098**
НДС (12 %)	4 187 172
Итого	**39 080 270**

Заказчик _____
ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор _____

Подрядчик _____
ТОО "САҚ групп"

Проектировщик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая № КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на Строительство 2-х этажного 16-квартирного арендного-коммунального жилого дома в мкр. "Кызылжар", п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2019г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№28	**28.06.2019**	Наименова-ние	Код	Наименова-ние	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
			из графы №1					
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих зат-рат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	34 893 098			34 893 098			4 187 172	39 080 270
В т.ч. за отчетный м-ц.		34 893 098		34 893 098			4 187 172	**39 080 270**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель "САҚ групп" Хасанова Н.Ж.

М.П.