Заказчик: ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"
г.Талдыкорган, с.Еркин, ул.Сулеева, 78 БИН 050240007459

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Ракишева 3, БИН 080140016033

Справка стоимости выполненых работ
за Июль 2019 года
по договору № 56 от 12.06.2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Текущий ремонт дорог в п. Еркин г. Талдыкорган"	тенге	6 831 251,40	6 516 657,00		0,00	6 516 657,00		6 516 657,00
	Всего по акту:		6 831 251,40	6 516 657,00	0,00	0,00	6 516 657,00	0,00	6 516 657,00

Заказчик:
Аким
ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"

_____**Матаев К.З.**
М.П.

Технадзор:

Директор ТОО "STN инжинеринг"

_____**Оспанов С.С**
М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жақсымбет"

_____**Медетбеков Н.М.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган" Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Жақсымбет»

Акт
приемки выполненных работ
За Июль 2019 года
Текущий ремонт дорог в п. Еркин г. Талдыкорган

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ул.Куренбель (1400 м)										
1	1101-0203-0112	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	11200	45,76	20,68	512538	231618	–	240324	813091
					25,08	4,72	280920	52864	–	60229	
2	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	11200	445,15	125,06	4985701	1400706	3087392	1012402	6477951
					44,43	39,27	497603	439806	–	479848	
		Итого по разделу 1					**7 291 042**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					778 523				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 632 324				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					492 670				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 087 392				
	Накладные расходы, тенге					1 252 726				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					540 077				
Раздел 2 ул.Сатылы (500 м)										
3 1101-0203-0112	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	3300	45,76	20,68	151015	68244	–	70810	239571
				25,08	4,72	82771	15576	–	17746	
4 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	3300	445,15	125,06	1469003	412710	909678	298298	1908685
				44,43	39,27	146615	129587	–	141384	
	Итого по разделу 2					**2 148 256**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					229 386				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					480 954				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					145 163				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					909 678				
	Накладные расходы, тенге					369 108				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					159 130				
	Итого по смете					**9 439 298**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 007 909				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 113 278				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					637 833				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 997 070				
	Накладные расходы, тенге					1 621 834				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					699 207				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,72 %)					67 963				

Итого по главе 9	67 963
Итого по главам 1-9	9 507 261
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**190 145**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 22.05.18 г	**9 697 406**
- в текущих и прогнозных ценах	**9 697 406**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**1 163 689**
Всего	**10 861 095**
Минус ценовая скидка	**4 344 438**
Итого к оплате по акту	**6 516 657**

Заказчик
Аким
ГУ "Аппарат акима
Еркинского сельского округа
города Талдыкорган" _____ **Матаев К.З.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Жақсымбет"_____**Медетбеков Н.М.**

Технадзор:
Представитель ТОО "STN инжиниринг"
технадзор-эксперт

_____**Кульчанов Б.**