Приложение 50
приказу Министра финанс
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 5

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Государственное учреждение "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА",Республика Казахстан, Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, Бокейханова, дом № 55 — 150440032488

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнител ТОО "Универсал PLUS",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Мельничная, дом № 4, к.16, тел.: (7212) 51-65-05 — 020740004655

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контр Договор №153 от 2019-04-29

Номер документа	Дата составления
00000000005	9

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения работ	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт фасада здания сш №1 г.Каркаралинска			работа	1	28 532 849,16	28 532 849,16
				Итого	1	x	28 532 849,16

Сведения об использовании запасов, получ

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на

Сдал (Исполнит Директор / / Оспанов Т.З.

должность подпись расшифровка подпис

М.П.

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел образования Каркаралинского района"

Елеусизов А.С.

Технадзор
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Авторский надзор
ТОО " Компания Строй Гарант Сервис" Демянчик В.П.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Отдел образования Каркаралинского района"
Подрядчик:ТОО " Универсал PLUS"
Договор №153 от 2019-04-29

ИИК: KZ29070103KSN3005000
РГУ"Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН150440032488

ИИК KZ588560000000494522
АО"Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZX
БИН/ИИН 020740004655

АКТ №1
Выполненных работ за июнь 2019 г.

Объект:Капитальный ремонт фасада здания СШ№1 г. Каркаралинска

		тенге
1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия	51 522 202,29
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	15 456 660,84
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	28 532 849,16
7	Сумма выполненных работ за июнь	28 532 849,16
8	Сумма удержание ранее перечисленнго аванса 30%	8 559 854,75
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	19 972 994,41

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел образования Каркаралинского района"

Елеусизов А.С.

Подрядчик:
Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus"

Оспанов Т.З.

Наименование стройки - ГУ "Отдел образования Каркаралинского района"Карагандинской области

Шифр стройки 800250

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ№1, Расположенногою адресу:Каркаралинская область,г. Каркаралинск, ул. Жанибекова №38

Шифр объекта 2

АКТ выполненных работ за июнь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	303,6	179,82 179,82	-- --	54594 54594	-- --	--	45859 8036	108489
2	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015 к=0,8	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Раборка	м2 покрытия	85,7	588,62 519,82	68,80 30,18	50445 44548	5896 2586	1	44306 7580	102331
3	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	74	431,60 387,39	1,22 --	31938 28667	90 --	3181	20640 4206	56785
4	Е11-460401-1401 1146-0401-1401 РСНБ РК 2015	Облицовка из кирпича. Разборка	м2 облицовки	90	3199,35 3199,35	-- --	287942 287942	-- --	--	241871 42385	572198
		ОКНА									
5	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	24	1161,53 1112,23	49,30 22,92	27877 26693	1183 550	1	19615 3799	51291
6	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	112	402,52 384,56	17,96 8,76	45082 43070	2011 981	1	31717 6144	82943
7	Е12-060101-0301 1206-0101-0301 РСНБ РК 2015	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	м2	31,748	2147,33 2108,34	38,99 17,79	68174 66936	1238 565	--	48600 9342	126116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	112	2456,05 1001,91	156,98 70,44	275078 112214	17581 7889	145283	108092 30654	413824
9	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	32	18230,00 --	-- --	583360 --	-- --	583360	-- 46669	630029
10	С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	80	12663,00 --	-- --	1013040 --	-- --	1013040	-- 81043	1094083
11	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	79,37	739,75 200,27	5,71 2,61	58714 15895	453 207	42366	14492 5857	79063
12	С121-090205-0106 2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	79,37	1883,00 --	-- --	149454 --	-- --	149454	-- 11956	161410
13	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	245,26	505,34 360,32	0,77 --	123940 88372	190 --	35378	70698 15571	210208
		Фасад									
14	Е12-030101-2301 1203-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены ремонтируемых зданий кирпичные. Устройство горизонтальной гидроизоляции методом инъецирования. Толщина кладки стены 1 кирпич	м изолируемой стены	69,4705	17172,02 12523,50	3281,39 --	1192949 870014	227960 --	94975	626410 145549	1964908
15	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1500	2548,58 1403,95	20,34 3,26	3822874 2105924	30506 4884	1686444	1688647 440922	5952442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	1500	747,00 392,25	2,95 1,09	1120494 588369	4425 1628	527700	471998 127399	1719891
17	С121-050109-0108 2105-0109-0108 РСНБ РК 2015	**Металлический сайтинг, с комплектующими планками**	м2	1725	1776,00 --	-- --	3063600 --	-- --	3063600	-- 245088	3308688
18	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	1500	362,57 357,08	5,50 2,48	543859 535612	8247 3716	--	409890 76300	1030049
19	С121-130816-2804 2113-0816-2804 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм**	шт.	15000	16,00 --	-- --	240000 --	-- --	240000	-- 19200	259200
20	С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	м3	77,25	26977,00 --	-- --	2083973 --	-- --	2083973	-- 166718	2250691
21	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1500	606,71 417,07	1,75 0,79	910066 625611	2624 1182	281831	582918 119439	1612422
22	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство**	м	1200	2031,95 441,90	6,41 1,21	2438342 530275	7692 1447	1900375	425378 229098	3092818
		ЦОКОЛЬ									
23	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Цоколь здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	80	2548,58 1403,95	20,34 3,26	203887 112316	1627 260	89944	90061 23516	317464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	**Цоколь здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	80	747,00 392,25	2,95 1,09	59760 31380	236 87	28144	25173 6795	91728
25	С121-050109-0108 2105-0109-0108 РСНБ РК 2015	**Металлический сайтинг, с комплектующими планками**	м2	92	1776,00 --	-- --	163392 --	-- --	163392	-- 13071	176463
26	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	80	362,57 357,08	5,50 2,48	29006 28566	440 198	--	21861 4069	54936
27	С121-130816-2804 2113-0816-2804 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм**	шт.	800	16,00 --	-- --	12800 --	-- --	12800	-- 1024	13824
28	С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	м3	4,12	26977,00 --	-- --	111145 --	-- --	111145	-- 8892	120037
				Отмостка							
29	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	225	1,34 --	1,34 0,47	302 --	302 106	--	76 30	409
30	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	22,5	8108,15 2799,36	1486,96 619,30	182433 62986	33457 13934	85990	72305 20379	275117
31	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонное покрытие отмостки Устройство**	м3	11,25	38596,06 3644,50	912,84 306,15	434206 41001	10269 3444	382936	40445 37972	512622
				Крыльца, пандусы							
32	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1	1732,86 1634,89	97,97 44,70	1733 1635	98 45	--	1209 235	3178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,84	7800,71	2566,52	76759	25255	16327	37249	123128
					3574,92	495,44	35177	4875		9121	
34	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	9,0528	15157,00	--	137213	--	137213	--	148190
					--	--	--	--		10977	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				19598429	381780	12878854	5139510	26716975
							6337797	48586	--	1979036	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19598429				
	Материалы		Тенге				5320875				
	Всего заработная плата		Тенге					6386383			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7420764				
	Местные материалы		Тенге				137213				
		Накладные расходы	Тенге				5139510				
		Сметная прибыль	Тенге				1979035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26716975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6516
		Сметная заработная плата	Тенге					6386383			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				26716975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6516
		Сметная заработная плата	Тенге					6386383			
		Ценовая скидка к=0,9535420152	Тенге				25475758,18				
		НДС 12%	Тенге				3057090,982				
		Итого с НДС	Тенге				28532849,16				

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел образования Каркаралинского района" **Елиусизов А.С.**

Представитель технадзора **Данильченко В.А.**
ТОО "Стройтехнология"

Представитель авторского надзора **Димянчик В.П.**
ТОО "Компания Строй Гарант Сервис"

СДАЛ:
Директор ТОО "Универсал Plus"
Оспанов Т.З.