Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО"КазСтройCorporation"

Наименование стройки:Работы по текущему ремонту административного здания по адресу г.Уральск ул.Сарайшык 47

Наименование объекта: Работы по текущему ремонту административного здания по адресу г.Уральск ул.Сарайшык 47

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 1 ИЮЛЯ 2019г

Наименование работ и услуг	(Договор №85 от 12. 06. 2019года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	27 039 169,32		17 991 174,14	9 047 995,18	26 772 580,56		16063548,34	1927625,80	17991174,14
Всего к оплате:							**16063548,34**	1927625,80	**17991174,14**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Руководитель Управления
Шаусенов Р.С. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройCorporation"

Директор
Сұлтаев Е. Ы._____

М.П.

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Субподрядчик ТОО "Тимстройсервис"

Ген.подрядчик: ТОО "КазСтройCorporation "

Наименование стройки - На текущий ремонт здания «ГУ Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области, расположенного по адресу: г.Уральск, ул.Сарайшык, 47»

АКТ №1
выполненных работ

1 ИЮЛЯ 2019г (Договор №85 от 12. 06. 2019года)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж									
1	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=0,6	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж	м2	1062,7	823,18	82,11	874795	87254	--	663135	1660964
					741,08	38,94	787540	41378		123034	
2	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,6	Светильник. Демонтаж в подвесных потолках	шт.	167	1087,98	296,66	181692	49542	--	119988	325815
					791,32	206,59	132150	34501		24134	
3	1203-0101-0104 РСНБ РК 2015	Разборка перегородки каркаса из брусьев	м2 стен	45,41	621,78	139,37	28235	6329	--	17441	49330
					482,41	51,03	21906	2317		3654	
4	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов перегородок. Разборка	м2 облицовки	90,82	82,89	5,26	7528	478	--	5239	13789
					77,63	2,49	7051	226		1021	
5	1205-0101-1502 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	5,04	5030,69	195,60	25355	986	15664	6590	34500
					1727,17	88,82	8705	448		2556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	1920,30	112,90	7681	452	--	5348	14071
					1807,40	49,39	7230	198		1042	
7	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	9,7	328,33	--	3185	--	--	2293	5916
					328,33	--	3185	--		438	
8	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка внутренняя дверных полотен. Разборка	м2 облицовки	3,78	82,89	5,26	313	20	--	218	574
					77,63	2,49	293	9		43	
9	1126-0201-0104 РСНБ РК 2015	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	3,78	36554,19	2338,96	138175	8841	49623	63046	217319
					21087,50	858,36	79711	3245		16098	
10	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,189	16082,00	--	3039	--	3039	--	3283
					--	--	--	--		243	
11	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Облицовка внутренняя дверных полотен	м2 обшивки	3,78	569,74	13,70	2154	52	1430	627	3003
					177,88	6,47	672	24		222	
12	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах внутренних. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	47	1920,30	112,90	90254	5306	--	62834	165335
					1807,40	49,39	84948	2321		12247	
13	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	78,96	328,33	--	25925	--	--	18666	48159
					328,33	--	25925	--		3567	
14	1203-0101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,84	31696,82	1634,69	26625	1373	19590	4374	33480
					6740,20	492,62	5662	414		2480	
15	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	1039	124,52	--	129378	--	--	93152	240332
					124,52	--	129378	--		17802	
16	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Перегородки м/пластиковые.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	6	2462,70	107,90	14776	647	--	9872	26620
					2354,80	29,82	14129	179		1972	
17	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных и пластика в сан. узлах. Разборка	м2 облицовки	69,68	713,65	53,87	49727	3754	--	34308	90758
					659,78	24,05	45974	1676		6723	
18	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток в сан. узлах. Разборка покрытия	м2	14,8	757,78	29,74	11215	440	--	7918	20664
					728,05	15,00	10775	222		1531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1120-2601-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,4	Демонтаж на стене Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт.	1 сплит-система	32	2643,36	4,42	84588	141	1461	81327	179188
					2593,33	--	82986	--		13273	
20	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	систем кодиционирования.	агрегат	32	3730,41	322,11	119373	10308	--	109530	247215
					3408,30	84,36	109066	2700		18312	
21	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток частичный демонтаж плитки. Разборка покрытия	м2	1066,88	757,78	29,74	808462	31725	--	570777	1489578
					728,05	15,00	776737	16008		110339	
22	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	68	1023,06	46,26	69568	3145	--	48967	128017
					976,80	23,34	66422	1587		9483	
23	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,4	Демонтаж труб отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.+ обвязки радиаторов	м трубопровода	171	180,83	0,62	30922	106	--	30205	66017
					180,21	0,04	30816	6		4890	
24	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=0,4	Демонтаж труб водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м трубопровода	76	573,88	7,27	43615	553	362	41850	92302
					561,84	0,06	42700	5		6837	
25	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,4	Демонтаж обвязки котлов в котельной из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40-63 мм.	м трубопровода	36	579,43	9,23	20860	332	--	20124	44263
					570,20	0,22	20527	8		3279	
26	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)+Сигнал. Демонтаж	котел	2	57842,06	11298,94	115684	22598	--	99716	232632
					46543,13	4332,22	93086	8664		17232	
27	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	6	671,20	5,99	4027	36	--	2887	7467
					665,21	3,02	3991	18		553	
28	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	6	539,92	5,37	3239	32	--	2321	6005
					534,55	2,71	3207	16		445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	Поверхности стен внутренних помещений. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	2470,06	224,10	--	553550	--	--	398556	1028275
					224,10	--	553550	--		76169	
30	1115-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8	Демонтаж навеса из поликарбонатных листов	м2 поверхности козырька	21	871,91	39,08	18310	821	--	14221	35133
					832,83	13,65	17489	287		2602	
31	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,8	Демонтаж наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	53	4158,57	72,95	220404	3866	--	174033	425992
					4085,62	18,92	216538	1003		31555	
32	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены входа в котельную из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	2,21	22636,72	4666,84	50027	10314	--	31768	88339
					17969,89	1994,98	39713	4409		6544	
33	1209-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ступени железобетонные входа в котельную. Разборка	м ступеней	10,4	1976,43	103,37	20555	1075	--	14296	37638
					1873,07	36,06	19480	375		2788	
34	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Демонтаж облицовки ступеней и проступей площадок входных групп главного и дворового входа.	м2	17,26	757,78	29,74	13079	513	--	9234	24098
					728,05	15,00	12566	259		1785	
35	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	7	473,96	1,22	3318	9	313	2157	5913
					428,07	--	2996	--		438	
			Монтаж- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
36	1207-0101-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2	место	160	1578,49	38,53	252559	6165	39278	151101	435953
					1294,48	17,17	207116	2747		32293	
37	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	159,15	1735,10	90,07	276141	14335	37715	216616	532178
					1408,05	39,91	224091	6352		39421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2206-0301-0117 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные размерами 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	162,333	2819,00	--	457617	--	457617	--	494226
					--	--	--	--		36609	
39	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4) К=2	Стены. Шпаклевка по штукатурке 1 СЛОЙ-ГЛАТТ, 1 СЛОЙ ФИНИШ	м2 окрашиваемой поверхности	2296,64	403,66	2,49	927065	5716	216034	566445	1612990
					307,11	1,19	705315	2741		119481	
40	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	2120	487,27	3,55	1033013	7517	393047	508817	1665177
					298,32	1,69	632449	3573		123346	
41	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	69,68	4708,96	28,82	328120	2008	184336	114630	478170
					2034,67	21,69	141776	1512		35420	
42	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=0,5	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит+частично. Устройство	м2	1035,4	795,72	85,53	823893	88555	--	559679	1494258
					710,20	40,56	735338	41995		110686	
43	2203-0301-0108 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте+частично	м2	1035,4	1575,00	--	1630755	--	1630755	--	1761215
					--	--	--	--		130460	
44	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66,67	3254,63	37,57	216986	2505	121384	84626	325741
					1396,38	13,98	93097	932		24129	
45	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	167	3374,64	618,05	563566	103214	207065	234118	861498
					1516,69	430,40	253287	71877		63815	
46	2307-0106-0829 РСНБ РК 2015	Светильники офисные потолочные светодиодные марки СПС-12-220Д, мощность 12 Вт, световой поток 1220 лм, цветовая температура 4200 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	167	4020,00	--	671340	--	671340	--	725047
					--	--	--	--		53707	
47	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	26,4	2900,65	208,62	76577	5508	34537	35163	120680
					1383,79	96,15	36532	2538		8939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	26,4	22437,00	--	592337	--	592337	--	639724
					--	--	--	--		47387	
49	1206-0101-1201 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена петель	шт.	13	1077,40	--	14006	--	514	9714	25618
					1037,83	--	13492	--		1898	
50	СТ ПРАЙС	Петли дверные на замену	шт	13	3928,57	--	51071	--	--	--	55157
					--	--	--	--		4086	
51	1206-0101-1213 РСНБ РК 2015	Приборы оконные, дверные. Смена фрамужных приборов	шт.	5	1132,64	--	5663	--	99	4006	10443
					1112,86	--	5564	--		774	
52	СТ ПРАЙС	Привод оконный поворотный на замену	шт	4	3214,29	--	12857	--	--	--	13886
					--	--	--	--		1029	
53	СТ ПРАЙС	Привод дверной поворотный на замену	шт	4	3571,43	--	14286	--	--	--	15429
					--	--	--	--		1143	
54	1206-0101-1216 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	13	413,77	--	5379	--	129	3780	9892
					403,88	--	5250	--		733	
55	СТ ПРАЙС	Оконные ручки на замену	шт	13	714,29	--	9286	--	--	--	10029
					--	--	--	--		743	
56	1115-0503-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2	м2 стеклопакетов	2	8974,64	86,70	17949	173	15331	1998	21544
					1222,27	26,75	2445	53		1596	
57	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	53	5823,41	91,18	308641	4833	33135	217541	568276
					5107,03	23,65	270673	1253		42095	
58	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	10,759	1940,00	--	20872	--	20872	--	22542
					--	--	--	--		1670	
59	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные под стену входа в котельную. Устройство	м3	0,25	27497,88	1649,10	6874	412	5601	864	8358
					3444,07	354,19	861	89		619	
60	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича+входа в котельную. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,2	35771,54	2967,50	78697	6529	60808	11837	97777
					5163,57	622,00	11360	1368		7243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Изготовление м/конструкций каркаса для устройства лестницы. Монтаж	т конструкций	0,25	85881,28	29199,16	21470	7300	2156	9964	33949
					48055,74	9708,02	12014	2427		2515	
62	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений из уголка профильной трубы	т	0,25	467593,00	--	116898	--	116898	--	126250
					--	--	--	--		9352	
63	1110-0109-0101 РСНБ РК 2015	Устройство ступеней и проступей из доски. Устройство обшивки	м2 горизонтальной проекции	4,32	26541,10	230,13	114658	994	83381	27678	153722
					7009,94	108,85	30283	470		11387	
64	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из профильной трубы+ Каркас навеса входа в котельную. Монтаж	т конструкций	0,28	84760,89	21216,03	23733	5940	676	12856	39516
					61133,00	5409,90	17117	1515		2927	
65	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений из профильной трубы	т	0,28	467593,00	--	130926	--	130926	--	141400
					--	--	--	--		10474	
66	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	17,437	112,91	2,89	1969	50	1083	580	2753
					47,94	0,31	836	5		204	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,437	84,13	2,05	1467	36	942	341	1953
					28,02	0,31	489	5		145	
68	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие навеса кровельное из профилированного листа. Монтаж	м2 покрытия	10,7	590,56	163,50	6319	1749	900	2871	9926
					342,99	45,93	3670	491		735	
69	2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,296	1838,00	--	22600	--	22600	--	24408
					--	--	--	--		1808	
70	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью профлистом	м2 потолков	10	354,39	3,62	3544	36	335	2871	6928
					317,32	1,71	3173	17		513	
71	2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,6	1838,00	--	21321	--	21321	--	23026
					--	--	--	--		1706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1208-0101-1806 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	5	1044,61	3,64	5223	18	4369	608	6298
					167,17	1,79	836	9		467	
73	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций+Анкерный болт	т	0,0027009	339220,02	2725,44	916	7	716	182	1186
					71540,58	839,70	193	2		88	
74	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М14х260 ГОСТ 28778-90	шт.	8	167,00	--	1336	--	1336	--	1443
					--	--	--	--		107	
75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,82	691,81	34,48	8869	442	3677	4664	14616
					370,51	16,54	4750	212		1083	
76	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	12,82	160,24	9,37	2054	120	1832	149	2379
					7,96	4,38	102	56		176	
77	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,82	1735,10	90,07	22244	1155	3038	17449	42868
					1408,05	39,91	18051	512		3175	
78	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	13,0764	1670,00	--	21838	--	21838	--	23585
					--	--	--	--		1747	
79	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен балкона по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	173,57	3258,58	17,29	565591	3002	63695	360294	999956
					2874,31	8,73	498894	1515		74071	
80	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	173,57	171,89	3,57	29835	619	1928	19868	53680
					157,21	1,77	27288	307		3976	
81	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм+ремонт бетонного основания ступеней. Устройство	м2 стяжки	17,26	882,94	33,66	15240	581	8324	6223	23180
					367,02	16,54	6335	286		1717	
82	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических ступеней многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,26	1673,54	88,50	28885	1528	4592	22047	55007
					1318,96	39,91	22765	689		4075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 24 мм ГОСТ 17608-91	м2	17,26	2550,00	--	44013	--	44013	--	47534
					--	--	--	--		3521	
84	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты мастике в один слой толщ 150мм.	м2 утепляемого покрытия	288	955,13	64,63	275078	18613	92960	154198	463619
					567,73	14,24	163505	4102		34342	
85	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	44,496	10916,00	--	485718	--	485718	--	524576
					--	--	--	--		38857	
86	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная ремонт. Устройство	м3	5,64	25801,18	1348,65	145519	7606	130278	8395	166227
					1353,78	281,92	7635	1590		12313	
		ОТОПЛЕНИЕ									
87	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	812,00	--	27608	--	27608	--	29817
					--	--	--	--		2209	
88	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	76	535,48	2,67	40697	203	1174	38539	85575
					517,37	0,08	39320	6		6339	
89	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	172	532,11	1,94	91524	334	2077	87350	193183
					518,10	0,11	89113	19		14310	
90	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	24	1675,12	28,86	40203	693	166	38573	85078
					1639,32	0,68	39344	16		6302	
91	СТ ПРАЙС	Трубы напорные полипропиленовые PP-R 20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	76	258,93	--	19679	--	--	--	21253
					--	--	--	--		1574	
92	СТ ПРАЙС	Трубы напорные полипропиленовые PP-R -25 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	156	669,64	--	104464	--	--	--	112821
					--	--	--	--		8357	
93	СТ ПРАЙС	Трубы напорные полипропиленовые PP-R -25 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16	419,64	--	6714	--	--	--	7251
					--	--	--	--		537	
94	СТ ПРАЙС	Трубы напорные полипропиленовые PP-R -40 PN 20 армированные	м	24	1160,71	--	27857	--	--	--	30086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2229	
95	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	271	94,56	1,41	25624	381	651	24100	53702
					90,74	--	24592	--		3978	
96	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	11,475	1187,74	19,73	13629	226	5012	8296	23679
					731,21	6,51	8391	75		1754	
97	1215-0102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	прибор	38	3671,03	--	139499	--	4169	97437	255892
					3561,31	--	135330	--		18955	
98	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	30	3553,57	--	106607	--	106607	--	115136
					--	--	--	--		8529	
99	СТ ПРАЙС	Хомут крепежный с резиновым уплотнением1 1/2	шт	2	241,07	--	482	--	--	--	521
					--	--	--	--		39	
100	СТ ПРАЙС	Тройник PPR 50-20-50 переход	шт	4	419,64	--	1679	--	--	--	1813
					--	--	--	--		134	
101	СТ ПРАЙС	Тройник PPR 50-32-50 переход	шт	2	535,71	--	1071	--	--	--	1157
					--	--	--	--		86	
102	СТ ПРАЙС	Клапан обратный 1/2	шт	1	1473,21	--	1473	--	--	--	1591
					--	--	--	--		118	
103	СТ ПРАЙС	Группа безопасности Valtek	шт	2	9375,00	--	18750	--	--	--	20250
					--	--	--	--		1500	
104	СТ ПРАЙС	Тройник PPR 32x1/2 переход	шт	3	982,14	--	2946	--	--	--	3182
					--	--	--	--		236	
105	СТ ПРАЙС	Комплект 1/2 (без кронштейнов) для монтажа радиаторов переход	шт	60	1339,29	--	80357	--	--	--	86786
					--	--	--	--		6429	
106	СТ ПРАЙС	Кран шаровой для подключения манометра1/2 вн резьба	шт	60	1741,07	--	104464	--	--	--	112821
					--	--	--	--		8357	
107	СТ ПРАЙС	Кронштейн пластиковый радиаторный (М) 26	шт	600	26,79	--	16071	--	--	--	17357
					--	--	--	--		1286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	СТ ПРАЙС	Кронштейн для радиатора с дюбелем стандарт (пара) (7х180м)/6.3	шт	90	223,21	--	20089	--	--	--	21696
					--	--	--	--		1607	
109	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	68	301,45	--	20499	--	7538	12702	35857
					190,61	--	12961	--		2656	
110	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1270,81	183,83	1271	184	17	1098	2559
					1070,49	50,11	1070	50		190	
111	СТПРАЙС лист	Фильтры для очистки воды Гейзер корпус	шт.	1	16517,86	--	16518	--	--	--	17839
					--	--	--	--		1321	
112	СТПРАЙС лист	Фильтры для очистки воды Гейзер катридж	шт.	1	5000,00	--	5000	--	--	--	5400
					--	--	--	--		400	
			ТМ котельной								
113	СТ ПРАЙС	Кран шаровой для подключения манометра 1/2 вн. резьба	шт	60	1741,07	--	104464	--	--	--	112821
					--	--	--	--		8357	
114	СТ ПРАЙС	Кран шаровой 1/2 со сгоном вн-нар	шт	186	1875,00	--	348750	--	--	--	376650
					--	--	--	--		27900	
115	СТ ПРАЙС	Угольник 45 PPR 25мм	шт	240	89,29	--	21429	--	--	--	23143
					--	--	--	--		1714	
116	СТ ПРАЙС	Угольник 90 PPR 25мм	шт	256	80,36	--	20571	--	--	--	22217
					--	--	--	--		1646	
117	СТ ПРАЙС	Соединитель PPR 20х1/2нар.р.	шт	4	410,71	--	1643	--	--	--	1774
					--	--	--	--		131	
118	СТ ПРАЙС	Соединитель PPR 25х1/2нар.р.	шт	63	482,14	--	30375	--	--	--	32805
					--	--	--	--		2430	
119	СТ ПРАЙС	Соединитель PPR под ключ 63х2 вр	шт	4	5267,86	--	21071	--	--	--	22757
					--	--	--	--		1686	
120	СТ ПРАЙС	Соединитель PPR под ключ 50х1 1/2НР	шт	4	3482,14	--	13929	--	--	--	15043
					--	--	--	--		1114	
121	СТ ПРАЙС	Соединитель PPR разъемный 25х 1 вн.р.	шт	2	1339,29	--	2679	--	--	--	2893
					--	--	--	--		214	
122	СТ ПРАЙС	Соединитель PPR разъемный 32х 1 нар.р.	шт	2	2053,57	--	4107	--	--	--	4436
					--	--	--	--		329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	СТ ПРАЙС	Тройник PPR 25-20-25 переход	шт	120	133,93	--	16071	--	--	--	17357
					--	--	--	--		1286	
124	СТ ПРАЙС	Муфта PPR 25	шт	80	53,57	--	4286	--	--	--	4629
					--	--	--	--		343	
125	СТ ПРАЙС	Заглушка PPR 20	шт	10	71,43	--	714	--	--	--	771
					--	--	--	--		57	
126	СТ ПРАЙС	Заглушка PPR 25	шт	10	89,29	--	893	--	--	--	964
					--	--	--	--		71	
127	СТ ПРАЙС	Кран шаровой PPR гор. вода 20мм Valtek	шт	30	982,14	--	29464	--	--	--	31821
					--	--	--	--		2357	
128	СТ ПРАЙС	Кран шаровой PPR гор. вода 20мм Valtek	шт	14	1428,57	--	20000	--	--	--	21600
					--	--	--	--		1600	
129	СТ ПРАЙС	Сгон 1 1/2 ниппель/сгон прямой (американка)	шт	4	6250,00	--	25000	--	--	--	27000
					--	--	--	--		2000	
130	СТ ПРАЙС	Кран шаровой 1 1/2 вн-вн	шт	4	8839,29	--	35357	--	--	--	38186
					--	--	--	--		2829	
131	СТ ПРАЙС	Соединитель PPR под ключ 63х2 мм	шт	4	5267,86	--	21071	--	--	--	22757
					--	--	--	--		1686	
132	СТ ПРАЙС	Соединитель PPR под ключ 50х1 1/2мм	шт	8	3482,14	--	27857	--	--	--	30086
					--	--	--	--		2229	
133	СТ ПРАЙС	Муфта переходная PPR 63-50 нар-вн	шт	4	312,50	--	1250	--	--	--	1350
					--	--	--	--		100	
134	СТ ПРАЙС	Кран шаровой 1/2 вн-нар	шт	2	1428,57	--	2857	--	--	--	3086
					--	--	--	--		229	
135	СТ ПРАЙС	Кран шаровой 1/2 со сгоном вн-нар	шт	1	1875,00	--	1875	--	--	--	2025
					--	--	--	--		150	
136	СТ ПРАЙС	Соединитель обж. с нар. р.16х1/2	шт	1	517,86	--	518	--	--	--	559
					--	--	--	--		41	
137	СТ ПРАЙС	Угольник 90 PPR 40мм	шт	12	223,21	--	2679	--	--	--	2893
					--	--	--	--		214	
138	СТ ПРАЙС	Соединитель PPR под ключ 40х1 1/4нр	шт	8	2857,14	--	22857	--	--	--	24686
					--	--	--	--		1829	
139	СТ ПРАЙС	Соединитель PPR под ключ 32х1 нар.р	шт	2	2053,57	--	4107	--	--	--	4436
					--	--	--	--		329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	СТ ПРАЙС	Тройник PPR 40	шт	1	258,93	--	259	--	--	--	280
					--	--	--	--		21	
141	СТ ПРАЙС	Муфта переходная PPR 63-40	шт	4	223,21	--	893	--	--	--	964
					--	--	--	--		71	
142	СТ ПРАЙС	Хомут крепежный с резиновым уплотнением 1 а1/4	шт	20	223,21	--	4464	--	--	--	4821
					--	--	--	--		357	
143	СТ ПРАЙС	Хомут крепежный с резиновым уплотнением 2	шт	10	250,00	--	2500	--	--	--	2700
					--	--	--	--		200	
144	СТ ПРАЙС	Соединитель PPR под ключ 32х1/2нар.р.	шт	2	535,71	--	1071	--	--	--	1157
					--	--	--	--		86	
145	СТ ПРАЙС	Тройник PPR 50-32-50	шт	2	535,71	--	1071	--	--	--	1157
					--	--	--	--		86	
146	СТ ПРАЙС	Тройник PPR 50-40-50	шт	2	473,21	--	946	--	--	--	1022
					--	--	--	--		76	
147	СТ ПРАЙС	Клапан обратный 1/2	шт	1	1473,21	--	1473	--	--	--	1591
					--	--	--	--		118	
		Покрытие из брусчатки сечение тип 2-2-215м2									
148	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	33	49,00	49,00	1617	1617	--	406	2185
					--	17,10	--	564		162	
149	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	33	209,64	209,64	6918	6918	--	1738	9349
					--	73,16	--	2414		693	
150	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33	152,23	73,50	5024	2426	--	2647	8284
					78,73	32,66	2598	1078		614	
151	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,5	3016,50	1023,23	64855	21999	40001	8073	78762
					132,77	214,90	2855	4620		5834	
152	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуарыиз кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	215	374,70	126,11	80560	27113	--	66891	159247
					248,59	39,48	53447	8489		11796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	215	29,86	13,28	6419	2856	--	4715	12025
					16,57	3,73	3563	802		891	
154	2101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	47,085	6669,00	--	314010	--	314010	--	339131
					--	--	--	--		25121	
155	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,75	3016,50	1023,23	32427	11000	20000	4036	39381
					132,77	214,90	1427	2310		2917	
156	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	215	480,29	36,72	103263	7895	1231	104979	224901
					437,85	14,26	94137	3065		16659	
157	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 ммГОСТ 17608-91	м2	215	3253,00	--	699395	--	699395	--	755347
					--	--	--	--		55952	
		Бортовые камни									
158	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытиябетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	80	2084,24	30,67	166739	2454	107161	62674	247767
					714,05	11,34	57124	907		18353	
159	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30+сечением 100х200 мм ГОСТ 6665-91	м3	1,28	56954,00	--	72901	--	72901	--	78733
					--	--	--	--		5832	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26247628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8178960				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					634612			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					298158			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7472666		
		- Накладные расходы	Тенге							6703445	
		- Сметная прибыль	Тенге							1944276	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ %											
ИТОГО											26247628,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ %											
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2019 г.											26247628,00
Непредвиденные работы и затраты 2%											524952,56
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%											26772580,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № №60/д-ок от 31. 05. 2019года)				К=*0,6							16063548,34
НДС 12%											1927625,80
ИТОГО с НДС 12%											17991174,14

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Руководитель Управления **Шауенов Р.С.**

Инженер по техническому надзору

Ген.подрядчик:

ТОО "КазСтройCorporation "

Директор **Сұлтаев Е. Ы.**