Заказчик ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова"

Подрядчик ТОО "ГАММА-С"

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Наименование объекта Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова" Макатского района пос.Макат

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		26	10.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №76 имени Л Шахатова" Макатского района пос.Макат	15 159 021,00	13 534 840,18							1 624 180,82	15 159 021,00
итого к оплате	15 159 021,00	(Пятнадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч двадцать одна) тенге 00 тиын								

Заказчик

В.и.о.директора ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова"

Елубаева У.Ж.

Подрядчик

Директор ТОО "ГАММА-С"

Онайбаев А.А.

Заказчик: **ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова"**

Подрядчик: **ТОО "ГАММА-С"**

Договор **№ 26 от 10.04. 2019 года**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова" Макатского района пос.Макат**

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за июнь 2019 г.

№	Наименование объекта	стоимость работ по договору 2019г (с учетом НДС)	освоено в 2019 году		Выполнено за месяц 2019г				ное соотношение (%)
					июнь				
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова" Макатского района пос.Макат	52 001 600,00	15 159 021		15 159 021				29

Заказчик

В.и.о.директора ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова"

_____**Елубаева У.Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СтройПроф"

_____**Акнуров Н.А.**

Подрядчик

Директор ТОО "ГАММА-С"

_____**Онайбаев А.А.**

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова"**

Подрядчик **ТОО "ГАММА-С"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова" Макатского района пос.Макат**

договор **№ 26 от 10.04. 2019 года**

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2019 года

на Ремонтно-строительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Полы					
1	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	750,0000		264,80	198601
		Итого оплата труда:				259,15	194366
		Итого эксплуатация машин:				12,70	9526
		Итого материалов:				0,00	--
		Окна					
2	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	12,0000		1049,76	12597
		Итого оплата труда:				1030,43	12365
		Итого эксплуатация машин:				38,50	462
		Итого материалов:				0,00	--
3	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	32,8440		369,27	12128
		Итого оплата труда:				363,16	11928
		Итого эксплуатация машин:				13,73	451
		Итого материалов:				0,00	--
		Двери					
4	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	2,0000		1588,59	3177
		Итого оплата труда:				1548,25	3096
		Итого эксплуатация машин:				77,10	154
		Итого материалов:				0,00	--
5	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	3,7800		277,23	1048
		Итого оплата труда:				277,23	1048
		Итого материалов:				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Перегородки					
6	11-460401-0504 РСНБ РК 2015	**Перегородки из ПВХ профилей. Разборка**	**м2**	**75,7800**		**768,50**	**58237**
		Итого оплата труда:				**743,28**	**56326**
		Итого эксплуатация машин:				**56,71**	**4298**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**285788**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**285788**
Всего заработная плата -			Тенге				**279128**
		Накладные расходы -	Тенге				**179204**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37199**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**502191**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**279128**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**502191**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**279128**
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка					
7	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка от краски**	**м2**	**700,0000**		**133,55**	**93487**
		Итого оплата труда:				**133,55**	**93487**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**93487**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**93487**
Всего заработная плата -			Тенге				**93487**
		Накладные расходы -	Тенге				**61558**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12404**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**167449**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93487**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**167449**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93487**
		РАЗДЕЛ 3.Кровля					
8	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1300,0000**		**217,09**	**282213**
9	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**1300,0000**		**557,77**	**725100**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	1495,0000		1813,94	2711840
11	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	1300,0000		66,37	86286
		Итого оплата труда:				60,51	78661
		Итого эксплуатация машин:				7,97	10358
12	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1430,0000		97,92	140026
13	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство водостока	м желобов	300,0000		4288,04	1286413
		Слуховое окно -3шт					
14	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,7520		6069,81	10634
		Итого оплата труда:				665,13	1165
		Итого эксплуатация машин:				38,26	67
		Итого материалов:				5383,74	9432
15	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3,0000		10784,18	32353
		Итого оплата труда:				5224,92	15675
		Итого эксплуатация машин:				556,87	1671
		Итого материалов:				5240,87	15723
16	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в	Петля накладная	шт.	12,0000		280,79	3369
17	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	6,0000		611,60	3670
18	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	3,0000		787,44	2362
19	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	Фартуки к слуховым окнам из листовой стали. Устройство	шт	3,0000		8448,22	25345
		Итого оплата труда:				1592,13	4776
		Итого эксплуатация машин:				18,65	56
		Итого материалов:				6846,70	20540

1	2	3	4	5	6	7	8
20	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия	м2 кровли	69,0000		3523,42	243116
		Итого оплата труда:				1248,14	86122
		Итого эксплуатация машин:				61,88	4270
		Итого материалов:				2232,37	154033
		Пристройка тамбура					
21	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	1,2000		1241,72	1490
		Итого оплата труда:				1241,72	1490
22	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	0,1000		3095,95	310
23	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундамент тамбура. Устройство из бетона В25	м3	0,8160		39642,85	32349
		Итого оплата труда:				3354,68	2737
		Итого эксплуатация машин:				1295,23	1057
		Итого материалов:				35280,59	28789
24	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0510		10830,90	553
25	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0207		157266,96	3249
26	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0304		155749,10	4729
27	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция 2-мя слоями рубероида на битумной мастике	м2	2,0900		1767,11	3693
		Итого оплата труда:				433,58	906
		Итого эксплуатация машин:				27,38	57
		Итого материалов:				1311,25	2741
28	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	5,0160		23177,97	116261
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5715359
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5711690
	Материалы -		Тенге				1407444
	Всего заработная плата -		Тенге				1327767

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2865575
		Местные материалы -	Тенге				60536
		Накладные расходы -	Тенге				1029859
		Сметная прибыль -	Тенге				539324
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7280872
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1604
		Сметная заработная плата -	Тенге				1327767
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3670
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3670
		Накладные расходы -	Тенге				156
		Сметная прибыль -	Тенге				306
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4131
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7285003
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1604
		Сметная заработная плата -	Тенге				1327767
		РАЗДЕЛ 4.Электромонтажные работы					
		Кабельно-проводниковая продукция					
29	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	3440,0000		662,65	2279515
30	23-060145-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3,3800		244744,03	827235
31	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0600		655123,71	39307
32	23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	--		1078749,26	--
33	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Пробивка штраб**	м	3000,0000		197,99	593956
		Демонтажные работы					
34	12-170101-0706 РСНБ РК 2015	**Шкаф вводной. Демонтаж**	шт.	1,0000		211,97	212
		Итого оплата труда:				211,51	212
		Итого эксплуатация машин:				1,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8
35	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	**Щит настенный. Демонтаж**	шт.	5,0000		28,06	140
		Итого оплата труда:				28,06	140
36	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	240,0000		43,82	10516
		Итого оплата труда:				43,82	10516
37	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	220,0000		139,12	30607
		Итого оплата труда:				138,60	30491
		Итого эксплуатация машин:				1,18	260
38	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	20,0000		47,86	957
		Итого оплата труда:				47,67	953
		Итого эксплуатация машин:				0,44	9
39	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	2500,0000		19,06	47644
		Итого оплата труда:				19,06	47644
		Итого материалов:				--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3830090
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				3146058
Материалы -			Тенге				844398
Всего заработная плата -			Тенге				1387710
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				866542
Накладные расходы -			Тенге				752516
Сметная прибыль -			Тенге				311886
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				4210459
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1531
Сметная заработная плата -			Тенге				1387710
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				684033
Всего заработная плата -			Тенге				560130
Накладные расходы -			Тенге				333397
Сметная прибыль -			Тенге				81394
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1098824
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				645
Сметная заработная плата -			Тенге				560130
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				5309283
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2176
Сметная заработная плата -			Тенге				1947840
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				9924725
Накладные расходы I уровня			Тенге				1857137

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**11781862**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**499551**
	ИТОГО:		Тенге				**12281413**
	Сметная прибыль		Тенге				**982513**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**13263926**
	временные здания и сооружения 1,2%						159167
	итого						13423093
	зимнее удорожание 1,35%						181212
	итого						13604305
	итого в текущих ценах 1,0697784						14553592
	итого с понижающим коэффициентом 0,93						13534840,18
	НДС 12%						1624180,82
	итого						15 159 021,00

Заказчик

В.и.о.директора ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова"

_____Елубаева У.Ж.

Подрядчик

Директор ТОО "ГАММА-С"

_____Онайбаев А.А.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СтройПроф"

_____ Акнуров Н.А.