Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

Подрядчик: ТОО «MEGA-БЕН Строй»

Договор №440 от 2019-04-23

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту насосной станции куст 4 (2 подъем).

Наименование обьекта: Работы по ремонту насосной станции куст 4 (2 подъем). Корректировка по факту.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Административно-производственное помещение								
7.	1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015	Отмостка. Разборка	м2	53,00	1780,09	550,22	94345	29162	1,11	59
					1229,87	273,73	65183	14508	0,21	11
8.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная толщиной 20 мм. Ремонт с армированием	м2 стяжки	53,00	640,59	27,08	33951	1435	0,37	19
					338,92	14,05	17963	744	0,01	1
9.	2105-0308 -0132 РСНБ РК 2015	Сетки стальные, ГОСТ 5336-80	м2	53,00	824,00	--	43672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /коридор/	м2 стяжки	53,00	640,59	27,08	33951	1435	0,37	19
					338,92	14,05	17963	744	0,01	1
18.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые	т конструкций	0,13	370655,32	36485,90	48185	4743	91,00	12
					120302,00	11989,00	15639	1559	7,34	1
19.	1109-0701 -0103	Исключить:Конструкции решетчатые	т конструк	0,13	370655,32	36485,90	-48185	-4743	91,00	-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кций			120302,00	11989,00	-15639	-1559	7,34	-1
	РСНБ РК 2015									
41.	1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Потолок из крагиуса с обрешеткой	м2	20,00	6396,31 1208,68	5,67 2,25	127926 24174	113 45	0,98 0,00	20 0
45.	1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015 Разборка облицовки стен из плиток керамических	м2	15,00	752,47 701,39	51,07 25,55	11287 10521	766 383	0,74 0,02	11 0
46.	1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015 Добавить:Разборка облицовки стен из плиток керамических	м2	42,00	752,47 701,39	51,07 25,55	31604 29458	2145 1073	0,74 0,02	31 1
47.	1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015 Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	4,00	802,67 772,76	29,91 15,93	3211 3091	120 64	0,70 0,01	3 0
48.	1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015 Добавить:Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	30,00	802,67 772,76	29,91 15,93	24080 23183	897 478	0,70 0,01	21 0
49.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Гладкая облицовка стен плиткой кафельной	м2	76,00	4988,06 2472,00	19,07 9,62	379093 187872	1449 731	2,00 0,01	152 1
50.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Исключить:Гладкая облицовка стен плиткой кафельной	м2	-19,00	4988,06 2472,00	19,07 9,62	-94773 -46968	-362 -183	2,00 0,01	-38 -0
51.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Устройство покрытий из плиток керамических на цементном растворе	м2	7,00	4531,98 1219,00	71,47 33,90	31724 8533	500 237	1,06 0,03	7 0
52.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Добавить:Устройство покрытий из плиток керамических на цементном растворе	м2	27,00	4531,98 1219,00	71,47 33,90	122363 32913	1930 915	1,06 0,03	29 1
53.	1111-0101 -1702 РСНБ РК 2015 Покрытия из мраморной крошки. Устройство	м2 покрыти я	45,00	2360,02 1873,01	98,75 28,38	106201 84285	4444 1277	1,57 0,02	71 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	1111-0101 -1702 РСНБ РК 2015	Исключить:Покрытия из мраморной крошки. Устройство	м2 покрытия	45,00	2360,02 1873,01	98,75 28,38	-106201 -84285	-4444 -1277	1,57 0,02	-71 -1
55.	1111-0101 -3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из крагиуса /пол во всех комнатах/. Устройство	м2 покрытия	15,00	1286,24 560,62	21,10 5,67	19294 8409	316 85	0,50 0,00	7 0
56.	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	15,00	108,17 105,47	2,70 1,44	1623 1582	41 22	0,11 0,00	2 0
57.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство	м2	15,00	3419,89 401,10	20,76 10,48	51298 6016	311 157	0,38 0,01	6 0
58.	1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	15,00	34,91 34,91	-- --	524 524	-- --	0,04 --	1 --
59.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка	М	15,00	296,26 85,25	2,18 0,86	4444 1279	33 13	0,07 0,00	1 0
66.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	Монтаж кабелегона	м	40,00	216,44 211,93	2,07 --	8657 8477	83 --	0,16 0,00	7 0
67.	2107-0503 -0205 РСНБ РК 2015	Стоимость кабелегона	м	40,00	580,00 --	-- --	23200 --	-- --	-- --	-- --
68.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	Исключить:Монтаж кабелегона	м	-20,00	216,44 211,93	2,07 --	-4329 -4239	-41 --	0,16 0,00	-3 -0
69.	2107-0503 -0205 РСНБ РК 2015	Исключить:Стоимость кабелегона	м	-20,00	580,00 --	-- --	-11600 --	-- --	-- --	-- --
70.	1308-0305 -0901 РСНБ РК	Демонтаж ящика силового	шт.	2,00	850,76 823,80	26,96 9,63	1702 1648	54 19	2,00 0,02	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
71.	1308-0305 -0901 РСНБ РК 2015	Ящик силовой. Установка	шт.	6,00	2835,88 2746,00	89,88 32,10	17015 16476	539 193	2,00 0,02	12 0
72.	2307-0201 -1001 РСНБ РК 2015	Стоимость ящика силового с 6 автоматами	шт.	6,00	38347,00 --	-- --	230082 --	-- --	-- --	-- --
73.	2307-0204 -0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	430,00 --	-- --	2580 --	-- --	-- --	-- --
74.	1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	23,00	54,08 54,08	-- --	1244 1244	-- --	0,06 --	1 --
75.	1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015	Исключить:Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	-18,00	54,08 54,08	-- --	-973 -973	-- --	0,06 --	-1 --
76.	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж	шт.	18,00	411,17 398,17	-- --	7401 7167	-- --	0,29 0,00	5 0
77.	2307-0220 -0510 РСНБ РК 2015	Розетка для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18,00	510,00 --	-- --	9180 --	-- --	-- --	-- --
78.	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	Исключить:Розетка. Монтаж	шт.	-18,00	411,17 398,17	-- --	-7401 -7167	-- --	0,29 0,00	-5 -0
79.	2307-0220 -0510 РСНБ РК 2015	Исключить:Розетка для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	-18,00	510,00 --	-- --	-9180 --	-- --	-- --	-- --
80.	1308-0305	Выключатель. Монтаж	шт.	5,00	411,17	--	2056	--	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0105 РСНБ РК 2015				398,17	--	1991	--	0,00	0
81.	2307-0218 -1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5,00	354,00 --	-- --	1770 --	-- --	-- --	-- --
82.	1217-0101 -0703 РСНБ РК 2015	Светильники. Демонтаж	шт.	10,00	59,15 58,52	0,62 0,33	591 585	6 3	0,06 0,00	1 0
83.	1308-0305 -0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж	шт.	8,00	2138,18 562,93	641,59 471,51	17105 4503	5133 3772	0,41 0,43	3 3
84.	2307-0101 -0254 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НСП17-200-032 ГОСТ 17677-82	шт.	8,00	13613,00 --	-- --	108904 --	-- --	-- --	-- --
85.	2307-0101 -1604 РСНБ РК 2015	Светильник для душевых	шт.	2,00	2435,00 --	-- --	4870 --	-- --	-- --	-- --
86.	1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015	Перегородка разделительная в душевой из ПВХ	м2	2,30	14811,41 1208,68	5,67 2,25	34066 2780	13 5	0,98 0,00	2 0
87.	1215-0101 -0404 РСНБ РК 2015	Душевая. Демонтаж	прибор	2,00	3295,21 3240,58	54,63 29,09	6590 6481	109 58	2,93 0,03	6 0
88.	1117-0101 -0110 РСНБ РК 2015	Душевой поддон. Установка	комплект	2,00	29783,59 1308,78	215,05 107,40	59567 2618	430 215	0,99 0,09	2 0
89.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	Смесители для душевых. Установка	шт.	2,00	7623,37 925,40	0,12 --	15247 1851	-- --	0,70 --	1 --
90.	1146-0301 -0101	Сверление отверстия для установки вентилятора	отверстие	1,00	801,41	349,34	801	349	0,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				445,51	240,60	446	241	0,18	0
91.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор, масса до 0,025 т. Установка	Вентилятор	1,00	29716,67 5066,56	211,01 75,35	29717 5067	211 75	3,83 0,05	4 0
92.	2307-0216 -0121 РСНБ РК 2015	Трансформатор понижающий. Замена	шт.	1,00	5145,00 --	-- --	5145 --	-- --	-- --	-- --
93.	1146-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Исключить:Сверление отверстия для установки вентилятора	отверстие	1,00	801,41 445,51	349,34 240,60	-801 -446	-349 -241	0,34 0,18	-0 -0
94.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	Исключить:Вентилятор, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,00	29716,67 5066,56	211,01 75,35	-29717 -5067	-211 -75	3,83 0,05	-4 -0
95.	2307-0216 -0121 РСНБ РК 2015	Исключить:Трансформатор понижающий. Замена	шт.	1,00	5145,00 --	-- --	-5145 --	-- --	-- --	-- --
100.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	Шкаф металлический-демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,08	54481,56 54481,56	-- --	4359 4359	-- --	49,26 1,22	4 0
101.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	Шкаф металлический. Монтаж	т конструкций	0,08	97122,24 90802,60	4497,03 1890,18	7770 7264	360 151	82,10 1,22	7 0
102.	2106-0405 -1301 РСНБ РК 2015	Шкаф металлический 0,9x2x2 с полками	т	0,08	418600,00 --	-- --	33488 --	-- --	-- --	-- --
103.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	Исключить:Шкаф металлический-демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,08	54481,56 54481,56	-- --	-4359 -4359	-- --	49,26 1,22	-4 -0
104.	1109-0601 -0101	Исключить:Шкаф металлический. Монтаж	т констру	0,08	97122,24	4497,03	-7770	-360	82,10	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	кций			90802,60	1890,18	-7264	-151	1,22	-0
105.	2106-0405 -1301 РСНБ РК 2015	Исключить:Шкаф металлический 0,9х2х2 с полками	т	0,08	418600,00 --	-- --	-33488 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Административно-производственное помещение								1437961
		Раздел: Дежурное помещение машинистов и КПП (вход)								
110.	1115-0108 -1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	160,00	2482,23 1433,51	16,44 3,06	397157 229361	2631 489	1,20 0,00	192 0
111.	1115-0108 -1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка	м2	160,00	754,98 400,66	2,52 1,02	120796 64106	403 163	0,35 0,00	56 0
112.	2203-0301 -0401 РСНБ РК 2015	Сайдинг металлический фасадный-К-1,1 к раскрою	м2	176,00	4480,00 --	-- --	788480 --	-- --	-- --	-- --
113.	1115-0108 -1802 РСНБ РК 2015	Исключить:Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	-35,00	2482,23 1433,51	16,44 3,06	-86878 -50173	-576 -107	1,20 0,00	-42 -0
114.	1115-0108 -1808 РСНБ РК 2015	Исключить:Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка	м2	-35,00	754,98 400,66	2,52 1,02	-26424 -14023	-88 -36	0,35 0,00	-12 -0
115.	2203-0301 -0401 РСНБ РК 2015	Исключить:Сайдинг металлический фасадный-К-1,1 к раскрою	м2	-38,50	4480,00 --	-- --	-172480 --	-- --	-- --	-- --
116.	1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015	Отмостка. Разборка	м2	40,00	1780,09 1229,87	550,22 273,73	71204 49195	22009 10949	1,11 0,21	44 8
117.	1111-0101 -1103 РСНБ РК	Отмостка бетонная толщиной 20 мм. Ремонт с армированием	м2 стяжки	40,00	640,59 338,92	27,08 14,05	25624 13557	1083 562	0,37 0,01	15 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
118.	2105-0308 -0132 РСНБ РК 2015	Сетки стальные, ГОСТ 5336-80	м2	40,00	824,00 --	-- --	32960 --	-- --	-- --	-- --
119.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /коридор/	м2 стяжки	40,00	640,59 338,92	27,08 14,05	25624 13557	1083 562	0,37 0,01	15 1
120.	1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015	Исключить:Отмостка. Разборка	м2	-15,00	1780,09 1229,87	550,22 273,73	-26701 -18448	-8253 -4106	1,11 0,21	-17 -3
121.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	Исключить:Отмостка бетонная толщиной 20 мм. Ремонт с армированием	м2 стяжки	15,00	640,59 338,92	27,08 14,05	-9609 -5084	-406 -211	0,37 0,01	-5 -0
122.	2105-0308 -0132 РСНБ РК 2015	Исключить:Сетки стальные, ГОСТ 5336-80	м2	-15,00	824,00 --	-- --	-12360 --	-- --	-- --	-- --
123.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	Исключить:Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /коридор/	м2 стяжки	15,00	640,59 338,92	27,08 14,05	-9609 -5084	-406 -211	0,37 0,01	-5 -0
124.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3	0,432	101635,00 23205,00	1356,81 574,04	43906 10025	586 248	22,10 0,37	10 0
125.	1208-0101 -1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	36,00	531,24 188,26	11,77 6,05	19125 6777	424 218	0,20 0,01	7 0
126.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю. Огнезащита	м2	36,00	352,17 33,35	2,58 1,17	12678 1201	93 42	0,03 0,00	1 0
127.	1208-0101 -1701 РСНБ РК 2015	Покрытие из листовой стали. Устройство	м2	40,00	672,73 553,00	3,16 1,63	26909 22120	126 65	0,50 0,00	20 0
128.	2110-0101	Металлочерепица, толщина	м2	40,00	3103,00	--	124120	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0701 РСНБ РК 2015	оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
129.	1208-0101 -1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство конька	м	5,00	871,69 -------- 288,89	2,06 -------- 1,06	4358 -------- 1444	10 -------- 5	0,26 -------- 0,00	1 -------- 0
130.	1212-0102 -0304 РСНБ РК 2015	Окраска масляная деревянных констркуций наружных	м2	14,00	677,37 -------- 524,61	5,42 -------- 2,64	9483 -------- 7345	76 -------- 37	0,45 -------- 0,00	6 -------- 0
131.	1110-0102 -0204 РСНБ РК 2015	Устройство фронтонов	м2	14,00	3480,09 -------- 752,08	28,40 -------- 13,88	48721 -------- 10529	398 -------- 194	0,68 -------- 0,01	10 -------- 0
132.	1212-0102 -0304 РСНБ РК 2015	Окраска масляная фронтонов	м2	14,00	677,37 -------- 524,61	5,42 -------- 2,64	9483 -------- 7345	76 -------- 37	0,45 -------- 0,00	6 -------- 0
133.	1208-0101 -1901 РСНБ РК 2015	Устройство сливной трубы	м труб	12,00	670,90 -------- 463,23	0,37 -------- --	8051 -------- 5559	4 -------- --	0,35 -------- --	4 -------- --
134.	2301-0501 -0804 РСНБ РК 2015	Стоимость трубы диам.100мм	м	12,00	665,00 -------- --	-- -------- --	7980 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
135.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	Исключить:Стропила. Установка	м3	0,432	101635,00 -------- 23205,00	1356,81 -------- 574,04	-43906 -------- -10025	-586 -------- -248	22,10 -------- 0,37	-10 -------- -0
136.	1208-0101 -1402 РСНБ РК 2015	Исключить:Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	-36,00	531,24 -------- 188,26	11,77 -------- 6,05	-19125 -------- -6777	-424 -------- -218	0,20 -------- 0,01	-7 -------- -0
137.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	Исключить:Обрешетка под кровлю. Огнезащита	м2	-36,00	352,17 -------- 33,35	2,58 -------- 1,17	-12678 -------- -1201	-93 -------- -42	0,03 -------- 0,00	-1 -------- -0
138.	1208-0101 -1701 РСНБ РК 2015	Исключить:Покрытие из листовой стали. Устройство	м2	-40,00	672,73 -------- 553,00	3,16 -------- 1,63	-26909 -------- -22120	-126 -------- -65	0,50 -------- 0,00	-20 -------- -0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	2110-0101 -0701 РСНБ РК 2015	Исключить:Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	-40,00	3103,00	--	-124120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	1208-0101 -1804 РСНБ РК 2015	Исключить:Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство конька	м	5,00	871,69	2,06	-4358	-10	0,26	-1
					288,89	1,06	-1444	-5	0,00	-0
141.	1212-0102 -0304 РСНБ РК 2015	Исключить:Окраска масляная деревянных констркуций наружных	м2	-14,00	677,37	5,42	-9483	-76	0,45	-6
					524,61	2,64	-7345	-37	0,00	-0
142.	1110-0102 -0204 РСНБ РК 2015	Исключить:Устройство фронтонов	м2	-14,00	3480,09	28,40	-48721	-398	0,68	-10
					752,08	13,88	-10529	-194	0,01	-0
143.	1212-0102 -0304 РСНБ РК 2015	Исключить:Окраска масляная фронтонов	м2	-14,00	677,37	5,42	-9483	-76	0,45	-6
					524,61	2,64	-7345	-37	0,00	-0
144.	1208-0101 -1901 РСНБ РК 2015	Исключить:Устройство сливной трубы	м труб	-12,00	670,90	0,37	-8051	-4	0,35	-4
					463,23	--	-5559	--	--	--
145.	2301-0501 -0804 РСНБ РК 2015	Исключить:Стоимость трубы диам.100мм	м	-12,00	665,00	--	-7980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	1206-0101 -0201 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные неостекленные. Снятие	м2	6,10	333,63	9,97	2035	61	0,33	2
					323,66	5,31	1974	32	0,00	0
147.	1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6,00	1359,87	53,26	8159	320	1,29	8
					1306,61	26,91	7840	161	0,02	0
148.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	6,10	3386,61	169,70	20658	1035	1,11	7
					1278,91	81,70	7801	498	0,07	0
149.	2109-0201 -0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые	м2	6,10	18619,00	--	113576	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99			--	--	--	--	--	--
150.	1206-0101 -0201 РСНБ РК 2015	Исключить:Переплеты оконные неостекленные. Снятие	м2	1,70	333,63 323,66	9,97 5,31	-567 -550	-17 -9	0,33 0,00	-1 -0
151.	1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Исключить:Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,00	1359,87 1306,61	53,26 26,91	-2720 -2613	-107 -54	1,29 0,02	-3 -0
152.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015	Исключить:Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	1,70	3386,61 1278,91	169,70 81,70	-5757 -2174	-288 -139	1,11 0,07	-2 -0
153.	2109-0201 -0402 РСНБ РК 2015	Исключить:Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,700	18619,00 --	-- --	-31652 --	-- --	-- --	-- --
154.	1208-0101 -1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство отливов	м	4,70	871,69 288,89	2,06 1,06	4097 1358	10 5	0,26 0,00	1 0
155.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,00	1051,26 234,36	4,88 2,43	5256 1172	24 12	0,21 0,00	1 0
156.	2109-0205 -0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	5,00	1452,00 --	-- --	7260 --	-- --	-- --	-- --
157.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые	т конструкций	0,10	370655,32 120302,00	36485,90 11989,00	37066 12030	3649 1199	91,00 7,34	9 1
158.	1109-0701 -0103 РСНБ РК	Исключить:Конструкции решетчатые	т конструкций	0,10	370655,32 120302,00	36485,90 11989,00	-37066 -12030	-3649 -1199	91,00 7,34	-9 -1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
159.	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	6,90	348,65 348,65	-- --	2406 2406	-- --	0,36 --	3 --
160.	1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3,00	2025,17 1919,13	106,03 52,48	6076 5757	318 157	1,96 0,04	6 0
161.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков	м2	6,90	1669,29 1121,60	75,19 34,15	11518 7739	519 236	0,98 0,03	7 0
162.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	6,90	14349,00 --	-- --	99008 --	-- --	-- --	-- --
163.	1206-0101 -1206 РСНБ РК 2015	Установка замков	шт.	3,00	1201,18 1181,21	-- --	3604 3544	-- --	1,07 --	3 --
164.	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,00	2809,00 --	-- --	8427 --	-- --	-- --	-- --
165.	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Исключить:Полотна дверные. Снятие	м2	2,40	348,65 348,65	-- --	-837 -837	-- --	0,36 --	-1 --
166.	1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	Исключить:Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3,00	2025,17 1919,13	106,03 52,48	-6076 -5757	-318 -157	1,96 0,04	-6 -0
167.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков	м2	2,40	1669,29 1121,60	75,19 34,15	-4006 -2692	-180 -82	0,98 0,03	-2 -0
168.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,40	14349,00 --	-- --	-34438 --	-- --	-- --	-- --
169.	1206-0101	Установка замков	шт.	2,00	1201,18	--	-2402	--	1,07	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1206 РСНБ РК 2015				1181,21	--	-2362	--	--	--
170.	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,00	2809,00 -- --	-- -- --	-5618 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
171.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,16	54481,56 54481,56	-- --	8717 8717	-- --	49,26 1,22	8 0
172.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей металлических. Монтаж	т конструкций	0,16	97122,24 90802,60	4497,03 1890,18	15540 14528	720 302	82,10 1,22	13 0
173.	2109-0403 -0301 РСНБ РК 2015	Двери металлические в комплекте с замком	шт.	2,00	100137,00 -- --	-- -- --	200274 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
174.	1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015	Ремонт откосов	м2	10,00	5257,41 4595,44	24,09 12,83	52574 45954	241 128	3,85 0,01	39 0
175.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	Очистка стен от старой штукатурки	м2	130,00	211,31 211,31	-- --	27471 27471	-- --	0,23 --	30 --
176.	1211-0101 -0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	130,00	2617,53 2284,62	13,92 7,41	340279 297001	1809 963	1,95 0,01	254 1
177.	1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних поверхностей сухими смесями-левкас	м2	130,00	1115,33 680,19	6,91 2,38	144993 88425	899 309	0,53 0,00	69 0
178.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, за 2 раза	м2	130,00	906,05 465,27	4,46 2,20	117787 60485	580 287	0,39 0,00	51 0
179.	1212-0101	Стены. Окраска масляная, за 2 раза	м2	65,00	409,81	3,97	26638	258	0,19	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0202 РСНБ РК 2015				209,81	2,03	13638	132	0,00	0
180.	1212-0101 -0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная, за 2 раза	м2	45,00	460,95 249,29	3,70 1,90	20743 11218	166 85	0,22 0,00	10 0
181.	1212-0101 -0302 РСНБ РК 2015	Исключить:Потолки. Окраска масляная, за 2 раза	м2	-45,00	460,95 249,29	3,70 1,90	-20743 -11218	-166 -85	0,22 0,00	-10 -0
182.	1212-0103 -0202 РСНБ РК 2015	Металлические поверхности оборудования. Окраска масляными составами за два раза	м2	45,00	334,22 209,30	0,27 0,13	11698 7326	9 5	0,18 0,00	6 0
183.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен плиткой кафельной	м2	28,00	4988,06 2472,00	19,07 9,62	139666 69216	534 269	2,00 0,01	56 0
184.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из плиток керамических на цементном растворе	м2	5,00	4531,98 1219,00	71,47 33,90	22660 6095	357 169	1,06 0,03	5 0
185.	1215-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1,00	572,78 567,38	5,40 2,88	573 567	5 3	0,51 0,00	1 0
186.	1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015	Мойка с тумбой. Установка	комплект	1,00	25738,96 2062,32	65,01 32,89	25739 2062	65 33	1,56 0,03	2 0
187.	1215-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1,00	712,09 706,07	6,02 3,21	712 706	6 3	0,64 0,00	1 0
188.	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,00	19953,04 2888,22	171,93 86,95	19953 2888	172 87	2,22 0,07	2 0
189.	1215-0101 -0406 РСНБ РК 2015	Смеситель. Демонтаж	прибор	1,00	652,17 651,54	0,62 0,33	652 652	1 --	0,59 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1,00	3365,37 925,40	0,12 --	3365 925	-- --	0,70 --	1 --
191.	2303-0102 -1203 РСНБ РК 2015	Замена сифона	шт.	1,00	2076,00 --	-- --	2076 --	-- --	-- --	-- --
192.	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	23,00	108,17 105,47	2,70 1,44	2488 2426	62 33	0,11 0,00	3 0
193.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство	м2	23,00	3419,89 401,10	20,76 10,48	78657 9225	477 241	0,38 0,01	9 0
194.	1111-0101 -3503 РСНБ РК 2015	Демонтаж крагиуса.	м2 покрытия	23,00	336,37 336,37	-- --	7737 7737	-- --	0,50 0,00	11 0
195.	1111-0101 -3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из крагиуса. Устройство	м2 покрытия	23,00	1286,24 560,62	21,10 5,67	29583 12894	485 130	0,50 0,00	11 0
196.	1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	50,00	34,91 34,91	-- --	1746 1746	-- --	0,04 --	2 --
197.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка	М	50,00	296,26 85,25	2,18 0,86	14813 4262	109 43	0,07 0,00	3 0
198.	1217-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабеля	м	30,00	23,52 23,52	-- --	706 706	-- --	0,03 --	1 --
199.	1308-0206 -0902 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка	м	30,00	63,73 51,20	2,57 0,96	1912 1536	77 29	0,04 0,00	1 0
200.	2306-0146 -0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким	км	0,01	376124,00	--	3761	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	дымо- и газовыделением ВВГнг			--	--	--	--	--	--
201.	2306-0146 -0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,01	250725,00 --	-- --	2507 --	-- --	-- --	-- --
202.	2306-0141 -0615 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х4+1х2,5	км	0,01	157459,00 --	-- --	1575 --	-- --	-- --	-- --
203.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	Монтаж кабелегона	м	20,00	216,44 211,93	2,07 --	4329 4239	41 --	0,16 0,00	3 0
204.	2107-0503 -0205 РСНБ РК 2015	Стоимость кабелегона	м	20,00	580,00 --	-- --	11600 --	-- --	-- --	-- --
205.	1308-0305 -0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж ящика силового	шт.	2,00	850,76 823,80	26,96 9,63	1702 1648	54 19	2,00 0,02	4 0
206.	1308-0305 -0901 РСНБ РК 2015	Ящик силовой. Установка	шт.	1,00	2835,88 2746,00	89,88 32,10	2836 2746	90 32	2,00 0,02	2 0
207.	2307-0201 -1001 РСНБ РК 2015	Стоимость ящика силового с 3 автоматами	шт.	1,00	38347,00 --	-- --	38347 --	-- --	-- --	-- --
208.	2307-0204 -0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	430,00 --	-- --	1290 --	-- --	-- --	-- --
209.	1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	2,00	54,08 54,08	-- --	649 649	-- --	0,06 --	1 --
210.	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж	шт.	6,00	411,17 398,17	-- --	2467 2389	-- --	0,29 0,00	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.	2307-0220 -0510 РСНБ РК 2015	Розетка для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6,00	510,00 --	-- --	3060 --	-- --	-- --	-- --
212.	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	Выключатель. Монтаж	шт.	6,00	411,17 398,17	-- --	2467 2389	-- --	0,29 0,00	2 0
213.	2307-0218 -1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,00	354,00 --	-- --	2124 --	-- --	-- --	-- --
214.	1217-0101 -0703 РСНБ РК 2015	Светильники. Демонтаж	шт.	5,00	59,15 58,52	0,62 0,33	296 293	3 2	0,06 0,00	0 0
215.	1308-0305 -0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж	шт.	5,00	2138,18 562,93	641,59 471,51	10691 2815	3208 2358	0,41 0,43	2 2
216.	2307-0101 -0254 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НСП17-200-032 ГОСТ 17677-82	шт.	5,00	13613,00 --	-- --	68065 --	-- --	-- --	-- --
217.	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	10,00	108,17 105,47	2,70 1,44	1082 1055	27 14	0,11 0,00	1 0
218.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство	м2	10,00	3419,89 401,10	20,76 10,48	34199 4011	208 105	0,38 0,01	4 0
219.	1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015	Ремонт откосов	м2	25,00	5257,41 4595,44	24,09 12,83	131435 114886	602 321	3,85 0,01	96 0

Итого по разделу: Дежурное помещение машинистов и КПП (вход) 2939277

Раздел: Ремонт насосной станции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226.	1115-0108 -1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	160,00	2482,23 1433,51	16,44 3,06	397157 229361	2631 489	1,20 0,00	192 0
227.	1115-0108 -1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка	м2	160,00	754,98 400,66	2,52 1,02	120796 64106	403 163	0,35 0,00	56 0
228.	2203-0301 -0401 РСНБ РК 2015	Сайдинг металлический фасадный-К-1,1 к раскрою	м2	176,00	4480,00 --	-- --	788480 --	-- --	-- --	-- --
232.	1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015	Отмостка. Разборка	м2	106,00	1780,09 1229,87	550,22 273,73	188690 130366	58323 29016	1,11 0,21	118 22
233.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная толщиной 20 мм. Ремонт с армированием	м2 стяжки	106,00	640,59 338,92	27,08 14,05	67903 35925	2871 1489	0,37 0,01	39 1
234.	2105-0308 -0132 РСНБ РК 2015	Сетки стальные, ГОСТ 5336-80	м2	106,00	824,00 --	-- --	87344 --	-- --	-- --	-- --
235.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	106,00	640,59 338,92	27,08 14,05	67903 35925	2871 1489	0,37 0,01	39 1
236.	1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015	Исключить:Отмостка. Разборка	м2	-36,00	1780,09 1229,87	550,22 273,73	-64083 -44275	-19808 -9854	1,11 0,21	-40 -8
237.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	Исключить:Отмостка бетонная толщиной 20 мм. Ремонт с армированием	м2 стяжки	36,00	640,59 338,92	27,08 14,05	-23061 -12201	-975 -506	0,37 0,01	-13 -0
238.	2105-0308 -0132 РСНБ РК 2015	Исключить:Сетки стальные, ГОСТ 5336-80	м2	-36,00	824,00 --	-- --	-29664 --	-- --	-- --	-- --
239.	1111-0101	Исключить:Стяжки бетонные толщиной	м2		640,59	27,08	-23061	-975	0,37	-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1103 РСНБ РК 2015	20 мм. Устройство	стяжки	36,00	338,92	14,05	-12201	-506	0,01	-0
240.	1212-0103 -0207 РСНБ РК 2015	Решетки ТП. Окраска масляными составами за два раза	м2	50,00	923,09 832,46	0,27 0,13	46155 41623	13 7	0,74 0,00	37 0
244.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	Добавить:Конструкции дверей. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,16	54481,56 54481,56	-- --	8717 8717	-- --	49,26 1,22	8 0
245.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	Добавить:Конструкции дверей металлических. Монтаж	т конструкций	0,16	97122,24 90802,60	4497,03 1890,18	15540 14528	720 302	82,10 1,22	13 0
246.	2109-0403 -0301 РСНБ РК 2015	Добавить:Двери металлические в комплекте с замком	шт.	2,00	100137,00 --	-- --	200274 --	-- --	-- --	-- --
260.	1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	140,00	802,67 772,76	29,91 15,93	112374 108187	4187 2230	0,70 0,01	98 2
261.	1111-0101 -1702 РСНБ РК 2015	Покрытия из мраморной крошки. Устройство	м2 покрытия	140,00	2360,02 1873,01	98,75 28,38	330402 262221	13825 3973	1,57 0,02	220 3
262.	1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	Исключить:Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	-140,00	802,67 772,76	29,91 15,93	-112374 -108187	-4187 -2230	0,70 0,01	-98 -2
263.	1111-0101 -1702 РСНБ РК 2015	Исключить:Покрытия из мраморной крошки. Устройство	м2 покрытия	-140,00	2360,02 1873,01	98,75 28,38	-330402 -262221	-13825 -3973	1,57 0,02	-220 -3
266.	1308-0206 -0902 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка	м	150,00	63,73 51,20	2,57 0,96	9560 7680	386 144	0,04 0,00	6 0
267.	2306-0146 -0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким	км	0,10	376124,00	--	37612	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	дымо- и газовыделением ВВГнг			--	--	--	--	--	--
268.	2306-0146 -0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким	км	0,05	250725,00	--	12536	--	--	--
	РСНБ РК 2015	дымо- и газовыделением ВВГнг			--	--	--	--	--	--
269.	1308-0206 -0101	Монтаж кабелегона	м	150,00	216,44	2,07	32466	310	0,16	24
	РСНБ РК 2015				211,93	--	31790	--	0,00	0
270.	2107-0503 -0205	Стоимость кабелегона 10х15см и 5х7см	м	150,00	580,00	--	87000	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
271.	1217-0101 -0703	Светильники. Демонтаж	шт.	10,00	59,15	0,62	591	6	0,06	1
	РСНБ РК 2015				58,52	0,33	585	3	0,00	0
272.	1308-0305 -0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды.	шт.	10,00	2138,18	641,59	21382	6416	0,41	4
	РСНБ РК 2015	Монтаж			562,93	471,51	5629	4715	0,43	4
273.	2307-0101 -0254	Светильники, тип НСП17-200-032 ГОСТ 17677-82	шт.	10,00	13613,00	--	136130	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонт насосной станции								2186365
		Раздел: Хлораторная								
286.	1207-0101 -0208	Отмостка. Разборка	м2	50,00	1780,09	550,22	89004	27511	1,11	56
	РСНБ РК 2015				1229,87	273,73	61494	13687	0,21	11
287.	1111-0101 -1103	Отмостка бетонная толщиной 20 мм. Ремонт с армированием	м2 стяжки	50,00	640,59	27,08	32030	1354	0,37	18
	РСНБ РК 2015				338,92	14,05	16946	702	0,01	1
288.	2105-0308 -0132	Сетки стальные, ГОСТ 5336-80	м2	50,00	824,00	--	41200	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,00	640,59 338,92	27,08 14,05	32030 16946	1354 702	0,37 0,01	18 1
290.	1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015	Исключить:Отмостка. Разборка	м2	-23,00	1780,09 1229,87	550,22 273,73	-40942 -28287	-12655 -6296	1,11 0,21	-26 -5
291.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	Исключить:Отмостка бетонная толщиной 20 мм. Ремонт с армированием	м2 стяжки	23,00	640,59 338,92	27,08 14,05	-14734 -7795	-623 -323	0,37 0,01	-8 -0
292.	2105-0308 -0132 РСНБ РК 2015	Исключить:Сетки стальные, ГОСТ 5336-80	м2	-23,00	824,00 --	-- --	-18952 --	-- --	-- --	-- --
293.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	Исключить:Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,00	640,59 338,92	27,08 14,05	-14734 -7795	-623 -323	0,37 0,01	-8 -0
294.	1206-0101 -0201 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные неостекленные. Снятие	м2	13,70	333,63 323,66	9,97 5,31	4571 4434	137 73	0,33 0,00	5 0
295.	1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	10,00	1359,87 1306,61	53,26 26,91	13599 13066	533 269	1,29 0,02	13 0
296.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	13,70	3386,61 1278,91	169,70 81,70	46397 17521	2325 1119	1,11 0,07	15 1
297.	2109-0201 -0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,70	18619,00 --	-- --	255080 --	-- --	-- --	-- --
298.	1208-0101 -1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство отливов	м	11,60	871,69 288,89	2,06 1,06	10112 3351	24 12	0,26 0,00	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	13,00	1051,26 234,36	4,88 2,43	13666 3047	63 32	0,21 0,00	3 0
300.	2109-0205 -0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	13,00	1452,00 --	-- --	18876 --	-- --	-- --	-- --
301.	1206-0101 -0201 РСНБ РК 2015	Исключить:Переплеты оконные неостекленные. Снятие	м2	3,70	333,63 323,66	9,97 5,31	-1234 -1198	-37 -20	0,33 0,00	-1 -0
302.	1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Исключить:Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3,00	1359,87 1306,61	53,26 26,91	-4080 -3920	-160 -81	1,29 0,02	-4 -0
303.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015	Исключить:Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	3,70	3386,61 1278,91	169,70 81,70	-12530 -4732	-628 -302	1,11 0,07	-4 -0
304.	2109-0201 -0402 РСНБ РК 2015	Исключить:Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,70	18619,00 --	-- --	-68890 --	-- --	-- --	-- --
305.	1208-0101 -1804 РСНБ РК 2015	Исключить:Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство отливов	м	3,50	871,69 288,89	2,06 1,06	-3051 -1011	-7 -4	0,26 0,00	-1 -0
306.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015	Исключить:Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	М	3,90	1051,26 234,36	4,88 2,43	-4100 -914	-19 -9	0,21 0,00	-1 -0
307.	2109-0205 -0105 РСНБ РК 2015	Исключить:Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	3,90	1452,00 --	-- --	-5663 --	-- --	-- --	-- --
308.	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	2,00	348,65 348,65	-- --	697 697	-- --	0,36 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309.	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Добавить:Полотна дверные. Снятие	м2	4,00	348,65 348,65	-- --	1395 1395	-- --	0,36 --	1 --
310.	1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,00	2025,17 1919,13	106,03 52,48	2025 1919	106 52	1,96 0,04	2 0
311.	1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	Добавить:Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,00	2025,17 1919,13	106,03 52,48	4050 3838	212 105	1,96 0,04	4 0
312.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков	м2	2,00	1669,29 1121,60	75,19 34,15	3339 2243	150 68	0,98 0,03	2 0
313.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,00	14349,00 --	-- --	28698 --	-- --	-- --	-- --
314.	1206-0101 -1206 РСНБ РК 2015	Установка замков	шт.	1,00	1201,18 1181,21	-- --	1201 1181	-- --	1,07 --	1 --
315.	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,00	2809,00 --	-- --	2809 --	-- --	-- --	-- --
316.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015	Добавить:Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков	м2	4,00	1669,29 1121,60	75,19 34,15	6677 4486	301 137	0,98 0,03	4 0
317.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	Добавить:Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	4,00	14349,00 --	-- --	57396 --	-- --	-- --	-- --
318.	1206-0101 -1206 РСНБ РК 2015	Добавить:Установка замков	шт.	2,00	1201,18 1181,21	-- --	2402 2362	-- --	1,07 --	2 --
319.	2109-0404 -0303	Добавить:Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками	шт.	2,00	2809,00	--	5618	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	ЗВ4 ГОСТ 5089-2011			--	--	--	--	--	--
323.	1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015	Ремонт откосов	м2	25,00	5257,41 4595,44	24,09 12,83	131435 114886	602 321	3,85 0,01	96 0
326.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	Очистка стен от старой штукатурки	м2	360,00	211,31 211,31	-- --	76073 76073	-- --	0,23 --	82 --
327.	1211-0101 -0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	360,00	2617,53 2284,62	13,92 7,41	942311 822464	5010 2668	1,95 0,01	702 2
328.	1211-0101 -0209 РСНБ РК 2015	Исключить:Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	-54,00	2617,53 2284,62	13,92 7,41	-141347 -123370	-751 -400	1,95 0,01	-105 -0
329.	1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних поверхностей сухими смесями-левкас	м2	180,00	1115,33 680,19	6,91 2,38	200759 122435	1244 428	0,53 0,00	96 0
330.	1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015	Добавить:Стены и потолки. Отделка внутренних поверхностей сухими смесями-левкас	м2	126,00	1115,33 680,19	6,91 2,38	140531 85704	871 300	0,53 0,00	67 0
331.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, за 2 раза	м2	180,00	906,05 465,27	4,46 2,20	163089 83749	803 397	0,39 0,00	70 0
332.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	Добавить:Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, за 2 раза	м2	65,00	906,05 465,27	4,46 2,20	58893 30243	290 143	0,39 0,00	25 0
333.	1212-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная, за 2 раза	м2	80,00	409,81 209,81	3,97 2,03	32785 16785	317 163	0,19 0,00	15 0
334.	1212-0101 -0202 РСНБ РК	Исключить:Стены. Окраска масляная, за 2 раза	м2	-80,00	409,81 209,81	3,97 2,03	-32785 -16785	-317 -163	0,19 0,00	-15 -0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
335.	1212-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная, за 2 раза	м2	90,00	460,95 249,29	3,70 1,90	41485 22436	333 171	0,22 0,00	20 0
336.	1212-0101-0302 РСНБ РК 2015	Исключить:Потолки. Окраска масляная, за 2 раза	м2	-90,00	460,95 249,29	3,70 1,90	-41485 -22436	-333 -171	0,22 0,00	-20 -0
337.	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Добавить:Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, за 2 раза	м2	90,00	1065,17 584,57	4,73 2,34	95865 52611	426 210	0,49 0,00	44 0
338.	1212-0103-0202 РСНБ РК 2015	Металлические поверхности оборудования. Окраска масляными составами за два раза	м2	15,00	334,22 209,30	0,27 0,13	5013 3140	4 2	0,18 0,00	3 0
339.	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен плиткой кафельной	м2	100,00	4988,06 2472,00	19,07 9,62	498806 247200	1907 962	2,00 0,01	200 1
340.	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Исключить:Гладкая облицовка стен плиткой кафельной	м2	-30,00	4988,06 2472,00	19,07 9,62	-149642 -74160	-572 -289	2,00 0,01	-60 -0
341.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из плиток керамических на цементном растворе	м2	18,00	4531,98 1219,00	71,47 33,90	81576 21942	1286 610	1,06 0,03	19 1
342.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Исключить:Устройство покрытий из плиток керамических на цементном растворе	м2	-18,00	4531,98 1219,00	71,47 33,90	-81576 -21942	-1286 -610	1,06 0,03	-19 -1
343.	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1,00	572,78 567,38	5,40 2,88	573 567	5 3	0,51 0,00	1 0
344.	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойка с тумбой. Установка	комплект	1,00	25738,96 2062,32	65,01 32,89	25739 2062	65 33	1,56 0,03	2 0
345.	1117-0201	Смесители. Установка	шт.	1,00	3365,37	0,12	3365	--	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0103 РСНБ РК 2015				925,40	--	925	--	--	--
346.	2303-0102 -1203 РСНБ РК 2015	Замена сифона	шт.	1,00	2076,00 --	-- --	2076 --	-- --	-- --	-- --
347.	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	14,00	108,17 105,47	2,70 1,44	1514 1477	38 20	0,11 0,00	2 0
348.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство	м2	14,00	3419,89 401,10	20,76 10,48	47878 5615	291 147	0,38 0,01	5 0
349.	1111-0101 -3503 РСНБ РК 2015	Демонтаж крагиуса.	м2 покрытия	14,00	336,37 336,37	-- --	4709 4709	-- --	0,50 0,00	7 0
350.	1111-0101 -3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из крагиуса. Устройство	м2 покрытия	14,00	1286,24 560,62	21,10 5,67	18007 7849	295 79	0,50 0,00	7 0
351.	1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	16,00	34,91 34,91	-- --	559 559	-- --	0,04 --	1 --
352.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка	М	16,00	296,26 85,25	2,18 0,86	4740 1364	35 14	0,07 0,00	1 0
353.	1217-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабеля	м	70,00	23,52 23,52	-- --	1646 1646	-- --	0,03 --	2 --
354.	1308-0206 -0902 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка	м	70,00	63,73 51,20	2,57 0,96	4461 3584	180 67	0,04 0,00	3 0
355.	2306-0146 -0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,02	376124,00 --	-- --	7522 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356.	2306-0146 -0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,03	250725,00	--	7522	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
357.	2306-0141 -0615	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг	км	0,02	157459,00	--	3149	--	--	--
	РСНБ РК 2015	3х4+1х2,5			--	--	--	--	--	--
358.	1308-0206 -0101	Монтаж кабелегона	м	50,00	216,44	2,07	10822	103	0,16	8
	РСНБ РК 2015				211,93	--	10597	--	0,00	0
359.	2107-0503 -0205	Стоимость кабелегона	м	50,00	580,00	--	29000	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
360.	1308-0305 -0901	Демонтаж ящика силового	шт.	2,00	850,76	26,96	1702	54	2,00	4
	РСНБ РК 2015				823,80	9,63	1648	19	0,02	0
361.	1308-0305 -0901	Ящик силовой. Установка	шт.	1,00	2835,88	89,88	2836	90	2,00	2
	РСНБ РК 2015				2746,00	32,10	2746	32	0,02	0
362.	2307-0201 -1001	Стоимость ящика силового с 1 автоматом	шт.	1,00	38347,00	--	38347	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
363.	2307-0204 -0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С	шт.	1,00	430,00	--	430	--	--	--
	РСНБ РК 2015	ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	--
364.	1217-0101 -0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	15,00	54,08	--	811	--	0,06	1
	РСНБ РК 2015				54,08	--	811	--	--	--
365.	1308-0305 -0105	Розетка. Монтаж	шт.	10,00	411,17	--	4112	--	0,29	3
	РСНБ РК 2015				398,17	--	3982	--	0,00	0
366.	2307-0220 -0510	Розетка для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными	шт.	10,00	510,00	--	5100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011			--	--	--	--	--	--
367.	1308-0305 -0105	Выключатель. Монтаж	шт.	5,00	411,17	--	2056	--	0,29	1
	РСНБ РК 2015				398,17	--	1991	--	0,00	0
368.	2307-0218 -1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки,	шт.	5,00	354,00	--	1770	--	--	--
	РСНБ РК 2015	номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012			--	--	--	--	--	--
369.	1217-0101 -0703	Светильники. Демонтаж	шт.	12,00	59,15	0,62	710	7	0,06	1
	РСНБ РК 2015				58,52	0,33	702	4	0,00	0
370.	1308-0305 -0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды.	шт.	12,00	2138,18	641,59	25658	7699	0,41	5
	РСНБ РК 2015	Монтаж			562,93	471,51	6755	5658	0,43	5
371.	2307-0101 -0254	Светильники, тип НСП17-200-032 ГОСТ 17677-82	шт.	12,00	13613,00	--	163356	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
372.	1211-0101 -0701	Ремонт откосов	м2	24,00	5257,41	24,09	126178	578	3,85	92
	РСНБ РК 2015				4595,44	12,83	110290	308	0,01	0
374.	1212-0102 -0304	Окраска масляная деревянных конструкций наружных	м2	35,00	677,37	5,42	23708	190	0,45	16
	РСНБ РК 2015				524,61	2,64	18361	93	0,00	0
375.	1146-0201 -0802	Очистка стен от старой штукатурки	м2	100,00	211,31	--	21131	--	0,23	23
	РСНБ РК 2015				211,31	--	21131	--	--	--
376.	1211-0101 -0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт	м2	100,00	2617,53	13,92	261753	1392	1,95	195
	РСНБ РК 2015	цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм			2284,62	7,41	228462	741	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, за 2 раза	м2	100,00	906,05 465,27	4,46 2,20	90605 46527	446 220	0,39 0,00	39 0
378.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,00	640,59 338,92	27,08 14,05	12812 6778	542 281	0,37 0,01	7 0
379.	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, за 2 раза	м2	16,00	1065,17 584,57	4,73 2,34	17043 9353	76 37	0,49 0,00	8 0
380.	1212-0101 -1002 РСНБ РК 2015	Двери. Окраска масляная улучшенная	м2	10,00	714,24 575,28	3,70 1,90	7142 5753	37 19	0,51 0,00	5 0
		Итого по разделу: Хлораторная								3486295
		Раздел: Фасад на КПП, ТП и складе								
381.	1115-0108 -1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	225,00	2482,23 1433,51	16,44 3,06	558502 322539	3700 688	1,20 0,00	270 0
382.	1115-0108 -1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка	м2	225,00	754,98 400,66	2,52 1,02	169870 90148	567 229	0,35 0,00	78 0
383.	2203-0301 -0401 РСНБ РК 2015	Сайдинг металлический фасадный-К-1,1 к раскрою	м2	247,50	4480,00 --	-- --	1108800 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Фасад на КПП, ТП и складе								1837172
		ИТОГО:					11887072 4555754	175304 88997		3928 73

Накладные расходы :

На монтажные работы	100855
На общестроительные работы	3433900
На металломонтажные работы	32496
На сантехнические работы	13426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						3580677		
		Итого с накладными						15467749		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 8 %						1237420		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						16705169		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,35 %	16930689		
		Пересчет в текущих ценах					К=1,049896	17775464		
		Скидка по конкурсу						7111408,25		
		Итого за минусом скидки						10664055,75		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1279686,7		
		Итого с НДС						11943742,45		

Принял:
Директор департамента водоисточников
_____ Жамбулов Б.Н.

Сдал:
Директор ТОО «MEGA-БЕН Строй»
_____ Жиембай Е.Ж

Нач. уч-ка «Байыс»
Сүйеубаев Д.Т

Тех. надзор: Исаков

Форма № КС 3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы
Подрядчик: ТОО «MEGA-БЕН Строй »

С П Р А В К А №

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года

Наименование строительства: **Работы по ремонту насосной станции куст 4 (2-й подъем).**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация правовая форма
		№440	219-04-23	Код	

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из граф 3						Всего
				Из них		Стоимость прочих затрат на входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				СМР (в сметных базисных ценах2001 г)	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
		Тенге	Тенге						Тенге	Тенге
1.	Насосная станция куст -4 (2-й подъем)	11 943 742,45	10 664 055,75						1 279 686,7	11 943 742,45
	Итого:	**11 943 742,45**	**10 664 055,75**						**1 279 686,7**	**11 943 742,45**

Итого к оплате: 11 943 742,45 (одиннадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи семьсот сорок два тенге 45 тиын).

Заказчик:
Директор департамента водоисточников
_____ Жамбулов Б.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «MEGA-БЕН Строй»
_____ Жиембай Е.Ж