Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района»
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель «Петоян Оганнес Оникович»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Смирновка" 0-7 км (протяженностью 7 км)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Код	Код	Договор/доп.согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26/2	05.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Смирновка" 0-7 км (протяженностью 7 км)	253 120 000,00	69 833 350,13			-	-	-	-	8 380 002,02	78 213 352,15

М.П.

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата Карабалыкского района» **Срымбетов С.А.**

М.П.

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
«Петоян Оганнес Оникович» **Петоян О.О.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района"

Подрядчик: ИП Петоян Оганнес Оникович

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Смирновка" 0-7 км (протяженностью 7 км)

Адрес: п. Карабалык

Дополнительное соглашение №2 от 2019-04-09 к договору № 26 от 2018-05-05

Акт №7
приемки выполненных работ за июль 2019 года
(локальная смета 7-1-1+корректировка)

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Смирновка" 0-7 км (протяженностью 7 км)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *т*	15,7201	76637,93 –	1891,91 888,42	1204756 –	29741 13966	8421 60,3	– 0,90625	– 14,24634
11	11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 покрытия*	22455,7	1384,83 37,83	104,06 29,04	31097318 849519	2336783 652213	905544 60,3	0,04444 0,02639	997,93131 592,60592
12	11-270602-0408	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308К=4,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 покрытия*	89822,8	154,25 0,1	0,03 –	13855223 9176	2248 –	5533 60,3	0,00012 –	10,77874 –
13	11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебеночно-песчаной смесью толщиной 10 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	28000	193,2	162,71	5409522	4555929	1238094	0,04192	1173,76

	м2 покрытия обочин									
				30,28	43,05	847713	1205511	60,3	0,04455	1247,4
14	21-010401-0101 Песок природный ГОСТ 8736-2014	1696,17112	1274,14			2161159				
	м3									
15	21-010201-0502 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	1696,17112	2665,87			4521772				
	м3									
16	11-270903-0105 Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	7	16015,29	8092,43		112107	56647	23461	4,20555	29,43885
	км линии									
			2855,57	2702,57		19989	18918	60,3	2,96875	20,78125
17	11-270901-0301 Столбики сигнальные железобетонные. Установка ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	80	1170,14	1018,99		93611	81519	16352	–	–
	шт.									
			–	338,98		–	27118	60,3	–	–
18	24-040207-1601 Столбик сигнальный	80	5055,12			404410				
	шт.									
19	11-270902-0101 Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	6	4048,17	897		24289	5382	10763	3,68	22,08
	шт.									
			2774,83	200		16649	1200	60,3	0,18163	1,08978
20	24-010201-0104 Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	4	7976,02			31904				
	шт.									
21	24-010201-0222 Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	22393,84			44788				
	шт.									
22	21-060801-0301 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,072	387500,34			27900				
	т									
	Всего прямые затраты					**58988759**				**2234**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 743 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 068 249
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 918 926
- материалы, изделия и конструкции, тенге	50 177 464
Накладные расходы I уровня, тенге	2 208 159
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	61 196 918
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 594 750
Итого, тенге	63 791 668
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 103 334
Всего	**68 895 002**
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**68 895 002**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**73 028 702**
Ценовая скидка К=0,956245259	**69 833 350,13**
НДС (12 %)	8 380 002,02
Всего по акту с учетом НДС	**78 213 352,15**

Принял:
Заказчик
Руководитель
Государственного учреждения
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района"
_____ **Срымбетов С.А.**

Проверил:
Эксперт технического надзора
ТОО "Tender Consulting Company"
_____ **Дутбаев Е.А.**

Сдал:
Подрядчик
Индивидуальный предприниматель
Петоян Оганнес Оникович
_____ **Петоян О.О.**