Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г.Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676

Справка стоимости выполненых работ за июль м-ц 2019 года
по договору № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области, в том числе:	Тенге	718 463 289,60	207 199 748,64	0,00	167 459 364,94	39 740 383,70	0,00	39 740 383,70
1.1	по специфике 025-011-159	Тенге	399 146 000,00	73 449 269,83	0,00	57 553 116,35	15 896 153,48	0,00	15 896 153,48
1.2	по специфике 025-015-159	Тенге	319 317 289,60	133 750 478,81	0,00	109 906 248,59	23 844 230,22	0,00	23 844 230,22
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**718 463 289,60**	**207 199 748,64**	**0,00**	**167 459 364,94**	**39 740 383,70**	**0,00**	**39 740 383,70**

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя _____ **С.З. Самуратов**

М.П.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **И.В. Шафраненко**

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "ДРСУ-8"

_____ **А.Г. Угрюмов**

М.П.

Представитель Заказчика _____

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775
Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г. Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676
Договор № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ликвидация последствий оползневых сходов					
1	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	2661,04		146,65	390253,06
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,41	94221,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,56	38757,93
		Сметная стоимость:				196,63	523231,99
2	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	4656,82		369,00	1718366,58
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1716,80		16,56	28437,42
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4,79	8220,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	2932,60
		Сметная стоимость:				23,06	39590,05
4	С121-010701-0201	Камень бутовый	м3	1387,214		2262,00	3137878,97
5	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	432,594		2349,00	1016162,37
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1716,800		61,58	105718,24
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,37	29822,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,32	10843,25
		Сметная стоимость:				85,27	146383,85
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1716,800		24,18	41512,22
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,27	9054,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,36	4045,33
		Сметная стоимость:				31,81	54611,96
8	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	94,440		1146,00	108227,90

		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	379,33	35824,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122,03	11524,16
		Сметная стоимость:			1647,36	155576,22
9	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	80,652	1401,00	112992,86
10	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,849	2557,00	45640,20
11	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,849	2349,00	41927,58
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,382	100073,62	338408,95
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	917,68	3103,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8079,30	27320,97
		Сметная стоимость:			109070,60	368833,14
13	Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4+8=12см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	4227,0	1042,26	4405633,58
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	75,04	317195,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	89,38	377826,33
		Сметная стоимость:			1206,68	5100655,45
14	Е11-270602-0410 1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=16	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2	4227,0	1785,00	7545198,00
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1,91	8052,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	142,95	604260,08
		Сметная стоимость:			1929,86	8157511,02
15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,956	100073,62	95650,37
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	917,68	877,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8079,30	7722,20
		Сметная стоимость:			109070,60	104249,68
16	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4+5=9см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	3186,0	1302,27	4149042,78
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	74,95	238789,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	110,18	351026,58
		Сметная стоимость:			1487,40	4738858,87
17	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2	3186,0	1453,44	4630670,81
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1,19	3793,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116,37	370757,15
		Сметная стоимость:			1571,00	5005221,53
		Итого прямые затраты по ликвидации последствий оползневых сходов	**Тенге**			**27911721,92**
		Накладные расходы -	Тенге			748953,83
		Накладные НУЧП -	Тенге			748953,83
		Сметная прибыль -	Тенге			2292854,06

		Итого по ликвидации последствий оползневых сходов	**Тенге**			**30953529,80**
		Дорожная одежда на основной проезжей части				
18	Е11-270302-0501 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2	41510,0	94,01	3902247,18
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	10,73	445340,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,38	347806,99
		Сметная стоимость:			113,11	4695394,37
19	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	4773,7	369,00	1761476,85
		Итого прямые затраты по дорожной одежде на основной проезжей части	**Тенге**			**5663724,03**
		Накладные расходы -	Тенге			445340,20
		Накладные НУЧП -	Тенге			445340,20
		Сметная прибыль -	Тенге			488725,14
		Итого по дорожной одежде на основной проезжей части	**Тенге**			**6597789,36**
		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**			**33575445,94**
		Накладные расходы -	Тенге			1194294,03
		Накладные НУЧП -	Тенге			1194294,03
		Сметная прибыль -	Тенге			2781579,20
		Итого по акту	**Тенге**			**37 551 319,17**
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге			0,00
		Итого по акту	**Тенге**			**37 551 319,17**
		Итого по акту в ценах 2019 г., К=1,0498961	**Тенге**			**39 424 983,83**
		коэффициент тендерной скидки				0,90000
		Итого по акту с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**35 482 485,45**
		налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			4 257 898,25
		Всего по акту:	**Тенге**			**39 740 383,70**
		В том числе НДС 12%	Тенге			4 257 898,25

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик
ТОО "ДРСУ-8"

Заместитель руководителя_____ **С.З. Самуратов**

Директор_____ **А.Г. Угрюмов**

Представитель Заказчика : _____

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг": _____ А. Бектимбеков