"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона СКО Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Кишкенекольская СШ № 2" (замена окон) в с.Кишкенеколь, Уалиханоского района, Северо-Казахстанской области

Акт №2

приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Общестроительные работы							
1	**11-460401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2		**367,18**	**1258,98**	**462272**	**50,8**
								225754
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1,6539	607,279	697,38	423504	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	28,41973		20894	
		Итого по заработной плате					**444398**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	28,419732	1364,14	38768	
						735,19	20894	
		Итого по эксплуатации машин					**38768**	
2	**12-080101-0401**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м		**177,1**	**61,24**	**10846**	**59,1**

							6406
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,091	16,1161	672,58	10839	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**10839**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5	маш.-ч	0,0012	0,21252	34,59	7	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**7**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,3542	–	–	
	Итого по материалам				–		
3 11-100501-0102	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов		**186,25**	**2049,69**	**381755**	**59,8**
							97467
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,0741	200,05113	754,41	150921	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	15,34328		12068	
	Итого по заработной плате					**162989**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	34,5028125	13,64	471	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	22,3965625	18,64	417	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	7,0309375	1364,14	9591	
					735,19	5169	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	8,31140625	1766,75	14684	
					830,04	6899	
	Итого по эксплуатации машин					**25163**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	186,25	–	–	

21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1490	9,87	14706	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,	шт.	3	558,75	24,49	13684	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	428,375	48,98	20982	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	279,375	80,69	22543	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	93,125	108,14	10071	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в б	шт.	0,66	122,925	1006,18	123685	
	Итого по материалам					**205671**	
4 11-100501-0101	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов		**14,52**	**2833,33**	**41140**	**59,8**
							10975
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,58953	23,07998	754,41	17412	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	1,19616		941	
	Итого по заработной плате					**18353**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	2,74428	13,64	37	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	1,780515	18,64	33	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,54813	1364,14	748	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,647955	735,19 1766,75	403 1145	
	Итого по эксплуатации машин				830,04	538 **1963**	

	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	14,52	–	–	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	116,16	9,87	1146	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,	шт.	3,06	44,4312	24,49	1088	
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	50,3844	48,98	2468	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	31,0728	80,69	2507	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	10,3092	108,14	1115	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в б	шт.	0,92	13,3584	1006,18	13441	
		Итого по материалам					**21765**	
5	**11-100501-0105**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов		**1,96**	**2680,1**	**5253**	**59,8**
								1208
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,27892	2,50668	754,41	1891	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08363	0,16391		129	
		Итого по заработной плате					**2020**	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	0,740635	13,64	10	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	0,48069	18,64	9	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,07644	1364,14	104	
						735,19	56	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,087465	1766,75	155	

					830,04	73	
	Итого по эксплуатации машин					**278**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	1,96	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	15,68	9,87	155	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,	шт.	6,12	11,9952	24,49	294	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	6,8012	48,98	333	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	4,1944	80,69	338	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,3916	108,14	150	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в б	шт.	0,92	1,8032	1006,18	1814	
	Итого по материалам					**3084**	
6 11-100501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов		**16,44**	**2021,11**	**33227**	**59,8**
							7610
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,93898	15,43683	754,41	11646	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08363	1,37488		1080	
	Итого по заработной плате					**12726**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	3,94971	13,64	54	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	2,562585	18,64	48	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,64116	1364,14	875	

					735,19	471	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,733635	1766,75	1296	
					830,04	609	
	Итого по эксплуатации машин					**2273**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	16,44	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	131,52	9,87	1298	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,	шт.	3,89	63,9516	24,49	1566	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	40,1136	48,98	1965	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	25,6464	80,69	2069	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	9,2064	108,14	996	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в б	шт.	0,69	11,3436	1006,18	11414	
	Итого по материалам					**19308**	
7 11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов		**1004,74**	**2238,26**	**2248873**	**59,8**
							573444
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,17691	1182,48855	754,41	892081	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	85,15172		66855	
	Итого по заработной плате					**958936**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	255,5807375	13,64	3486	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	165,9076925	18,64	3093	

					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	40,3151925	1364,14	54996	
					735,19	29639	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	44,8365225	1766,75	79215	
					830,04	37216	
	Итого по эксплуатации машин					**140790**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	1004,74	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	8037,92	9,87	79334	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,	шт.	4,12	4139,5288	24,49	101377	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	2541,9922	48,98	124507	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	1597,5366	80,69	128905	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	592,7966	108,14	64105	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в б	шт.	0,71	713,3654	1006,18	717774	
	Итого по материалам					**1216002**	
8 21-090201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2		**18,4**	**23361,38**	**429849**	–

9	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	243,565	27057,06	6590153	–
10	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	200,77	16058,83	3224131	–
11	21-130510-0906	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99К=-1,000;	м2	-1094,4	8392,69	-9184960	–
12	21-130510-1006	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	1094,4	10123,03	11078644	–
13	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	607,9	235,25	143008	–
14	21-080102-0103	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80 СТ РК 2433-2013	м2	220,28	90,28	19887	–
15	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	235,2	792,13	186309	59,8
							25469

01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,24369	57,31589	735,19	42138	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00238	0,55978		452	
	Итого по заработной плате					**42590**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,1176	1364,14	160	
					735,19	86	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,441	1766,75	779	
					830,04	366	
	Итого по эксплуатации машин					**939**	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	940,8	9,87	9286	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в б	шт.	0,566	133,1232	1006,18	133946	
21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не лами	м	0	0	1940,12	–	
	Итого по материалам					**143232**	
16 21-090205-0108	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м		**235,2**	**1940,12**	**456316**	–
17 11-150204-0103	**Заглушины нижние. Устройство**	уриваемой поверхности		**159,33**	**3312,18**	**527730**	**54,8**
							221361
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	3,036	483,72588	830,04	401512	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02075	3,3061		2431	
	Итого по заработной плате					**403943**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02075	3,3060975	1364,14	4510	
					735,19	2431	
	Итого по эксплуатации машин					**4510**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0002	0,031866	30	1	
21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 Г	т	0,0006	0,095598	14839,22	1419	

	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цемен	м3	0,035	5,57655	21570,36	120288	
		Итого по материалам					**121708**	
18	**12-110101-0103**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	м2		**74,33**	**335,15**	**24912**	**59,1**
								11438
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,3573	26,55811	722,79	19196	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,21556		158	
		Итого по заработной плате					**19354**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,215557	1364,14	294	
						735,19	158	
		Итого по эксплуатации машин					**294**	
	22-050199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,00568	0,4221944	–	–	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,260155	30	8	
	21-130807-0201	Дисперсия поливинилацетатная гомополимер	кг	0,253	18,80549	287,88	5414	
		Итого по материалам					**5422**	
19	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	иваемой поверхности		**74,33**	**296**	**22002**	**54,8**
								8411
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26565	19,74576	773,01	15264	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,10258		84
		Итого по заработной плате					**15348**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,00929125	1364,14	13
						735,19	7
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,0929125	1766,75	164
						830,04	77
		Итого по эксплуатации машин					**177**
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	3,7165	54,44	202
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,230423	84,66	20
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернист	м2	0,0084	0,624372	162,18	101
	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК	т	0,00063	0,0468279	133209,81	6238
		Итого по материалам					**6561**
20	**11-100405-0101**	**Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу листами из ПВХ**	м откоса		**219,76**	**340,03**	**74726**	**59,8**
								37722
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,36467	80,13988	782,92	62743
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00158	0,34722		337
		Итого по заработной плате					**63080**
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00175	0,38458	9,03	3
						–	–
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,009125	2,00531	18,64	37
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007875	0,173061	1766,75	306

						830,04	144	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007875	0,173061	3039,01	526	
						1113,33	193	
		Итого по эксплуатации машин					**872**	
	21-060902-0100	Профили направляющие ПН для монтажа гип	м	1,03	226,3528	–	–	
	21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	20,65744	537,85	11111	
		Итого по материалам					**11111**	
21	**21-130816-3505**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 ммК=1,030;**	1000м2		**0,22635**	**2682201,18**	**607116**	–
22	**11-340108-0401**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	2 поверхности		**219,76**	**315,49**	**69331**	**62,1**
								42703
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,39675	87,18978	782,92	68263	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00275	0,60434		502	
		Итого по заработной плате					**68765**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,60434	1766,75	1068	
						830,04	502	
		Итого по эксплуатации машин					**1068**	
23	**21-110401-0101**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	м3		**9,4092**	**8086,2**	**76085**	–
24	**12-110102-1101**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	м2		**195,4**	**3535,24**	**690785**	**59,1**

							299341
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	3,234	631,9236	801,52	506499
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**506499**
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5	маш.-ч	0,0136	2,65744	34,59	92
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					**92**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	18,91472	–	–
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,6839	30	21
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цемен	м3	0,044	8,5976	21421,44	184173
		Итого по материалам					**184194**
25	**12-120102-0701**	**Оконные откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	м2		**195,4**	**186,5**	**36443**
							3362
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,039	7,6206	744,49	5673
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,01954		16
		Итого по заработной плате					**5689**
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5	маш.-ч	0,001	0,1954	34,59	7
						–	–
	31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигател	маш.-ч	0,0171	3,34134	82,56	276
						–	–
	31-040301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим расп	маш.-ч	0,0342	6,68268	92,69	619
						–	–

	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01954	1766,75	35
						830,04	16
		Итого по эксплуатации машин					**937**
	22-040101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ	т	0,000161	0,0314594	948298,95	29833
		Итого по материалам					**29833**
26	**12-120102-0804**	**Оконные откосы. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	м2	**195,4**	**330,18**	**64518**	**59,1**
							11101
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,128	25,0112	744,49	18621
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,1954		162
		Итого по заработной плате					**18783**
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5	маш.-ч	0,001	0,1954	34,59	7
						–	–
	31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигате	маш.-ч	0,0603	11,78262	82,56	973
						–	–
	31-040301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим расп	маш.-ч	0,1206	23,56524	92,69	2184
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1954	1766,75	345
						830,04	162
		Итого по эксплуатации машин					**3509**
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0041	0,80114	84,66	68
	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, м	кг	0,538	105,1252	392,84	41297
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000016	0,0031264	327192,24	1023

	Итого по материалам					**42388**	
27	**12-080101-1804**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м		**165,1**	**751,52**	**124076**	**59,1**
							18804
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2612	43,12412	735,19	31704	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,14859		114	
		Итого по заработной плате					**31818**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,09906	1364,14	135	
						735,19	73	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,04953	1766,75	88	
						830,04	41	
		Итого по эксплуатации машин					**223**	
	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стал	кг	0,01	1,651	183,17	302	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГО(	кг	0,02	3,302	196,55	649	
	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, т	т	0,00211	0,348361	261790,49	91198	
		Итого по материалам					**92149**	
1.1 Разные работы								
28	**41-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		**9,78**	**417**	**4078**	–
29	**41-020101-1015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		**9,78**	**540,8**	**5289**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					**18 453 794**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 679 907	

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	221 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 223
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 542 657
- перевозка грузов, тенге	9 367
Накладные расходы I уровня, тенге	1 376 851
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	19 830 645
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	713 903
Итого, тенге	20 544 548
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 643 564
Итого по смете на подряд, тенге	**22 188 112**
Затраты на временные здания и сооружения 2,32%	514 764
Итого	**22 702 876**
Затраты на производство работ в зимнее время 2,42%	549 410
Итого	**23 252 286**
Минус ошибочно включенная в форму а май 2019г сумма резерва Заказчика на непредвиденные расходы 2%	620 862
Итого	**22 631 424**
Итого с учетом ценовой скидки К= 0,977970262	**22 132 860**
НДС 12%	2 655 943
Всего по акту	**24 788 802,74**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Уалихановского района, СКО"

Руководитель_____**Аубакиров А.А.**

Подрядчик:
ТОО "УК Строй"

Директор_____**Мусин М.А.**

Технический надзор:
ИП Махметов Г.К._____