типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утвержден апприказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик :КГУ"КГУ"Школа высшего спортивного мастерства"управления физической культуры и спорта Акмолинской области"
ПОдрядчик:ТОО"Стройдизайн"
Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа расположенного в г.Кокшетау,ул.Абпая,116У(кровля,окна,водосток)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		69	11.06.2019				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		НДС	Всего к оплате
Всего по стройке	**6 141 581,81**	**5 483 556,08**								**658 026,73**	**6 141 581,81**

Заказчик
Руководитель
КГУ"Школа высшего спортивного мастерства"управления физической культуры и спорта Акмолинской области"

Руководитель _____ **Шокенов А.А.**

Подрядчик
Директор

ТОО"Стройдизайн"

Директор _____ **Садыков Е.Ш.**

Заказчик: КГУ"Школа высшего спортивного мастерства"управления физической культуры и спорта Акмолинской области"

Подрядчик : ТОО"Стройдизайн"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа расположенного в г.Кокшетау,ул.Абпая,116У(кровля,окна,водосток)
Договор №69 от 11.06.2019г.

Акт № 1
выполненных работ июль 2019г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1208-0101-0202	Кровли из профлиста стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1915,74	91,44	0,07	175171	134	–	126027	325294
					91,37	–	175037	–	–	24096	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	1915,74	156,11	19,07	299072	36527	–	196919	535670
					137,05	5,72	262545	10954	–	39679	
4	1208-0101-0301	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка НР = 72 %	окно	6	3087	1,67	18522	10	–	13329	34399
					3085,33	–	18512	–	–	2548	
		Итого по разделу 1					**895 363**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					456 094				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 671				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 954				
		Накладные расходы, тенге					336 275				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					66 323				

Раздел 2 Кровля

5 1208-0101-1401	Обрешетка сплошная из досок толщиной 25мм. Устройство НР = 72 %	м2	130	707,99	17,26	92039	2244	55467	25505	126948
				264,06	8,43	34328	1096	–	9404	
7 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	637,04	518,22	11,62	330127	7402	209909	83837	447081
				177,09	5,69	112816	3624	–	33117	
8 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	700	824,05	26	576836	18198	47146	476534	1137640
				730,7	9,26	511492	6480	–	84270	
9 2105-0109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,15	м2	1200	2440		2928000		2928000	–	3162240
				–		–		–	234240	

Итого по разделу 2	**4 873 909**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	658 636
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 844
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 200
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 240 522
Накладные расходы, тенге	585 876
Сметная прибыль (8 %), тенге	361 031
Итого по смете	**5 769 272**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 114 730
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 154
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 240 522
Накладные расходы, тенге	922 151
Сметная прибыль (8 %), тенге	427 354
Накладные расходы, тенге	922 151
Сметная прибыль (8 %), тенге	427 354
ИТОГО по акту	**5 769 272**
в т.ч СМР	**5 769 272**
Временные здания и сооружения(1,5*,8%)	69 231
Итого с временными зданиями и сооружениями	5 838 503
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время(2,31%)	134 869
Непредвиденные работы и затраты 2%	119 467

Итого в текущих ценах с 0.10.19г.	**6 092 840,14**
Итого с учетом скидки подрядчика	**5 483 556,08**
Налог на добавленную стоимость(12%)	658 026,73
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**6 141 581,81**

Заказчик
Руководитель
КГУ"Школа высшего спортивного мастерства"управления физической культуры и спорта Акмолинской области"

Руководитель _____ **Шокенов А.А.**

Подрядчик
Директор

ТОО"Стройдизайн"

Директор _____ **Садыков Е.Ш.**

Технадзор ТОО"Тех Серв Групп" Бауканов Р.С.

Авторский надзор ТОО"Бота-Саулет" Шалов Б.М.