Заказчик: ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"
г.Талдыкорган, с.Еркин, ул.Сулеева, 78 БИН 050240007459

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Ракишева 3, БИН 080140016033

Справка стоимости выполненых работ
за Июль 2019 года
по дополнительному соглашению №1 от 11.07.2019 года к договору № 56 от 12.06.2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Текущий ремонт дорог в п. Еркин г. Талдыкорган"	тенге	11 201 030,40	11 201 030,40		6 516 657,00	4 684 373,40		4 684 373,40
	Всего по акту:		11 201 030,40	11 201 030,40	0,00	6 516 657,00	4 684 373,40	0,00	4 684 373,40

Заказчик:
Аким
ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"

_____**Матаев К.З.**
М.П.

Технадзор:

Директор ТОО "STN инжиниринг"

_____**Оспанов С.С**
М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жақсымбет"

_____**Медетбеков Н.М.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Жақсымбет»

Акт
приемки выполненных работ
За Июль 2019 года
Текущий ремонт дорог в п. Еркин г. Талдыкорган

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 ул.Сатылы (500 м)										
1	1101-0203-0112	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	700	45,76	20,68	32033	14476	–	15020	50817
					25,08	4,72	17557	3304	–	3764	
2	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	700	445,15	125,06	311607	87545	192962	63274	404871
					44,43	39,27	31100	27487	–	29990	
		Итого по разделу 2					**455 688**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 657				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					102 021				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 791				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					192 962				
	Накладные расходы, тенге					78 294				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					33 754				
	Раздел 3 ул.Балбырауын (1215,4 м)									
3	1101-0203-0112 Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	9723	45,76	20,68	444947	201074	–	208632	705865
				25,08	4,72	243873	45893	–	52286	
4	1127-0402-0101 Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	9723	445,15	125,06	4328211	1215988	2680242	878891	5623670
				44,43	39,27	431981	381807	–	416568	
	Итого по разделу 3					**6 329 535**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					675 854				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 417 062				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					427 700				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 680 242				
	Накладные расходы, тенге					1 087 523				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					468 854				
	Итого по смете					**6 785 223**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					724 511				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 519 083				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					458 491				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 873 204				
	Накладные расходы, тенге					1 165 817				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					502 608				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,72 %)					48 889				

Итого по главе 9	48 889
Итого по главам 1-9	6 834 112
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**136 682**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 22.05.18 г	**6 970 794**
- в текущих и прогнозных ценах	**6 970 794**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**836 495**
Всего	**7 807 289**
Минус ценовая скидка	**3 122 916**
Итого к оплате по акту	**4 684 373,40**

Заказчик
Аким
ГУ "Аппарат акима
Еркинского сельского округа
города Талдыкорган" _____ **Матаев К.З.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Жақсымбет" _____**Медетбеков Н.М.**

Республика Казахстан Алм. обл. Талдыкорган
"ЖАҚСЫМБЕТ"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
Алм. обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Технадзор:
Представитель ТОО "STN инжиниринг"
технадзор-эксперт

_____**Кульчанов Б.**