Форма №3

АКТ приемки

выполненных работ Ф-№3 за июль месяц 2019 года

«Капитальный ремонт подъездной дороги районного значения к населенному пункту Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области»

Заказчик	КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик	ТОО «Кызылорда жолдары»
Наименование объекта	«Капитальный ремонт подъездной дороги районного значения к населенному пункту Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области»
Дата заключения договора	Договор № 41 от 20 мая 2019 года
Сумма договора	424 639 797,12 тенге

Выполнение с начала года по отчетный период, тенге	**145 971 798**
Предоплата (аванс 30%), тенге	**63 695 969,57**
Ранее активированные суммы, тенге	**109 351 926**
Выполнение за июль месяц 2019 года, тенге	**36 619 872**
Удержание аванса	**10 985 962**
Итого к оплате, тенге:	**25 633 910**
ВТЧ НДС 12%	**2 746 490**

«Заказчик»
КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель
Е.Б. Бахтияров

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»
Директор
А.Д. Шоманов

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2019 г.

Заказчик: КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №41 от 20.05.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги районного значения к населенному пункту Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Капитальный ремонт подъездной дороги районного значения к населенному пункту Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области	471 822,000	424 639,79712	145 971,798	36 619,872

«Заказчик»

КГУ «Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»

Руководитель

Бахтияров Е.Б.

«Технадзор»

ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

Уткельбаев М.

«Подрядчик»

ТОО «Кызылорда жолдары»

Директор

Шоманов А.

Заказчик: КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"

Наименование стройки: Капитальный ремонт подъездной дороги районного значения к населенному пункту Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области

Договор: №41 от 20.05.2019г

АКТ №2 от 08.07.2019г.

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА ТИП I					
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,1**		**136643,57**	**696882,21**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	4153,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	56082,82
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**757118,06**
8	**Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,33**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**6164**		**2122,54**	**13083313,57**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		86,39	532503,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,71	1089265,33
		Сметная стоимость:				**2385,64**	**14705081,96**
9	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,1**		**136643,57**	**423595,07**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	2524,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	34089,56
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**460209,02**
10	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки I, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**5580**		**1910,18**	**10658784,22**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,47	370922,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,13	882376,54
		Сметная стоимость:				**2134,78**	**11912083,26**
11	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки I. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**5580**		**894,41**	**4990793,33**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,42	2360,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,59	399452,30
		Сметная стоимость:				**966,42**	**5392606,05**
		ПРИМЫКАНИЕ ТИП II					
19	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2**		**136643,57**	**31428,02**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	187,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	2529,23
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**34144,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,33**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**331**		**2122,54**	**702559,51**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		86,39	28594,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,71	58492,35
		Сметная стоимость:				**2385,64**	**789646,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**30587355,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**941245,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2522288,11**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**34050889,57**
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				**354127**
	Всего		Тенге				**34405020**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				**495437**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				**716450**
	Всего		Тенге				**1211877**
	ИТОГО		Тенге				**35616897**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				**712339**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге				**36329236**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге				**4359511**
	ИТОГО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		Тенге				**40688747**
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,9		Тенге				**36619872**

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель Бахтияров Е.Б.

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Стройтехнопроект КZ А и К»

Уткельбаев М.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Кызылорда жолдары"

Директор

Шоманов А.