Приложение 5к приказу Министрапо инвестициям и развитиюРеспублики Казахстанот 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1к Правилам организациидеятельности и осуществлениефункций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "СТ ЖилСтрой"

Наименование объекта: Строительство сорока квартирного пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 1,№9а города Кокшетау Акмолинской области (привязка)(позиция 2)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен	Код
		127	31.05.2019						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	34 951 296,00	34 951 296,00	17 989 076,00								1 927 401	3 744 782

Заказчик: _____ **Шакиржанов Е.Н.**
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "СТ ЖилСтрой"

Авторский надзор: _____ **Лаевский В.И.**
ТОО "Кокше-Курылыс-Р"

Технадзор: _____ Окас М.К.
ТОО «Expert Групп»

казчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
одрядчик: ТОО «СТ ЖилСтрой»
АИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство сорокаквартирного пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 1,№9а
рода Кокшетау Акмолинской области (привязка) (позиция 2)
оговор №127 от 31.05.2019 г

Акт выполненных работ № 2 от 10 июля 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1					
110	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**5,6078**		**21886,57**	**122736**
		НР первого уровня	%	60,9		7752,53	43475
		НР второго уровня	%	4,24		1256,70	7047
		Накладные расходы	%	--		9009,22	50522
		Сметная прибыль	%	8		2471,66	13861
		Сметная стоимость:				**33367,46**	**187118**
112	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**151,4095**		**62,73**	**9499**
		НР первого уровня	%	54,2		15,19	2300
		НР второго уровня	%	4,24		3,30	500
		Накладные расходы	%	--		18,49	2800
		Сметная прибыль	%	8		6,50	984
		Сметная стоимость:				**87,73**	**13283**
113	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**151,4095**		**120,15**	**18191**
		НР первого уровня	%	54,2		18,78	2843
		НР второго уровня	%	4,24		5,89	892
		Накладные расходы	%	--		24,67	3735
		Сметная прибыль	%	8		11,59	1754
		Сметная стоимость:				**156,40**	**23680**
114	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**305,10**	**14035**
		НР первого уровня	%	62,1		94,10	4329
		НР второго уровня	%	4,24		16,93	779
		Накладные расходы	%	--		111,03	5107

2

		Сметная прибыль	%	8	33,29	1531
		Сметная стоимость:			**449,43**	**20674**
	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0288**	**45683,24**	**1316**
		НР первого уровня	%	50,8	22737,97	655
		НР второго уровня	%	4,24	2901,06	84
		Накладные расходы	%	--	25639,03	738
		Сметная прибыль	%	8	5705,78	164
		Сметная стоимость:			**77028,06**	**2218**
118	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**92,9200**	**39,59**	**3678**
		НР первого уровня	%	54,8	21,08	1959
		НР второго уровня	%	4,24	2,57	239
		Накладные расходы	%	--	23,65	2198
		Сметная прибыль	%	8	5,06	470
		Сметная стоимость:			**68,30**	**6346**
119	**21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**11,1500**	**9895,79**	**110338**
		НР второго уровня	%	4.24	419,58	4678
		Накладные расходы	%	--	419,58	4678
		Сметная прибыль	%	8	825,23	9201
		Сметная стоимость:			**11140,60**	**124218**
120	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**92,9200**	**1295,39**	**120368**
		НР первого уровня	%	54,8	308,86	28699
		НР второго уровня	%	4,24	68,02	6320
		Накладные расходы	%	--	376,88	35019
		Сметная прибыль	%	8	133,78	12431
		Сметная стоимость:			**1806,05**	**167818**
188	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**33,3950**	**1972,51**	**65872**
		НР первого уровня	%	59,8	411,17	13731
		НР второго уровня	%	4,24	101,07	3375

		Накладные расходы	%	--	512,24	17106
		Сметная прибыль	%	8	198,78	6638
		Сметная стоимость:			**2683,53**	**89616**
189	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**13,8656**	**2621,42**	**36348**
		НР первого уровня	%	59,8	548,32	7603
		НР второго уровня	%	4,24	134,40	1864
		Накладные расходы	%	--	682,72	9466
		Сметная прибыль	%	8	264,33	3665
		Сметная стоимость:			**3568,47**	**49479**
191	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**1,0320**	**3118,35**	**3218**
		НР первого уровня	%	59,8	636,44	657
		НР второго уровня	%	4,24	159,20	164
		Накладные расходы	%	--	795,64	821
		Сметная прибыль	%	8	313,12	323
		Сметная стоимость:			**4227,11**	**4362**
192	**21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,0320**	**17196,27**	**17747**
		НР второго уровня	%	4,24	729,12	752
		Накладные расходы	%	--	729,12	752
		Сметная прибыль	%	8	1434,03	1480
		Сметная стоимость:			**19359,42**	**19979**
95	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**38,0710**	**3135,86**	**119385**
		НР первого уровня	%	59,8	630,83	24016
		НР второго уровня	%	4,24	159,71	6080
		Накладные расходы	%	--	790,54	30097
		Сметная прибыль	%	8	314,11	11958
		Сметная стоимость:			**4240,51**	**161440**
196	**21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**38,8000**	**21149,30**	**820593**
		НР второго уровня	%	4,24	896,73	34793
		Накладные расходы	%	--	896,73	34793
		Сметная прибыль	%	8	1763,68	68431
		Сметная стоимость:			**23809,71**	**923817**

205	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**30,0000**	**1506,66**	**45200**
		НР первого уровня	%	59,8	805,27	24158
		НР второго уровня	%	4,24	98,03	2941
		Накладные расходы	%	--	903,30	27099
		Сметная прибыль	%	8	192,80	5784
		Сметная стоимость:			**2602,76**	**78083**
206	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**86,7840**	**40105,33**	**3480501**
		НР второго уровня	%	4,24	1700,47	147573
		Накладные расходы	%	--	1700,47	147573
		Сметная прибыль	%	8	3344,46	290246
		Сметная стоимость:			**45150,26**	**3918320**
207	21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5,5020**	**40674,15**	**223789**
		НР второго уровня	%	4,24	1724,58	9489
		Накладные расходы	%	--	1724,58	9489
		Сметная прибыль	%	8	3391,90	18662
		Сметная стоимость:			**45790,63**	**251940**
219	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**315,0000**	**225,24**	**70950**
		НР первого уровня	%	60,9	130,84	41213
		НР второго уровня	%	4,24	15,10	4756
		Накладные расходы	%	--	145,93	45969
		Сметная прибыль	%	8	29,69	9354
		Сметная стоимость:			**400,87**	**126273**
220	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**16,2225**	**12808,85**	**207792**
		НР второго уровня	%	4,24	543,10	8810
		Накладные расходы	%	--	543,10	8810
		Сметная прибыль	%	8	1068,16	17328
		Сметная стоимость:			**14420,10**	**233930**
	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**315,0000**	**659,63**	**207783**
		НР первого уровня	%	60,9	257,96	81256
		НР второго уровня	%	4,24	38,91	12255

		Накладные расходы	%	--	296,86	93511
		Сметная прибыль	%	8	76,52	24104
		Сметная стоимость:			**1033,01**	**325398**
222	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**315,0000**	**586,75**	**184825**
		НР первого уровня	%	60,9	158,58	49953
		НР второго уровня	%	4,24	31,60	9955
		Накладные расходы	%	--	190,18	59907
		Сметная прибыль	%	8	62,15	19579
		Сметная стоимость:			**839,08**	**264311**
223	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**315,0000**	**341,26**	**107498**
		НР первого уровня	%	60,9	11,42	3597
		НР второго уровня	%	4,24	14,95	4710
		Накладные расходы	%	--	26,37	8307
		Сметная прибыль	%	8	29,41	9264
		Сметная стоимость:			**397,05**	**125070**
224	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,6360**	**10040,46**	**6386**
		НР первого уровня	%	48,5	4598,82	2925
		НР второго уровня	%	4,24	620,71	395
		Накладные расходы	%	--	5219,53	3320
		Сметная прибыль	%	8	1220,80	776
		Сметная стоимость:			**16480,79**	**10482**
228	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,6000**	**225,24**	**5541**
		НР первого уровня	%	60,9	130,84	3219
		НР второго уровня	%	4,24	15,10	371
		Накладные расходы	%	--	145,93	3590
		Сметная прибыль	%	8	29,69	730
		Сметная стоимость:			**400,87**	**9861**
9	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,2669**	**12808,85**	**16228**
		НР второго уровня	%	4,24	543,10	688
		Накладные расходы	%	--	543,10	688
		Сметная прибыль	%	8	1068,16	1353
		Сметная стоимость:			**14420,10**	**18269**
0	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,6000**	**659,63**	**16227**

		НР первого уровня	%	60,9	257,96	6346
		НР второго уровня	%	4,24	38,91	957
		Накладные расходы	%	--	296,86	7303
		Сметная прибыль	%	8	76,52	1882
		Сметная стоимость:			**1033,01**	**25412**
231	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**24,6000**	**586,75**	**14434**
		НР первого уровня	%	60,9	158,58	3901
		НР второго уровня	%	4,24	31,60	777
		Накладные расходы	%	--	190,18	4678
		Сметная прибыль	%	8	62,15	1529
		Сметная стоимость:			**839,08**	**20641**
232	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**24,6000**	**341,26**	**8395**
		НР первого уровня	%	60,9	11,42	281
		НР второго уровня	%	4,24	14,95	368
		Накладные расходы	%	--	26,37	649
		Сметная прибыль	%	8	29,41	724
		Сметная стоимость:			**397,05**	**9767**
233	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0497**	**10040,46**	**499**
		НР первого уровня	%	48,5	4598,82	229
		НР второго уровня	%	4,24	620,71	31
		Накладные расходы	%	--	5219,53	259
		Сметная прибыль	%	8	1220,80	61
		Сметная стоимость:			**16480,79**	**819**
237	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**234,3000**	**586,75**	**137475**
		НР первого уровня	%	60,9	158,58	37155
		НР второго уровня	%	4,24	31,60	7404
		Накладные расходы	%	--	190,18	44560
		Сметная прибыль	%	8	62,15	14563
		Сметная стоимость:			**839,08**	**196597**
240	**11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1357,6000**	**448,47**	**608838**
		НР первого уровня	%	60,9	35,57	48284
		НР второго уровня	%	4,24	20,52	27862
		Накладные расходы	%	--	56,09	76146
		Сметная прибыль	%	8	40,36	54799
		Сметная стоимость:			**544,92**	**739783**
241	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**1357,6000**	**659,63**	**895510**

		НР первого уровня	%	60.9	257,96	350201
		НР второго уровня	%	4.24	38,91	52818
		Накладные расходы	%	--	296,86	403020
		Сметная прибыль	%	8	76,52	103882
		Сметная стоимость:			**1033,01**	**1402412**
242	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1357,6000**	**586,75**	**796568**
		НР первого уровня	%	60.9	158,58	215288
		НР второго уровня	%	4.24	31,60	42903
		Накладные расходы	%	--	190,18	258191
		Сметная прибыль	%	8	62,15	84381
		Сметная стоимость:			**839,08**	**1139139**
243	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1357,6000**	**170,63**	**231651**
		НР первого уровня	%	60.9	5,71	7751
		НР второго уровня	%	4.24	7,48	10151
		Накладные расходы	%	--	13,19	17902
		Сметная прибыль	%	8	14,71	19964
		Сметная стоимость:			**198,52**	**269516**
246	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**98,4000**	**586,75**	**57736**
		НР первого уровня	%	60.9	158,58	15604
		НР второго уровня	%	4.24	31,60	3110
		Накладные расходы	%	--	190,18	18714
		Сметная прибыль	%	8	62,15	6116
		Сметная стоимость:			**839,08**	**82566**
247	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**98,4000**	**170,63**	**16790**
		НР первого уровня	%	60.9	5,71	562
		НР второго уровня	%	4.24	7,48	736
		Накладные расходы	%	--	13,19	1298
		Сметная прибыль	%	8	14,71	1447
		Сметная стоимость:			**198,52**	**19535**
248	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**98,4000**	**862,26**	**84846**
		НР первого уровня	%	60.9	257,96	25383
		НР второго уровня	%	4.24	47,50	4674
		Накладные расходы	%	--	305,45	30057
		Сметная прибыль	%	8	93,42	9192
		Сметная стоимость:			**1261,13**	**124095**

249	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**98,4000**	**505,30**	**49721**
		НР первого уровня	%	60,9	155,48	15299
		НР второго уровня	%	4,24	28,02	2757
		Накладные расходы	%	--	183,50	18056
		Сметная прибыль	%	8	55,10	5422
		Сметная стоимость:			**743,90**	**73200**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

5	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1524,4540**	**1118,86**	**1705650**
		НР первого уровня	%	60,4	155,84	237571
		НР второго уровня	%	4,24	54,05	82396
		Накладные расходы	%	--	209,88	319966
		Сметная прибыль	%	8	106,30	162049
		Сметная стоимость:			**1435,04**	**2187652**
6	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34,0000**	**1122,75**	**38173**
		НР первого уровня	%	60,4	155,84	5298
		НР второго уровня	%	4,24	54,21	1843
		Накладные расходы	%	--	210,05	7142
		Сметная прибыль	%	8	106,62	3625
		Сметная стоимость:			**1439,42**	**48940**
7	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45,0000**	**1361,53**	**61269**
		НР первого уровня	%	60,4	155,84	7013
		НР второго уровня	%	4,24	64,34	2895
		Накладные расходы	%	--	220,17	9908
		Сметная прибыль	%	8	126,54	5694
		Сметная стоимость:			**1708,24**	**76871**
8	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**64,0000**	**1473,12**	**94280**
		НР первого уровня	%	60,4	155,84	9973
		НР второго уровня	%	4,24	69,07	4419
		Накладные расходы	%	--	224,90	14394
		Сметная прибыль	%	8	135,84	8694
		Сметная стоимость:			**1833,87**	**117367**
9	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**29,0000**	**1945,15**	**56409**

		НР первого уровня	%	60,4	349,82	10145
		НР второго уровня	%	4,24	97,31	2822
		Накладные расходы	%	--	447,13	12967
		Сметная прибыль	%	8	191,38	5550
		Сметная стоимость:			**2583,66**	**74926**
25	**11-180601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**15611,99**	**31224**
		НР первого уровня	%	60,4	3668,03	7336
		НР второго уровня	%	4,24	817,47	1635
		Накладные расходы	%	--	4485,50	8971
		Сметная прибыль	%	8	1607,80	3216
		Сметная стоимость:			**21705,29**	**43411**
28	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**10,0000**	**17262,77**	**172628**
		НР первого уровня	%	42,8	5434,05	54340
		НР второго уровня	%	4,24	962,35	9623
		Накладные расходы	%	--	6396,40	63964
		Сметная прибыль	%	8	1892,73	18927
		Сметная стоимость:			**25551,90**	**255519**
29	**23-051313-0311 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts**	**шт.**	**10,0000**	**41311,43**	**413114**
		НР второго уровня	%	4,24	1751,60	17516
		Накладные расходы	%	--	1751,60	17516
		Сметная прибыль	%	8	3445,04	34450
		Сметная стоимость:			**46508,08**	**465081**
42	**11-180701-0107 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**119782,29**	**239565**
		НР первого уровня	%	60,4	5903,41	11807
		НР второго уровня	%	4,24	5329,07	10658
		Накладные расходы	%	--	11232,49	22465
		Сметная прибыль	%	8	10481,18	20962
		Сметная стоимость:			**141495,95**	**282992**
43	**23-040501-0215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**	**1258,19**	**2516**
		НР второго уровня	%	4,24	53,35	107
		Накладные расходы	%	--	53,35	107
		Сметная прибыль	%	8	104,92	210
		Сметная стоимость:			**1416,46**	**2833**

44	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	765,66	1531
		НР второго уровня	%	4,24	32,46	65
		Накладные расходы	%	--	32,46	65
		Сметная прибыль	%	8	63,85	128
		Сметная стоимость:			861,97	1724
45	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8,0000	2802,47	22420
		НР первого уровня	%	60,4	1286,87	10295
		НР второго уровня	%	4,24	173,39	1387
		Накладные расходы	%	--	1460,26	11682
		Сметная прибыль	%	8	341,02	2728
		Сметная стоимость:			4603,74	36830
46	23-040902-1038 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, T от -30°C до 200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000	12826,81	76961
		НР второго уровня	%	4,24	543,86	3263
		Накладные расходы	%	--	543,86	3263
		Сметная прибыль	%	8	1069,65	6418
		Сметная стоимость:			14440,32	86642
47	23-041001-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000	22688,89	45378
		НР второго уровня	%	4,24	962,01	1924
		Накладные расходы	%	--	962,01	1924
		Сметная прибыль	%	8	1892,07	3784
		Сметная стоимость:			25542,97	51086
48	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4,0000	1945,15	7781
		НР первого уровня	%	60,4	349,82	1399
		НР второго уровня	%	4,24	97,31	389
		Накладные расходы	%	--	447,13	1789
		Сметная прибыль	%	8	191,38	766
		Сметная стоимость:			2583,66	10335
	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,0000	737,08	737

		НР первого уровня	%	60,4	294,98	295
		НР второго уровня	%	4,24	43,76	44
		Накладные расходы	%	--	338,74	339
		Сметная прибыль	%	8	86,06	86
		Сметная стоимость:			**1161,88**	**1162**
50	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**4,0000**	**2284,72**	**9139**
		НР первого уровня	%	60,4	120,41	482
		НР второго уровня	%	4,24	101,98	408
		Накладные расходы	%	--	222,39	890
		Сметная прибыль	%	8	200,57	802
		Сметная стоимость:			**2707,68**	**10831**
51	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**4,0000**	**302,29**	**1209**
		НР первого уровня	%	60,4	160,82	643
		НР второго уровня	%	4,24	19,64	79
		Накладные расходы	%	--	180,46	722
		Сметная прибыль	%	8	38,62	154
		Сметная стоимость:			**521,37**	**2085**
52	**23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**4,0000**	**1288,28**	**5153**
		НР второго уровня	%	4,24	54,62	218
		Накладные расходы	%	--	54,62	218
		Сметная прибыль	%	8	107,43	430
		Сметная стоимость:			**1450,34**	**5801**
53	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5,0000**	**511,02**	**2555**
		НР второго уровня	%	4,24	21,67	108
		Накладные расходы	%	--	21,67	108
		Сметная прибыль	%	8	42,61	213
		Сметная стоимость:			**575,30**	**2877**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

10	**13-080206-1501 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	**м трассы**	**50,0000**	**447,31**	**22366**
		НР первого уровня	%	42,8	116,35	5817
		НР второго уровня	%	4,24	23,90	1195
		Накладные расходы	%	--	140,25	7012

		Сметная прибыль	%	8	47,00	2350
		Сметная стоимость:			**634,57**	**31728**
1	**23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0510**	**131590,01**	**6711**
		НР второго уровня	%	4,24	5579,42	285
		Накладные расходы	%	--	5579,42	285
		Сметная прибыль	%	8	10973,55	560
		Сметная стоимость:			**148142,98**	**7555**
39	**13-080206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**800,0000**	**125,03**	**100024**
		НР первого уровня	%	42,8	39,52	31613
		НР второго уровня	%	4,24	6,98	5581
		Накладные расходы	%	--	46,49	37194
		Сметная прибыль	%	8	13,72	10978
		Сметная стоимость:			**185,25**	**148196**
40	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**410,0000**	**59,18**	**24264**
		НР первого уровня	%	42,8	17,93	7352
		НР второго уровня	%	4,24	3,27	1340
		Накладные расходы	%	--	21,20	8692
		Сметная прибыль	%	8	6,43	2637
		Сметная стоимость:			**86,81**	**35593**
41	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**340,0000**	**69,58**	**23658**
		НР первого уровня	%	42,8	21,59	7339
		НР второго уровня	%	4,24	3,87	1314
		Накладные расходы	%	--	25,45	8653
		Сметная прибыль	%	8	7,60	2585
		Сметная стоимость:			**102,64**	**34896**
42	**13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**400,0000**	**113,32**	**45330**
		НР первого уровня	%	42,8	36,37	14550
		НР второго уровня	%	4,24	6,35	2539
		Накладные расходы	%	--	42,72	17089
		Сметная прибыль	%	8	12,48	4993
		Сметная стоимость:			**168,53**	**67412**

3	23-060902-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4080**	**906734,40**	**369948**
		НР второго уровня	%	4,24	38445,54	15686
		Накладные расходы	%	--	38445,54	15686
		Сметная прибыль	%	8	75614,40	30851
		Сметная стоимость:			**1020794,33**	**416484**
44	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,3468**	**131590,01**	**45635**
		НР второго уровня	%	4,24	5579,42	1935
		Накладные расходы	%	--	5579,42	1935
		Сметная прибыль	%	8	10973,55	3806
		Сметная стоимость:			**148142,98**	**51376**
45	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4692**	**90281,09**	**42360**
		НР второго уровня	%	4,24	3827,92	1796
		Накладные расходы	%	--	3827,92	1796
		Сметная прибыль	%	8	7528,72	3532
		Сметная стоимость:			**101637,73**	**47688**
46	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,9380**	**133526,87**	**258775**
		НР второго уровня	%	4,24	5661,54	10972
		Накладные расходы	%	--	5661,54	10972
		Сметная прибыль	%	8	11135,07	21580
		Сметная стоимость:			**150323,48**	**291327**
47	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4386**	**195967,31**	**85951**
		НР второго уровня	%	4,24	8309,01	3644
		Накладные расходы	%	--	8309,01	3644
		Сметная прибыль	%	8	16342,11	7168
		Сметная стоимость:			**220618,43**	**96763**

	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,2840	222999,45	955330
		НР второго уровня	%	4,24	9455,18	40506
		Накладные расходы	%	--	9455,18	40506
		Сметная прибыль	%	8	18596,37	79667
		Сметная стоимость:			251051,00	1075502
9	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	374560,34	22923
		НР второго уровня	%	4,24	15881,36	972
		Накладные расходы	%	--	15881,36	972
		Сметная прибыль	%	8	31235,34	1912
		Сметная стоимость:			421677,03	25807

Итого прямые затраты по акту	**13 929 473**
Накладные расходы I уровня, тенге	**1 486 140**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**15 415 613**
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	**653 622**
Итого, тенге	**16 069 235**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 285 539**
Итого по смете на подряд, тенге	**17 354 774**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	**156193**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	**375085**
В текущих ценах на 2017 год - 100 %	**17886052**
с учетом условной скидки	**16061675**
НДС (12 %)	**1927401**
Всего по акту с учетом НДС	**17989076**

Заказчик: _____ **Шакиржанов Е.Н.**
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Заказчик: _____ **Егаупова А.Т.**
Зав. Сектором строительства ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО «СТ ЖилСтрой»

Технадзор: _____ **Окас М.К.**
ТОО «Expert Групп»

Авторский надзор: _____ **Лаевский В.И.**
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"

Пронумеровано, прошнуровано
на 15 (пятнадцать)
_____листах
Директор ТОО «СТ ЖилСтрой»
_____ Есенов М.Ж.
«07» _____ 2019 г.