Форма 2В

Заказчик: КГУ "Государственный архив Жамбылской области" управления культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Текущий ремонт служебного здания Сарысуского государственного архива в с. Саудакент Сарысуского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №296 от 26.05.2019г

Акт приемки выполненных работ за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Проемы									
1.	E12-06010 1-1001 1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Полотна дверные. Снятие	м2	58,35	281,53	--	16427	--	--	11828	30516
					281,53	--	16427	--	--	2260	
2.	E12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	34	1644,55	95,91	55915	3261	--	38947	102450
					1548,64	42,32	52654	1439	--	7589	
3.	E11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33,6	1440,57	69,11	48403	2322	15670	28202	82734
					905,08	27,54	30411	925	--	6128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	С121-0901 02-0102 2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	33,6	10096 / --	-- / --	339226 / --	-- / --	339226 / --	-- / 27138	366364
5.	С121-0904 04-0201 2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	40	490 / --	-- / --	19600 / --	-- / --	19600 / --	-- / 1568	21168
6.	С121-0904 04-0303 2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	20	2766 / --	-- / --	55320 / --	-- / --	55320 / --	-- / 4426	59746
7.	Е11-10040 2-0502 1110-0402 -0502 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	22,362	1887,92 / 1650,92	117,36 / 45,99	42218 / 36918	2624 / 1028	2676 / --	34152 / 6110	82479
8.	С121-0904 02-0202 2109-0402 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,352	46707 / --	-- / --	249976 / --	-- / --	249976 / --	-- / 19998	269974
9.	С121-0904 02-0103 2109-0402 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	17,01	25426 / --	-- / --	432496 / --	-- / --	432496 / --	-- / 34600	467096
		Полы									
10.	Е12-07010 1-0401 1207-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Полы некрашеные дощатые. Перестилка	м2	24,64	1295,73 / 1080,53	10,58 / 3,75	31927 / 26624	261 / 92	5042 / --	19236 / 4093	55256
11.	Е12-07010 1-0201	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	176,8	267,14 / 250,99	16,15 / 7,68	47231 / 44375	2855 / 1358	-- / --	32928 / 6413	86571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015										
12.	Е12-07010 1-0102 1207-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	176,8	57,29 57,29	-- --	10130 10130	-- --	-- --	7293 1394	18817
13.	Е11-11010 1-0204 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	8,84	7534,79 2653,56	1458,81 586,3	66608 23457	12896 5183	30255 --	26922 7482	101012
14.	Е11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	176,8	916,19 280,14	85,7 28,84	161983 49528	15153 5099	97302 --	51349 17067	230398
		Отделочные работы									
15.	Е12-11010 1-0701 1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	24,2	4590,07 3709,48	21,78 10,36	111080 89769	527 251	20784 --	64814 14072	189966
16.	Е12-12010 4-0501 1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1590,3	132,97 132,97	-- --	211456 211456	-- --	-- --	152248 29096	392800
17.	Е12-11010 1-0101 1211-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	1074,9	360,39 250,84	6,01 2,86	387381 269626	6460 3072	111295 --	196342 46698	630421
18.	Е12-11010 1-0105 1211-0101 -0105	-Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым.	м2	515,5	431,58 315,8	6,39 3,04	222477 162792	3292 1565	56393 --	118337 27265	368080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Толщина намета до 5 мм									
19.	Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	1074,9	398,08	2,63	427895	2828	185952	192285	669794
					222,45	1,16	239115	1242	--	49614	
20.	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	515,5	442,34	2,63	228027	1356	97600	103733	358300
					250,38	1,16	129071	596	--	26541	
		Фасад									
21.	Е12-12010 4-0501 1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	386,5	132,97	--	51391	--	--	37002	95465
					132,97	--	51391	--	--	7071	
22.	Е12-11010 2-1101 1211-0102 -1101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	20,5	4141,7	0,38	84905	8	17606	48450	144023
					3282,51	--	67291	--	--	10668	
23.	Е11-15020 1-0101 1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	402,54	1046,49	26,21	421255	10550	148520	216650	688937
					651,33	21,43	262185	8627	--	51032	
24.	Е11-15021 2-0305 1115-0212 -0305 РСНБ РК	-Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5	м2	402,54	951,66	4,23	383080	1702	142404	191736	620801
					593,67	1,73	238974	695	--	45985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10	мм									
25.	Е11-15040 2-0203 1115-0402 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	402,54	199,61 89,32	1,28 0,53	80351 35955	514 215	43882 --	28936 8743	118029
		Разные работы									
26.	Е12-03010 1-0201 1203-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3	3,79176	19390,16 15399,73	3990,43 1709,43	73523 58392	15131 6482	-- --	46709 9619	129851
27.	Е12-03010 1-1901 1203-0101 -1901 РСНБ РК 2015	-Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3	2,165872	19127,82 4853,06	-- --	41428 10511	-- --	30917 --	7568 3920	52916
28.	Е11-16040 1-0208 1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м	2,54	758,76 697,2	49,8 11,56	1927 1771	126 29	30 --	1764 295	3987
29.	Е11-08070 1-0102 1108-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2	472	651,85 395,85	1,71 0,75	307674 186841	807 352	120026 --	174090 38541	520305

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6958256
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2305666			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	82673			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		38249		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	2222972			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1831521				
		Сметная прибыль	Тенге				515426				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								6958256
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								139165
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											7097409
Сметная стоимость в текущих ценах 2019г, к=1,0498961											7451542
Налог на добавленную стоимость НДС, 12%											894185
Итого с НДС											8345727
К оплате с понижающим коэффициентом											**5007436.21**

Заказчик

КГУ "Государственный архив Жамбылской области" управления культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области

(наименование организации)

Руководитель Башенова К.И.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Подрядчик

ТОО "КАНСУЛком"

(наименование организации)

Директор Сүгірәлі Қ.М.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал:

Форма N 3 КС

Заказчик: КГУ "Государственный архив Жамбылской области" управления культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Текущий ремонт служебного здания Сарысуского государственного архива в с. Саудакент Сарысуского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №296 от 26.05.2019г

Справка
о стоимости выполненных работ за июль 2019 года

Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость (тенге) в т.ч НДС	Аванс (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года в т.ч НДС (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за июль месяц	
			Сумма аванса (тенге)		НДС	Сумма в т.ч НДС (тенге)
1	Текущий ремонт служебного здания Сарысуского государственного архива в с. Саудакент Сарысуского района Жамбылской области	5 007 436.21	-	5 007 436.21	536 511.02	**5 007 436,21**

Заказчик

КГУ "Государственный архив Жамбылской области" управления культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области
(наименование организации)

Руководитель Башенова К.И.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Подрядчик

ТОО "КАНСУЛком"
(наименование организации)

Директор Сүгірәлі Қ.М.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал: