Заказчик: Государственное учереждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска"

Форма 2

Исполнитель: ТОО "KST Company"

Наименование стройки Текущий ремонт площади в городе Лисаковске

Договор № 63 от 2019-04-29

Акт выполненных работ №1 за июль 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие										
8	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара		2271,32	399,82	36,76	908128,25	83484,64	1673,96	923932,83	1978626,00
		НР - 108%, СП - 8%				362,33	14,32	822969,65	32523,71		146564,89	
9	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные**	м2		2271,32	2140,00	–	4860624,80	–	4860624,80	–	5249474,78
		СП - 8%				–	–	–	–		388849,98	
10	2101-0602-0500 РСНБ РК 2015	**Смесь пескоцементная**	м3		113,566	1580,00	–	179434,28	–	179434,28	–	193789,02
		СП - 8%				–	–	–	–		14354,74	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		56,08	4666,91	30,63	261720,09	1717,62	220154,04	43720,26	329875,58
		НР - 108%, СП - 8%				710,56	11,29	39848,43	633,29		24435,23	
		Малые формы										
19	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	шт.		17	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
21	86-010302-0306	**Скамья антивандальная**	шт.		31	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
		Озеленение										
22	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см/ штыковка, подвоз и разравнивание плодородного слоя**	м2		620	381,74	9,65	236676,57	5982,13	81096,00	132931,02	399176,20
		НР - 88%, СП - 8%				241,29	2,35	149598,44	1459,54		29568,61	
23	1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка вручную**	м2		620	88,54	–	54892,32	–	–	48305,24	111453,37
		НР - 88%, СП - 8%				88,54	–	54892,32	–		8255,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6501476,31	91184,39	5342983,08	1148889,35	8262394,91
								1067308,83	34616,54	–	612029,25	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6501476,31				
	Материалы		Тенге					302924,00				
	Всего заработная плата		Тенге						1101925,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				5040059,08				
		Накладные расходы	Тенге				1148889,35				
		Сметная прибыль	Тенге				612029,25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8262394,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1157,59
		Сметная заработная плата	Тенге					1101925,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8262394,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1157,59
		Сметная заработная плата	Тенге					1101925,38			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт фонтана									
35	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	м2 изолируемой поверхности	108	604,23	14,78	65256,67	1596,01	27,05	60079,73	135363,31
		НР - 94%, СП - 8%			589,20	2,60	63633,60	281,01		10026,91	
36	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Гидроизоляция для бассейнов. BASF YAPFLEKS 306. Двухкомпонентный водоизолирующий эластичный материал**	кг	237,6	195,00	–	46332,00	–	46332,00	–	50038,56
		СП - 8%			–	–	–	–		3706,56	
37	1115-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены чаши фонтана. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6 (300х600мм)**	м2 поверхности облицовки	10	37814,91	109,75	378149,06	1097,46	129488,60	198416,80	622691,13
		НР - 80%, СП - 8%			24756,30	45,80	247563,00	458,00		46125,27	
38	1115-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Парапет чаши фонтана . Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 30 мм при числе плит в 1 м2 до 6 (300х600мм)**	м2 поверхности облицовки	7	42903,06	109,75	300321,39	768,22	126259,07	138891,76	474350,21
		НР - 80%, СП - 8%			24756,30	45,80	173294,10	320,60		35137,05	
39	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	80	3983,25	123,91	318660,21	9912,61	229832,15	78363,90	428786,05
		НР - 94%, СП - 8%			986,44	55,63	78915,46	4450,40		31761,93	
40	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Водоотталкивающая затирка для швов**	кг	10	950,00	–	9500,00	–	9500,00	–	10260,00
		СП - 8%			–	–	–	–		760,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1118219,33	13374,31	541438,87	475752,20	1721489,25
							563406,16	5510,01	–	127517,72	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1118219,33				
	Материалы		Тенге				244207,37				
	Всего заработная плата		Тенге					568916,17			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55832,00				
	Местные материалы		Тенге				241399,50				
		Накладные расходы	Тенге				475752,20				
		Сметная прибыль	Тенге				127517,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1721489,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423,52
		Сметная заработная плата	Тенге					568916,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1721489,25				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									423,52
		Сметная заработная плата	Тенге						568916,17			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**9983884,16**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1630715,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						104558,70			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						40126,55			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5884421,95		
		- Накладные расходы	Тенге								1624641,54	
		- Сметная прибыль	Тенге								739546,97	
		ИТОГО ПО АКТУ без НДС:	**Тенге**					9 983 884,16				
		НДС 12%	**Тенге**					1 198 066,10				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**					11 181 950,26				

Исполнитель:

Директор _____ **Л.А.Проваторова**

Мастер участка _____ **А.С. Исмаилов**

Заказчик:

Руководитель _____ **Н.К. Курмангалиев**

Технический надзор

Директор ТОО "Эксперт-МК" _____ **М.К. Омаров**