ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gold Story LTD"

Наименование объекта: Средний ремонт дороги ул. №13 в с.Махамбетова сельском округе Аксуат (гравий)

Форма КС-3

Утверждена

приказом министра инвестиции и развития Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		72	17.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 800 000,00	6 800 000,00							0	
в т.ч. за отчетный месяц	**6 800 000,00**	**6 800 000,00**							-	**6 800 000,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды"

Акмырзаев М.С.

Подрядчик:
ТОО "Gold Story LTD"

А.Ахметов

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Доетар Строй Групп"

Турганбаев Э.Т.

ЗАКАЗЧИК: КГУ " "Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды""

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Gold Story LTD"

Наименование объекта: Средний ремонт дороги ул. №13 в с.Махамбетова сельском округе Аксуат (гравий)

Договор: №72 от 17.06.2019 г.

А К Т №1 (форма №2)

приемки выполненных работ по среднему ремонту дороги ул. №13 в с.Махамбетова сельском округе Аксуат (гравий) за июль месяц 2019 года

Составлена в ценах 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1920,0000**		**28,34**	**54406**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	13,075	1554,00	20319
		Итого оплата труда:				**10,58**	**20319**
1. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	13,075	4161,00	54406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00681	13,075	1554,00	20319
		Итого эксплуатация машин:				**28,34**	**54406**
		НР первого уровня	%	59,1		6,23	12008
		Накладные расходы	%	–		6,25	12008
		Сметная прибыль	%	8		2,77	5313
		Сметная стоимость:				**37,36**	**71728**
2	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**5600,0000**		**0,96**	**5359**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	1,288	1554,00	2002
		Итого оплата труда:				**0,36**	**2002**
2. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	1,288	4161,00	5359

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				0,96	5359
		НР первого уровня	%	59,1		0,57	1187
		Накладные расходы	%	--		0,57	1183
		Сметная прибыль	%	8		0,09	523
		Сметная стоимость:				1,26	7066
3	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1920,0000**		**76,87**	**147592**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (1=638)	чел-ч	0,0122	23,424	638,00	14945
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	23,424	1088,00	25485
		Итого оплата труда:				21,06	40430
3.3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	23,424	5417,00	126888
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел.-ч	чел-ч	0,0122	23,424	1088,00	25485
		Итого эксплуатация машин:				66,09	126888
3.4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	192	30,00	5760
		Итого материалов:				3,00	5760
		НР первого уровня	%	59,1		12,44	23894
		Накладные расходы	%	--		12,44	23894
		Сметная прибыль	%	8		7,15	13719
		Сметная стоимость:				96,46	185205
4	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1920,0000**		**58,84**	**112975**
4.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	26,861	1531,31	41132
		Итого оплата труда:				21,42	41132
4.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	24,461	4161,00	101781
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел.-ч	чел-ч	0,01274	24,461	1531,31	37462
4.3	32-010102-0501	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	2,4	720,00	1735
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел.-ч	чел-ч	--	--		--
4.4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	2,4	3941,00	9458
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел.-ч	чел-ч	0,00125	2,4	3941,00	9458
		Итого эксплуатация машин:				58,84	112975
		НР первого уровня	%	59,1		12,66	24309
		Накладные расходы	%	--		12,66	24309
		Сметная прибыль	%	8		5,72	10983
		Сметная стоимость:				77,22	148267

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	960,0000		1069,87	1027078
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3–806)	чел-ч	0,111	138,24	806,00	111421
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	130,272	1384,36	180343
		Итого оплата труда:				303,92	291765
5.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	14,88	9400,00	139872
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	41,184	4249,00	174991
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	67,968	8542,00	566989
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	6,24	5417,00	33802
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				953,81	915654
5.7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,05	48	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	60,3		183,26	175934
		Накладные расходы	%	–		183,26	175934
		Сметная прибыль	%	8		100,25	96241
		Сметная стоимость:				1353,39	1299250
6	**21-010401-0102 РСНБ РК 2015**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**960,0000**		**2869,00**	**2754240**
		Сметная прибыль	%	8		229,52	220339
		Сметная стоимость:				3098,52	2974579
7	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1003,2000**		**1103,92**	**1107457**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3–806)	чел-ч	0,144	144,461	806,00	116435
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	143,458	1369,23	196426
		Итого оплата труда:				311,86	312862
7.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	15,55	9400,00	146166
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	47,752	4249,00	202900
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
7.5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмошинном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	71,037	8342,00	592504
7.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные: емкость	маш.-ч	0,0091	9,129	5417,00	49452
		Итого эксплуатация машин:				987,86	991022
7.7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	70,2291	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	60,3		188,05	188656
		Накладные расходы	%	--		188,05	188656
		Сметная прибыль	%	8		195,36	103689
		Сметная стоимость:				1395,34	1399802
8	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1003,2000**		**2216,00**	**2223091**
		Сметная прибыль	%	8		177,28	177847
		Сметная стоимость:				2393,28	2400938
9	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**4036,14**	**24217**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3 910)	чел-ч	3,2	19,2	910,00	17472
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,8718	1489,54	1299
		Итого оплата труда:				3128,43	18771
9.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0912	4329,00	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на маш.	чел-ч	0,0152	0,091	158,00	142
9.4	31-010303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,66	5228,00	3450
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на маш.	чел-ч	0,11	0,66	1551,00	1026
9.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1206	2465,00	297
		в т.ч. затраты на автомобилистов, занятых на маш.	чел-ч	0,0201	0,12	1088,00	131
		Итого эксплуатация машин:				690,43	4143
9.6	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00288	567827,00	1635
9.7	21-130814-3501	Щитки металлические	шт	1	6	--	--
9.8	22-040101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001161	502244,00	583
9.9	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000203	572135,00	116
9.10	22-040701-0101	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000337	794135,00	268
		Итого материалов:				433,71	2602
		НР первого уровня	%	60,3		1886,44	11319
		Накладные расходы	%	--		1886,44	11319
		Сметная прибыль	%	8		473,81	2843
		Сметная стоимость:				6396,39	38378

1	2	3	4	5	6	7	8
10	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D [illegible] мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,0000		987,00	20727
		Сметная прибыль	%	8		8,96	1658
		Сметная стоимость:				**1065,96**	**22385**
11	С прайс лист	**Дорожные знаки щит с креплением**	шт	6,0000		5586,60	33520
		Сметная прибыль	%	8		446,93	2682
		Сметная стоимость:				**6033,53**	**36201**
12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,0960		22443,24	2155
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (5 разр)	чел-ч	1,35	0,12960	762,00	99
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,017405	1088,00	19
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**118**
12.3	31-010101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,48	0,04608	15,00	1
12.4	31-050101-0102	Краны пневмоколесные, 8 т	маш-ч	0,18	0,01728	5764,00	100
12.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0013	0,000125	2465,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**101**
12.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,09792	18253,00	1787
12.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,024	6994,00	168
12.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000192	30,00	0
		Итого материалов:				**20366,62**	**1955**
		НР первого уровня	%	48,5		594,59	57
		Накладные расходы	%	--		594,59	57
		Сметная прибыль	%	8		1843,03	177
		Сметная стоимость:				**24880,86**	**2389**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	7512814
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	260372
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2210547
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	467025
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	5041895
- перевозка грузов	Тенге	0
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	437360
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	7950174
Накладные расходы II уровня	Тенге	0
ИТОГО:	Тенге	7950174
Сметная прибыль	Тенге	636014
ИТОГО по смете:	Тенге	8586188

1. Средний ремонт улицы №13 протяженностью 800 метров в с/о Аксуат в г. Кызылорда . Тенге 8586188

	Всего по главе	. Тенге	8586188
2.	-Непредвиденные работы и затраты - 2%	. Тенге	171724
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОМОСТЬ	. Тенге	8757912
	Итого с понижающим коэффициентом К- 0,7764407772.	Тенге	6800000
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		6800000

Подрядчик:

Директор ТОО «Gold Stroy LTD»

Ахметов А.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар Строй Групп"

Тұрғанбаев Ә.Т.

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Ақмырзаев М.С.