Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3171606

Конкурстың № 3497841-1
Конкурстың атауы блокты-модульді қазандық №30 орнату жұмысын жасау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-07-05 16:31:05 дейін 2019-07-15 16:31:05
Ұйымдастырушының атауы "Қаражал қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	130740002939	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Какой объем отапливаемых помещений в м3? Характеристика отапливаемого помещения. Расчет тепловой нагрузки здания? Какая длинна и диаметр теплотрассы теплоносителя ?	2019-07-05 19:41:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Какой объем отапливаемых помещений в м3? Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч)-0,65 (0,55), Отапливаемая площадь при высоте потолков 3м, м2-6500, КПД не менее 78%, расход не более 112кг/ч, топливо-уголь, температура на входе в котел 70 0С, на выходе 95 0С, габаритные размеры LxBxH – 2,25x1.4x2,2 м не более, масса котла не более 2000кг. Топка ОУР (охлаждаемая уголковая решетка) Характеристика отапливаемого помещения. Расчет тепловой нагрузки здания? Не менее 0,9 мВт Какая длинна и диаметр теплотрассы теплоносителя ? Не менее 50 метров и не менее 89 трубы
2	110140011764	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау	Вопросы по СШ 30 БМК 1. В	2019-07-15 13:54:40	Представить разъяснение положений	1. В техспецификации в п.1 оговаривается, что на котельной должны быть установлены 3

		салу	техспецификации в п.1 оговаривается, что на котельной должны быть установлены 3 котла мощностью 0,65 мВт, однако в п.11 указано, что котельная должна оснащаться одним дымососом ДН 6,3 и одним циклоном. В типовых схемах котельных предпочтительное решение отдается компоновке – один котел-один дымосос-один циклон. Предлагаем к установке три циклона типа ЗУ-1-1 и вместо дымососа ДН 6,3 три дымососа ДН-3,5/3000, что позволит оптимизировать тяго-дутьевой режим и к.п.д. каждого котла. 2. В технической спецификации не указано, входят ли в объем поставки фундаментные работы по несущие конструкции котельной, оборудования и дымовой трубы? 3. В технической спецификации в требованиях к стенам и кровле, указано, что		конкурсной документации	котла мощностью 0,65 мВт, однако в п.11 указано, что котельная должна оснащаться одним дымососом ДН 6,3 и одним циклоном. В типовых схемах котельных предпочтительное решение отдается компоновке – один котел-один дымосос-один циклон. - один дымосос с мощностью может не менее ДН 6,3 технический подходит Предлагаем к установке три циклона типа ЗУ-1-1 и вместо дымососа ДН 6,3 три дымососа ДН-3,5/3000, что позволит оптимизировать тяго-дутьевой режим и к.п.д. каждого котла. - во время заключения договора будет возможность обсудить данный вопрос, особенно если характеристика лучше 2. В технической спецификации не указано, входят ли в объем поставки фундаментные работы по несущие конструкции котельной, оборудования и дымовой трубы? - входит фундаментные работы обязательно и дымовая труба 3. В технической спецификации в требованиях к стенам и кровле, указано, что наружные стены и кровля изготовлены из полимерного профилированного листа, в то же время, в этом же пункте оговорено, что стеновое и кровельное ограждение выполнено из профилированного листа с утеплителем тип сэндвич-панель. Может имелось в виду полимерное покрытие профилированного листа? - профилированный лист с утеплителем тип сэндвич-панель

			наружные стены и кровля изготовлены из полимерного профилированного листа, в то же время, в этом же пункте оговорено, что стеновое и кровельное ограждение выполнено из профилированного листа с утеплителем тип сэндвич-панель. Может имелось в виду полимерное покрытие профилированного листа?			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

И.о. руководителя Темирханова Алмаш Жарылгасыновна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3171606

№ конкурса 3497841-1
Название конкурса работа по установке блочно-модульной котельной ОСШ №30
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-07-05 16:31:05 по 2019-07-15 16:31:05
Наименование организатора ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции го

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	130740002939	Запрос о разъяснении КД	Какой объем отапливаемых помещений в м3? Характеристика отапливаемого помещения. Расчет тепловой нагрузки здания? Какая длинна и диаметр теплотрассы теплоносителя ?	2019-07-05 19:41:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Какой объем отапливаемых помещений в м3? Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч)-0,65 (0,55), Отапливаемая площадь при высоте потолков 3м, м2-6500, КПД не менее 78%, расход не более 112кг/ч, топливо-уголь, температура на входе в котел 70 0С, на выходе 95 0С, габаритные размеры LxBxH – 2,25x1.4x2,2 м не более, масса котла не более 2000кг. Топка ОУР (охлаждаемая уголковая решетка) Характеристика отапливаемого помещения. Расчет тепловой нагрузки здания? Не менее 0,9 мВт Какая длинна и диаметр теплотрассы теплоносителя ? Не менее 50 метров и не менее 89 трубы
2	110140011764	Запрос о разъяснении КД	Вопросы по СШ 30 БМК 1. В техспецификации в п.1 оговаривается, что на котельной должны быть установлены 3 котла	2019-07-15 13:54:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. В техспецификации в п.1 оговаривается, что на котельной должны быть установлены 3 котла мощностью 0,65 мВт, однако в п.11 указано, что котельная должна оснащаться одним дымососом ДН 6,3 и одним циклоном. В типовых схемах котельных

			мощностью 0,65 мВт, однако в п.11 указано, что котельная должна оснащаться одним дымососом ДН 6,3 и одним циклоном. В типовых схемах котельных предпочтительное решение отдается компоновке – один котел-один дымосос-один циклон. Предлагаем к установке три циклона типа ЗУ-1-1 и вместо дымососа ДН 6,3 три дымососа ДН-3,5/3000, что позволит оптимизировать тяго-дутьевой режим и к.п.д. каждого котла. 2. В технической спецификации не указано, входят ли в объем поставки фундаментные работы по несущие конструкции котельной, оборудования и дымовой трубы? 3. В технической спецификации в требованиях к стенам и кровле, указано, что наружные стены и кровля изготовлены из полимерного профилированного			предпочтительное решение отдается компоновке – один котел-один дымосос-один циклон. - один дымосос с мощностью может не менее ДН 6,3 технический подходит Предлагаем к установке три циклона типа ЗУ-1-1 и вместо дымососа ДН 6,3 три дымососа ДН-3,5/3000, что позволит оптимизировать тяго-дутьевой режим и к.п.д. каждого котла. - во время заключения договора будет возможность обсудить данный вопрос, особенно если характеристика лучше 2. В технической спецификации не указано, входят ли в объем поставки фундаментные работы по несущие конструкции котельной, оборудования и дымовой трубы? - входит фундаментные работы обязательно и дымовая труба 3. В технической спецификации в требованиях к стенам и кровле, указано, что наружные стены и кровля изготовлены из полимерного профилированного листа, в то же время, в этом же пункте оговорено, что стеновое и кровельное ограждение выполнено из профилированного листа с утеплителем тип сэндвич-панель. Может имелось в виду полимерное покрытие профилированного листа? - профилированный лист с утеплителем тип сэндвич-панель

			листа, в то же время, в этом же пункте оговорено, что стеновое и кровельное ограждение выполнено из профилированного листа с утеплителем тип сэндвич-панель. Может имелось в виду полимерное покрытие профилированного листа?			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

И.о. руководителя Темирханова Алмаш Жарылгасыновна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»