НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания мастерской КГУ СОШ №35 имени Ю.Н.Павлова

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Ремонт мастерской

Акт выполненных работ №1 от 11 июля 2019 года
За период с 01 июня по 11 июля 2019 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Кровля										
1	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	155,24	200,62	1,41	31144	218	16450	0,29	45		
				199,21	-	30926	-	53,19	-	-		
		м2 кровл										
		Накладные расходы -		105,96		16450						
		в т.ч. накладные первого уровня -	53,1	105,96				16450				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,53		3808						
		Сметная стоимость				51401						
2	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	155,24	120,95	0,31	18776	48	9961	0,17	27		
				120,64	-	18728	-	53,19	-	-		
		м2 кровл										
		Накладные расходы -		64,17		9961						
		в т.ч. накладные первого уровня -	53,1	64,17				9961				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,81		2299						
		Сметная стоимость				31036						
3	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	155,24	275,04	8,19	42698	1271	4403	0,07	11		
				53,94	1,94	8374	301	50,76	-	-		
		м2 изоли										
		Накладные расходы -		28,37		4403						
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,7	28,37				4403				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,27		3768						
		Сметная стоимость				50869						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство м2 кровл	155,24	523,67 450,99 231,38 231,38 60,40	14,38 4,84	81295 70012 35919 35919 9377 126591	2232 751	35919 50,76 35919	0,57 -	88 1
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 50,7 СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8% Сметная стоимость								
5	21-100103-0508 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 м2	178,526	1678,03 - 134,24	- -	299572 - 23966 323538	- -	- - -	- -	- -
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8% Сметная стоимость								
6	12-080101-1805 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство соединеия парапета с кровлей м	12	1710,66 358,62 191,59 191,59 152,18	3,07 1,57	20528 4303 2299 2299 1826 24653	37 19	2299 53,19 2299	0,48 -	6 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 53,1 СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8% Сметная стоимость								
		Фасад								
7	11-150108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля м2	289,48	1920,38 956,93 525,42 525,42 195,66	12,96 1,86	555911 277012 152097 152097 56641 764649	3753 538	152097 54,8 152097	1,2 -	348 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8% Сметная стоимость								
8	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями м2	289,48	603,78 270,78 133,86 133,86 59,01	1,7 0,62	174782 78386 38749 38749 17082 230613	492 179	38749 49,32 38749	0,35 -	101 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 49,3 СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8% Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Т29-000001 -0001	-Металлический сайдинг с полимерным покрытием стандартных расцветок по шкале RAL	289,48	2775 - -	- - -	803307 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м2								
10	12-080101-1805 РСНБ РК 2015	-Соединения парапета с фасадом из листовой стали. Устройство	37,5	363,52 358,62	3,07 1,57	13632 13448	115 59	7185 53,19	0,48 -	18 -
		м								
		Накладные расходы -		191,59		7185				
		в т.ч. накладные первого уровня -	53,1	191,59				7185		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		44,41		1665				
		Сметная стоимость				22482				
11	21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	11,3294	1439,27 -	- -	16306 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		115,14		1304				
		Сметная стоимость				17610				
12	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	-Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	54,1	1822,98 305,06	4,18 0,69	98623 16504	226 37	8158 49,32	0,39 -	21 -
		м								
		Накладные расходы -		150,79		8158				
		в т.ч. накладные первого уровня -	49,3	150,79				8158		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		157,90		8542				
		Сметная стоимость				115323				
					Отмостка					
13	12-070101-0209 РСНБ РК 2015	-Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия	47,81	385,87 289,64	96,23 40,82	18448 13848	4601 1952	8404 53,19	0,38 0,05	18 2
		м2								
		Накладные расходы -		175,77		8404				
		в т.ч. накладные первого уровня -	53,1	175,77				8404		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		44,93		2148				
		Сметная стоимость				29000				
14	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	4,78	7283,92 2350,59	1187,84 470,32	34817 11236	5678 2248	7391 54,81	3,24 0,55	15 3
		м3 подст								
		Накладные расходы -		1546,14		7391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	1546,14				7391		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		706,41		3377				
		Сметная стоимость				45584				
15	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	47,81	539,52	18,7	25795	894	6898	0,37	17
				253,61	9,62	12125	460	54,81	0,01	1
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		144,28		6898				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	144,28				6898		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,70		2615				
		Сметная стоимость				35308				
16	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 к=12	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до толщины80 мм к=12	573,72	72,9	3,29	41826	1889	1459	-	3
				3,05	1,59	1749	913	54,81	-	1
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		2,54		1459				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	2,54				1459		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,04		3463				
		Сметная стоимость				46748				
17	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	9,03	430	-	3883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,40		311				
		Сметная стоимость				4194				
18	41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	9,03	692,28	-	6251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,38		500				
		Сметная стоимость				6751				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2287595	21455			718
			Тенге			556651	7457			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1484287	-	-		-
		Материалы -	Тенге			580169	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	564108	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			315878	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			10134	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			299372	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	299372		-
		Сметная прибыль -	Тенге			142693	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1926351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		726
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	564108	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			980517	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			980517	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			980517	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2906861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		726
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	564108	-		-
		Ценовая скидка к=0,910800133	Тенге			2647659,39				
		НДС 12%	Тенге			317708,33				
		Итого	Тенге			**2965277,71**				

Сдал:

Директор ТОО «Универсал Plus» Оспанов Т.З.

Принял:

Директор КГУ СОШ № 35
имени Ю.Н.Павлова Ахметбекова Г.М.

Авторский надзор
КОФАО «Национальный центр
«Құрылысконсалтинг» Цинк И.П.

Технический надзор
ТОО «Стройтехнология» Данильченко В.А.