Заказчик(застройщик): **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль месяц 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	13.03.2018г.				
		40/1	26.07.2018г.				
		40/2	30.01.2019г.				
		40/3	10.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке: в том числе : за июль 2019г	917 912 588,88	62 500 000,00	62 500 000,00						7 500 000,00	70 000 000,00
Итого к оплате		62 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

БИН 150540009942

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ56070103KSN4308000

РГУ "Департамент казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"

БИН 041240003378

БИК KCJBKZKX

ИИК KZ028560000000114029

АО «БанкЦентрКредит» г.Актау

Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"

Эксперт _____ **Жайлаубаев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"

Эксперт _____ **Панаев Б.**

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	40
	дата	13.03.2018
Дополнительное соглашение	номер	40/1
	дата	26.07.2018
	номер	40/2
	дата	30.01.2019
	номер	40/3
	дата	10.06.2019

Номер документа	Дата составления
11	18.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	18.07.2019

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
			Объект: 3-1 Насосная и узел учета воды									
			Смета: 3-1-1 Общестроительные работы насосной									
1	**115**	**Е0109-29-1**	**Монтаж металлических лестниц**	**0,3151**	**13686,56**	**5475,87**	**4312**	**1725**	**1869**		**28,9**	**9**
				т	**5040**	**1552,87**	**1588**	**489**	**90**		**5,46**	**2**
2	**116**	**С12021-96 Изм. и доп. вып. 25**	**Стоимость металлических лестниц**	**0,3151**	**147105**		**46348**					
				т								
3	**117**	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**0,0021**	**93997,62**	**304,24**	**196**	**1**	**72**		**198**	**0**
				1т	**33075**	**114,75**	**69**	**0**	**105**		**0,56**	**0**
			Смета: 3-1-3 Обвязка насосной									
1	**2**	**Прайс-лист ТОО "WilO CEnTrAl AsiA"**	**Насосная станция WilO-COMfOrT CO-5 HEliX V5202/K/CC**	**4**	**3671849,87**		**14687399**					
				шт								
			Отпускная цена		3671850		14687399					
			Сметная стоимость оборудования				***14687399***					
2	**8**	**С130902-347 Изм. и доп. вып. 26**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10. DN 200. типа AVK**	**12**	**38050**		**456600**					
				шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	9	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские PN 10, DN 200 мм	24	1585		38040				
				шт.							
4	11	С130902-346 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10. DN 150. типа AVK	10	25147		251470				
				шт.							
5	12	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские PN 10, DN 150 мм	20	1043		20860				
				шт.							
6	14	С130902-344 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10. DN 100. типа AVK	1	13293		13293				
				шт.							
7	15	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские PN 10, DN 100 мм	2	660		1320				
				шт.							
8	17	С130902-799 Изм. и доп. вып. 25	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA SA 10.1, PN 10, DN 250, типа AVK	6	631370		3788220				
				шт.							
9	18	С130809-16 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские PN 10, DN 250 мм	12	2256		27072				
				шт.							
10	20	С130903-704 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 250. типа AVK	3	364736		1094208				
				шт.							
11	21	С130809-16 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские PN 10, DN 250 мм	6	2256		13536				
				шт.							
12	23	С130903-703 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 200. типа AVK	1	176960		176960				
				шт.							
13	24	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские PN 10, DN 200 мм	2	1585		3170				
				шт.							
			Объект: 3-2 Операторная								
			Смета: 3-2-1 Общестроительные работы								
1	71	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,56	402,75	0	628	0	710	2,8	4
				м3	402,75	0	628	0	113	0	0
2	72	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,02	134,1	0	137	0	155	0,97	1
				м3	134,1	0	137	0	113	0	0
3	73	Е0106-1-13	Устройство бетона кл.В12,5	0,51	7339,01	95,97	3743	49	433	4,9	2
				м3	771,75	36,25	394	18	105	0,18	0
4	74	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0078	93997,62	304,24	731	2	271	198	2
				1т	33075	114,75	257	1	105	0,56	0
5	75	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	3,59	245,44	3,82	881	14	164	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	37,35	1,44	134	5	118	0,01	0
6	76	Е0109-62-5	Монтаж металлических лестниц с ограждением	0,7292	28686,82	5605,29	20918	4087	14851	120	88
				т	21600	1029,79	15751	751	90	4,42	3
7	77	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлических лестниц с ограждением	0,7871	110909		87298				
				т							
			Итого по стройке:				20737341				
			- оборудования				14687399				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1805				
			На металломонтажные работы				16721				
			Всего накладных расходов:				18526				
			Итого с накладными				20755866				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				364108				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21119974				
			Итого с временными, 2,4 %				21274356				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				21297213				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				21323561				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				21389431				
			Итого в текущих ценах, к = 3,01548				64499483,81				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1289989,68				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				65789473,48				
			Коэффициент понижения по договору №40 от 13.03.2018г.				0,95000000293				
			ВСЕГО с коэффициентом понижения				62500000,000				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7500000,00				
			Итого с НДС				70000000,00				
			Всего:				70000000,00				

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Заказчик:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"

Эксперт _____ **Жайлаубаев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"

Эксперт _____ **Панаев Б.**