Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Дополнительное соглашение № 26/3 от 03.01.2019 г., №26/4 от 24.05.2019 г. к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка - гр. РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 22

приемки выполненных работ от 28 июня 2019 года
за июнь месяц 2019 года
Содержание автомобильной дороги Ивановка - Трофимовка- гр.РФ км 0-95 (95 км)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	1520	230,8	129,6	350816	196992	–	265447	665564
					101,2	60,5	153824	91960	–	49301	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1	152						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	76						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	196992					
				76	1210	91960					

2 1291-0259-0101	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	1140,0	313,39	–	357265	–	–	385846	802559
				313,39	–	357265	–	–	59449	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0,37	421,800						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3 1291-0166-0101	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	60	13395,29	13395,29	803717	803717	–	147806	1027645
				–	2280,96	–	136858	–	76122	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	79,2						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10148	803722					
			79,2	1728	136858					
4 1291-0146-0101	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную НР=108%	100 м2 площади	10	1550,01	–	15500	–	–	16740	34819
				1550,01	–	15500	–	–	2579	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,83	18,3						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
5 1291-0255-0101	Побелка автопавильонов вручную кистью НР = 108 %	100 м2 площади	0,48	10629,58	–	5102	–	293	5194	11120
				10020,01	–	4810	0	–	824	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	11,83	5,6784						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0192	31755	293					
			0,009216							
6 1291-0262-0101	Окраска автопавильона маслянными красками стен НР = 108 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,46	51429,9	–	23658	–	5457	19657	46780
				39567	–	18201	0	–	3465	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	32,7	15,042						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2204-0201-0602	Краска масляная,готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 (2204-0201-9910->2204-0201-0601)	кг	26,9	441	5457					
			12,374							
7 1212-0103-0111	Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 %	м2	130	631,55	0,26	82102	34	11880	50546	143260
				539,90	0,12	70188	16	–	10612	
0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,592	76,96						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,01300						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш,-час	0,0001	2592	34					
			0,013000	1210	16					
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	90	12					
			0,13000							

2204-0201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная (белая, черная) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 (2204-0201-0602->2204-0201-0601)	кг	0,156	441	8943					
			20,28000							
2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0394	571	2925					
			5,122000							
8 1291-0225-0101	Замена километровых указателей НР = 108 %	знак	2	2805,18	20,16	5610	40	5041	571	6676
				264,48	0	529	0	–	495	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,29	0,58						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
3403-0302-0601	Гайковерт пневматический	маш.-час	0,06	336	40					
			0,12	0	0					
2401-0201-0146	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм x 300 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	2491	4982					
			2							
2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14	211	59					
			0,28							

9 1291-0125-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	270	3777,56	1411,12	1019941	381001	373060	442243	1579158
				984,74	531,868	265880	143604	–	116975	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,06	286,2						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	119,88						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,086	52	1207					
			23,22	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,08	366	7906					
			21,60	17	367					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,034	2311	21215					
			9,18	1012	9290					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,1	2683	72441					
			27	1210	32670					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,19	3227	165545					
			51,30	1210	62073					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,12	3478	112687					

			32,4	1210	39204					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	364161					
			28,620							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	8899					
			0,07398							
10 1291-0126-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	285	3419,23	1200,98	974481	342279	393785	397225	1481442
				836,55	453,98	238417	129384	–	109736	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,9	256,5						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	108,015						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,074	52	1097					
			21,09	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,067	366	6989					
			19,10	17	325					

3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,029	2311	19100					
			8,27	1012	8364					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,09	2683	68819					
			25,65	1210	31036,5					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,16	3227	147151					
			45,60	1210	55176					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,1	3478	99123					
			28,5	1210	34485					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	384392					
			30,210							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	9393					
			0,07809							
11 1291-0127-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	300	2987,61	937,03	896284	281110	414511	331556	1326067

				668,88	354,441	200664	106332	–	98227
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,72	216					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	88,8					
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,058	52	905				
			17,4	0	0				
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,049	366	5380				
			14,700	17	250				
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,023	2311	15946				
			6,900	1012	6983				
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,071	2683	57148				
			21,300	1210	25773				
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,12	3227	116172				
			36,00	1210	43560				
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,082	3478	85559				
			24,600	1210	29766				
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	404623				

			31,800							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	9887					
			0,08220							
12 1291-0128-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	325	2757,23	818,13	896099	265891	449053	304158	1296278
				557,40	309,1459	181155	100472	–	96021	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,6	195						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	83,85						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,049	52	828					
			15,925	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,043	366	5115					
			13,975	17	238					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,019	2311	14270					
			6,175	1012	6249					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,06	2683	52319					

			19,500	1210	23595					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,11	3227	115365					
			35,75	1210	43258					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,069	3478	77994					
			22,425	1210	27134					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	438342					
			34,450							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	10711					
			0,08905							
13 1291-0129-0102	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия без разломки при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	315	1984,71	363,07	625184	113822	435236	126908	812259
				241,67	131,37	76126	41382	–	60167	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,26	81,9						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	34,65						
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,015	366	1729					
			4,725	17	80					

3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,01	2311	7280					
			3,150	1012	3188					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,06	3227	60990					
			18,90	1210	22869					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,04	3478	43823					
			12,600	1210	15246					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	424854					
			33,390							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	10382					
			0,08631							
14 4102-0101-1185	Перевозка строительных грузов (смесь асфальтобетонная) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 185 км	т	158,470	4517		715809		–	0	773074
				0		0		–	57265	
15 1291-0021-0101	Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР =108%	км	570	198,4	29	113088	16530	–	104283	234760
				169,4	0	96558	0	–	17390	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,2	114		
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	114		
3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	02	145	16530	
			114	0	0	

Итого по акту	10241462
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 679 115
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 401 417
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	750 008
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 088 315
- перевозка грузов, тенге	715 809
Накладные расходы, тенге	2 598 180
- в т.ч. зарплата, тенге	233 836
Сметная прибыль (8 %), тенге	758 627
Итого в текущих ценах, тенге	10 241 462
К=0,888566	9 100 214,92
НДС 12%	1 092 025,79
Всего	10 192 240,71

ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГУ "Управление Жасаурского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жойсембаев Ж.Е.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Марченко Е.А.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог
_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог
_____ Дюсембаева А.К.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог
_____ Валиев М.Т.

Главный специалист технического отдела автомобильных дорог
_____ Черепанова Н.Л.