Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда»
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки Средний ремонт дороги конец ул. П.Тлепбаева в с.Махамбетова сельском округе Аксуат (гравий)
Договор: №70 от 12.06.2019г

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1440,0000**		**28,34**	**40804**
		Накладные расходы	%	--		6,25	9006
		Сметная прибыль	%	8		2,77	3985
		Сметная стоимость:				**37,36**	**53796**
2	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**4200,0000**		**0,96**	**4020**
		Накладные расходы	%	--		0,21	887
		Сметная прибыль	%	8		0,09	393
		Сметная стоимость:				**1,26**	**5299**
3	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1440,0000**		**76,87**	**110694**
		Накладные расходы	%	--		12,44	17921
		Сметная прибыль	%	8		7,15	10289
		Сметная стоимость:				**96,46**	**138904**
4	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1440,0000**		**58,84**	**84731**
		Накладные расходы	%	--		12,66	18232
		Сметная прибыль	%	8		5,72	8237
		Сметная стоимость:				**77,22**	**111200**
5	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**720,0000**		**1069,87**	**770307**
		Накладные расходы	%	--		183,26	131951
		Сметная прибыль	%	8		100,25	72181
		Сметная стоимость:				**1353,39**	**974438**
6	**21-010401-0102 РСНБ РК 2015**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**720,0000**		**2869,00**	**2065680**
		Сметная прибыль	%	8		229,52	165254
		Сметная стоимость:				**3098,52**	**2230934**
7	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**756,0000**		**1103,92**	**834567**
		Накладные расходы	%	--		188,05	142169
		Сметная прибыль	%	8		103,36	78139

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1395,34**	**1054875**
8	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**756,0000**		**2216,00**	**1675296**
		Сметная прибыль	%	8		177,28	134024
		Сметная стоимость:				**2393,28**	**1809320**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**5586098**
		Накладные расходы -	Тенге				**320165**
		Сметная прибыль -	Тенге				**472501**
ИТОГО по акту:			Тенге				**6378764**
Непридвиденные работы и затраты 2%			Тенге				**127575,28**
Итого сметная стоимость			Тенге				**6506339**
Налог на добавленную стоимость - 12%			Тенге				**780761**
Всего по сметному расчету			Тенге				**7287100**
Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,9			Тенге				**6558390,1**

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ