Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда»
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки Средний ремонт дороги ул. Б. Епенова в сельском округе Аксуат (асфальт)
Договор: №67 от 11.06.2019г

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1920,0000**		**28,34**	**54406**
		Накладные расходы	%	--		6,25	12008
		Сметная прибыль	%	8		2,77	5313
		Сметная стоимость:				**37,36**	**71728**
2	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**4800,0000**		**0,96**	**4594**
		Накладные расходы	%	--		0,21	1014
		Сметная прибыль	%	8		0,09	449
		Сметная стоимость:				**1,26**	**6056**
3	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1920,0000**		**76,87**	**147592**
		Накладные расходы	%	--		12,44	23894
		Сметная прибыль	%	8		7,15	13719
		Сметная стоимость:				**96,46**	**185205**
4	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1920,0000**		**58,84**	**112975**
		Накладные расходы	%	--		12,66	24309
		Сметная прибыль	%	8		5,72	10983
		Сметная стоимость:				**77,22**	**148267**
5	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**880,0000**		**1069,87**	**941486**
		Накладные расходы	%	--		183,26	161273
		Сметная прибыль	%	8		100,25	88221
		Сметная стоимость:				**1353,39**	**1190979**
6	**21-010401-0102 РСНБ РК 2015**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**880,0000**		**2869,00**	**2524720**
		Сметная прибыль	%	8		229,52	201978
		Сметная стоимость:				**3098,52**	**2726698**
7	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**664,4000**		**1103,92**	**733448**
		Накладные расходы	%	--		188,05	124943
		Сметная прибыль	%	8		103,36	68671

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1395,34	927062
8	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	664,4000		2216,00	1472310
		Сметная прибыль	%	8		177,28	117785
		Сметная стоимость:				2393,28	1590095
9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,0800		1616,75	4980
		Накладные расходы	%	--		454,66	1400
		Сметная прибыль	%	8		165,71	510
		Сметная стоимость:				2237,12	6890
10	21-130104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	3,0800		127748,00	393464
		Сметная прибыль	%	8		10219,84	31477
		Сметная стоимость:				137967,84	424941
11	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство**	м2	4400,0000		1595,89	7021925
		Накладные расходы	%	--		36,27	159571
		Сметная прибыль	%	8		130,57	574520
		Сметная стоимость:				1762,73	7756015
12	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	4400,0000		81,72	359587
		Накладные расходы	%	--		29,36	129200
		Сметная прибыль	%	8		8,89	39103
		Сметная стоимость:				119,98	527890
13	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	4400,0000		7,32	32225
		Накладные расходы	%	--		4,40	19355
		Сметная прибыль	%	8		0,94	4126
		Сметная стоимость:				12,66	55707
14	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	т	638,8800		20506,00	13100873
		Сметная прибыль	%	8		1640,48	1048070
		Сметная стоимость:				22146,48	14148943
15	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	800,0000		158,75	127000
		Накладные расходы	%	--		37,89	30309
		Сметная прибыль	%	8		15,73	12585
		Сметная стоимость:				212,37	169893
16	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	80,0000		2216,00	177280
		Сметная прибыль	%	8		177,28	14182
		Сметная стоимость:				2393,28	191462
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				27208863
		Накладные расходы -	Тенге				687277
		Сметная прибыль -	Тенге				2231691

2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по акту:		Тенге				30127831
Непридвиденные работы и затраты 2%		Тенге				602557
Итого сметная стоимость		Тенге				30730388
Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге				3687647
Всего по сметному расчету		Тенге				34418034
Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,9		Тенге				30976230,82

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ