Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова д.25, н.п.4.
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за июль месяц 2019 г.
Дополнительное соглашения № 1 от 21.05.2019г к Договору № 31 от 07.03.2019г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159, 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт "а/д Аксай-Чунджа-Кольжат-граница КНР, подъезд к с.Дубын", км 0-6,91 Уйгурского района Алматинской области;	тенге	**268 025 011 159**						
			123 364 000,00	123 364 000,00	0,00	113 149 269,56	10 214 730,44	0,00	10 214 730,44
			268 025 015 159						
			122 803 812,80	122 803 812,80	0,00	122 803 812,80	0,00		0,00
	Всего по акту:		**246 167 812,80**	**246 167 812,80**	**0,00**	**235 953 082,36**	**10 214 730,44**	**0,00**	**10 214 730,44**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"
_____ С. Самуратов

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"
_____ С.Б. Утешов
М.П.

Технический надзор:
ТОО «НИиПК Каздоринновация»
_____ Имамзаров Т.
М.П.

_____ А. Аппаков

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №2

Исполнитель: ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова 25, н.п.4.
БИН 141140003028

Наименование объекта

Средний ремонт автомобильной дороги "а/д Аксай-Чунджа-Кольжат-граница КНР, подъезд к с.Дубын", км 0-6,91 Уйгурского района Алматинской области

Акт

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда					
		Устройство тротуаров					
21	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**316,7560**		**1701,39**	**538 924,60**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		771,18	244 274,33
22	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**770,0000**		**1565,42**	**1 205 372,22**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		771,18	593 804,81
23	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**34,8400**		**46811,00**	**1 630 895,24**
24	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**12,3200**		**46811,00**	**576 711,52**

1	2	3
25	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3
		Накладные расходы (Н10=108)
26	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов
		Накладные расходы (Н10=108)
27	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство
		Накладные расходы (Н10=108)
28	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101
		Накладные расходы (Н10=108)
		РАЗДЕЛ 5.Обустройство и обстановка дороги
		Разметка проезжей части
108	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3
		Накладные расходы (Н10=108)
		Перевозка строительных материалов
109/з/х	С341-020103-1033 4102-0103-1033 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (щебень, ПГС, асфальтобетон). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 33 км

4	5	6	7	8
м3 материала основания в плотном теле	92,5000		3623,82	335 203,26
%	108		379,33	35 088,33
т	0,2800		133344,68	37 336,51
%	108		917,68	256,95
м2 покрытия	925,0000		1442,53	1 334 339,14
%	108		182,38	168 697,63
м2 покрытия	925,0000		904,19	836 376,86
%	108		116,86	108 096,60
км линии	6,9100		17587,18	121 527,39
%	108		5600,06	38 696,41
т	6583,2800		776,00	5 108 625,28

1	2	3	4	5	6	7	8
111	С341-010204-1991 4101-0204-1991 РСНБ РК 2015 К=56	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	-35,6500		1400,00	-49 910,00
112	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (металлические изделия, цемент) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 251 (200+51) км	т	70,5210		5898,00	415 932,86
113	С341-010204-1991 4101-0204-1991 РСНБ РК 2015 К=51	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	70,5210		1275,00	89 914,28
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				12 815 081,80
		В том числе:					
	Накладные расходы -		Тенге				1 296 976,96
	Итого с накладными расходами		Тенге				14 112 058,76
	Сметная прибыль -		Тенге				1 127 553,49
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		Тенге				15 239 612,25
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге				1 828 753,47
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		Тенге				17 068 365,72
	ИТОГО с тендерной скидкой		Тенге				10 214 730,44

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"
_____ С. Самуратов

_____ А. Аппаков

Подрядчик:
Директор ТОО "AbiBekAj company"
_____ С. Б. Утешов
М.П.

Технический надзор:
ТОО «НИиПК Каздоринновация»
_____ М.П.
Имамзаров Т.